

**Аналитическая информация о реализации муниципальных программ
на территории города Димитровграда Ульяновской области за январь-июнь 2024 года**

тыс. руб.

Наименование программы	Бюджет источника финансирования	План по бюджету	Факт исполнения на 01.07.2024
1.Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	2 082 361,07261	928 639,2615
	<i>муниципальный</i>	406 448,972,61	191 453,62825
	<i>областной</i>	1 675 912,1	737 185,63325
2.Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	34 684,5788	16 369,82258
	<i>муниципальный</i>	28 384,5788	12 059,43347
	<i>областной</i>	6 300,0	4 310,38911
3.Обеспечение экологической безопасности на территории города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	44 373,62333	
	<i>муниципальный</i>	34 298,62333	
	<i>областной</i>	10 075,0	
4.Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года	ИТОГО	54 852,4	
	<i>муниципальный</i>	6 032,4	
	<i>областной</i>	48 820,0	
5.Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	50,0	
	<i>муниципальный</i>	50,0	
6.Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно - уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	567 810,31552	128 817,13058
	<i>муниципальный</i>	229 093,74952	114 903,0026
	<i>областной</i>	338 716,566	13 914,12798
7.Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	291 327,63941	134 486,43303
	<i>муниципальный</i>	255 916,10641	121 369,28217
	<i>безвозмездные перечисления</i>	375,0	
	<i>областной</i>	35 036,533	13 117,15086
8.Развитие молодёжной политики и обеспечение жильем молодых семей на территории города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	6 018,37212	4 434,876
	<i>муниципальный</i>	4 020,04443	2 436,54831
	<i>областной</i>	1 998,32769	1 998,32769
9.Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	125 667,92035	60 434,27609
	<i>муниципальный</i>	116 667,92035	54 032,16858
	<i>областной</i>	9 000,0	6 402,10751
10.Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	145 361,38518	59 622,70343
	<i>муниципальный</i>	109 728,53318	54 895,06369
	<i>областной</i>	35 632,852	4 727,63974
11.Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	77 819,36159	7 222,8299
	<i>муниципальный</i>	3 908,46808	403,89149
	<i>областной</i>	73 910,89351	6 818,93841
12.Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	87 603,901	19 176,02867
	<i>муниципальный</i>	8 239,001	379,0
	<i>областной</i>	79 364,9	18 797,02867
13.Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	138 037,5	19 687,22566
	<i>муниципальный</i>	1 069,76	109,4108
	<i>областной</i>	136 967,74	19 577,81486
14.Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	16 289,0	239,0
	<i>муниципальный</i>	13 289,0	239,0
	<i>областной</i>	3 000,0	
15.Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области	ИТОГО	450,0	
	<i>муниципальный</i>	225,0	
	<i>областной</i>	225,0	
16.Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	21 860,42841	9 813,21205
	<i>муниципальный</i>	21 860,42841	9 813,21205
17.Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	25 489,54205	11 443,76379
	<i>муниципальный</i>	25 489,54205	11 443,76379
ВСЕГО по программам:	ИТОГО	3 720 057,04037	1 400 386,56328
	<i>муниципальный</i>	1 264 722,12817	573 537,4052
	<i>безвозмездные перечисления</i>	375,0	
	<i>областной</i>	2 454 959,9122	826 849,15808

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г. Дмитровграда Ульяновской области.

Реализация муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Дмитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города.

Разработчик: Управление образования Администрации города.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования» предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование на территории города в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования выполняет функции и полномочия учредителя (функционирование и содержание учреждений, содержание зданий, питание по договорам в детских садах, заработная плата, оплата коммунальных услуг, компенсацию части родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих ДОО, горячее питание обучающихся 1-4 классов.). Обеспечена организация деятельности Управления образования и МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций города Дмитровграда Ульяновской области». Реализуется региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Выплата заработной платы советникам за отчетный период составила 2 394,77805 тыс. руб. В рамках реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» проведена модернизация развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций в рамках проекта «Школа Росатома». Заключён договор от 29.05.2024 № 338 с ООО «Веста-Д» на проведение работ по текущему ремонту полов и электромонтажных работ в ДОО № 49 (489,18617 тыс. руб.). Планируемый срок окончания работ 12.07.2024. Заключён договор от 17.06.2024 № 358 с ООО «Веста-Д» на выполнение работ по текущему ремонту потолков и стен в ДОО № 49 (508,80923 тыс. руб.). Планируемый срок окончания работ 15.07.2024. В 2024 году на базе Городской гимназии будет создан технопарк «Кванториум». Согласно Инфраструктурному листу Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области в Городскую гимназию будет поставлено оборудование на сумму около 22 миллионов рублей. По состоянию на 01.07.2024 в Городскую гимназию поставлено 15 цифровых микроскопов, 2 МФУ (чёрно-белый и цветной), 30 ноутбуков, 3 многофункциональных станции для механической обработки и прототипирования, 3 фрезерных станка. Заключён муниципальный контракт № 2024.5 от 10.06.2024 с ИП Кухарский В.А. на текущий ремонт помещений в здании Городской гимназии, выделенных для детского технопарка «Кванториум» (3 010,90831 тыс. руб.). Срок выполнения работ подрядчиком в полном объеме со дня заключения Контракта по 20.08.2024.

2. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Дмитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Руководитель аппарата

Разработчик: отдел безопасности.

Выполнено техническое обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный город» на сумму 465,98359 тыс. руб., проведены работы по монтажу системы оповещения мест массового пребывания людей на сумму 490,725 тыс. руб., проведен капитальный ремонт защитного сооружения на сумму 395,0 тыс. руб. Обеспечена деятельность казенных учреждений города Дмитровграда Ульяновской области МКУ «Дмитровградская стража», МКУ «УГЗ» на сумму 15018,11399 тыс. руб. Запланированные на 2024 год мероприятия реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам года в полном объеме.

3. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города

Разработчик: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

В соответствии с бюджетом города в 2024 году предусмотрено благоустройство родника на сумму 289,47368 тыс. руб. (работы по благоустройству родника будут проведены в срок до 30.11.2024), подготовка декларации безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС) на сумму 700,0 тыс. руб. (проект декларации безопасности ГТС будет разработан в срок до 15.12.2024), проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту ГТС по переулоку Речной - улица Лермонтова города на сумму 10315,78948 тыс. руб., согласно муниципальному контракту капитальный ремонт ГТС будет осуществлен в срок до 20.10.2024. Согласно решению Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области четвертого созыва от 21.06.2024 № 15/124 «О внесении изменений в решение Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области четвертого созыва от 14.12.2023 № 5/60 «Об утверждении бюджета города Димитровграда Ульяновской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» муниципальной программой «Обеспечение экологической безопасности на территории города Димитровграда Ульяновской области» предусмотрена реализация мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального Закона «Об охране окружающей среды», в размере 33 068,36017 тыс. руб. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2022 №1370 «О порядке разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального Закона «Об охране окружающей среды»» основанием расходования бюджетных средств является утвержденный Министерством природных ресурсов и экологии Ульяновской области сводный план природоохранных мероприятий, содержащий перечень таких мероприятий с указанием объема их финансирования, срок действия которого распространяется на текущий финансовый год. По итогам утверждения такого плана суммы бюджетных ассигнований подлежат распределению на плановые мероприятия, что влечет необходимость внесения соответствующих изменений в действующую муниципальную программу.

4. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Руководитель: Первый заместитель Главы города.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках реализации программного этапа 2024-2025 годов планируется к расселению 46 квартир, приобретение 42 квартир, 4 собственникам выплатить компенсационные выплаты.

5. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Руководитель аппарата.

Разработчик: отдел безопасности Администрации города.

По причине отсутствия финансирования из бюджета города на 2024 год не выполнены мероприятия «Проведение антикоррупционных мероприятий», «Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции», «Издание брошюр - памяток для различных категорий граждан с практическими рекомендациями по профилактике коррупции», «Проведение социологических исследований». В 3 квартале 2024 года планируется изготовить рекламные баннеры антикоррупционной направленности. Плановые значения индикаторов в 2024 году будут достигнуты в полном объеме.

6. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Ежемесячно выполняются работы по содержанию дренажной системы (прочистка 50 м), автомобильных дорог (1698275,23 кв. м), кладбищ (3 шт.), парков, скверов (673398,8 кв.м.), фонтанов (4 шт.). Проводятся работы по поддержанию в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города (254,0 км), обеспечению бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города. Заключены и исполнены контракты на посадку 36 450 шт. цветочных культур (599,274 тыс. руб.). За январь-июнь 2024 года выполнены работы по обработке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 2900 т пескосоляной смесью (6105,0756 тыс. руб.). Заключено три контракта на отлов безнадзорных домашних животных (824,4 тыс. руб.). В мае заключены договора на проведение ямочного ремонта карточным методом на 970 м² (2451,4958 тыс. руб.), заключен договор на проведение ямочного ремонта струйно-инъекционным методом на 507 м² (599,9331 тыс. руб.). Выполнены работы по проведению технического обследования квартиры жилого дома на пригодность проживания (ул. Вокзальная, 34-8). Значения показателей «Количество муниципальных помещений, в которых проведено техническое обследование» и «Количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт» будут достигнуты до конца текущего года. В 2024 году на субсидии областного бюджета заключены договора на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам - договор с ООО «АвтоПРОФИ» на январь 2024 г. (207,95544 тыс. руб.) по маршруту № 8 перевозок пассажиров и багажа (выполнен на 181,12248 тыс. руб.), контракт с ООО «АвтоПРОФИ» на период с февраля по июнь включительно по маршруту № 8 перевозок пассажиров и багажа на сумму 1130,37271 тыс. руб. (выполнен 303,10023 тыс. руб.).

7. Муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города.

Разработчик: Управление по делам культуры и искусства.

За период январь-июнь 2024 года в подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области» перевыполнение индикатора «Количество учащихся ДШИ, ДХШ» связано с увеличением количества потребителей муниципальной услуги ДХШ, за счет востребованности данной услуги. В подпрограмме «Сохранение культурного и исторического наследия» индикатор «Выполнение информационных запросов пользователей библиотек» перевыполнен за счет увеличения количества пользователей, обратившихся за информационными запросами через сеть «Интернет». В подпрограмме «Сохранение архивных фондов и архивных документов» показатели «Количество пользователей архивной информацией» и «Количество выездных консультаций по формированию, описанию и обеспечения сохранности документов» перевыполнены за счет увеличения запросов от Социального Фонда РФ и за счет увеличения выездных консультаций от ликвидированных организаций и организаций, которые являются источниками комплектования фондов, передающие документы на постоянное хранение. Основные индикаторы программы выполняются и до конца 2024 года будут достигнуты в полном объеме. В 2024 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. человек для Димитровградского драматического театра выделены субсидии в сумме 4076,8 тыс. руб., софинансирование из областного бюджета составляет 1019,2 тыс. руб., софинансирование из бюджета города – 268,2 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2024 года заключены 14 договоров на сумму 3047,35385 тыс. руб. на приобретение генератора дыма, светового пульта, ткани, обуви, микрофонов, пошивочной фурнитуры, париков и других расходных материалов для создания спектаклей (оплачено 2369,04326 тыс. руб.). Заключены 14 договоров на

предоставление права публичного использования произведений, создание проекта сценографического искусства в форме художественного оформления, на музыкальное оформление на сумму 2316,84615 тыс. руб. (оплачено 2149,15842 тыс. руб.). В 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда» для МБУ ДО «ДХШ «Апрель» и МБУК «ДМ» выделены субсидии из федерального бюджета 9600,0 тыс. руб., софинансирование из областного бюджета составляет 976,1 тыс. руб., софинансирование из бюджета города – 440,713 тыс. руб. Для МБУ ДО «ДХШ «Апрель» средства предназначены для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов. По итогам 1 полугодия 2024 года заключены 7 контрактов на сумму 4036,5 тыс. руб. на приобретение пианино (2 шт.), рояля, радиосистемы, нотной литературы, ноутбука, проектора. Для МБУК «ДМ» средства предназначены для технического оснащения музея. По итогам 1 полугодия 2024 года заключены 22 контракта на сумму 6980,313 тыс. руб. на приобретение оборудования (МФУ, компьютер, витрины, интерактивные панели, принтер, стенды, манекены, компьютерное оборудование, программное обеспечение с контентом для интерактивного оборудования и т.д.). В 2024 году в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» были выделены субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в сумме 312,9 тыс. руб. Софинансирование из бюджета города составило 78,225 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2024 года заключены 4 контракта на комплектование книжных фондов на сумму 391,13 тыс. руб. Поставлено 1128 экземпляров книжных изданий. Субсидии освоены в полном объеме. По итогам конкурсного отбора проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе проектов местных инициатив граждан в 2024 году выделены средства на организацию благоустройства территории МБУ ДО Детская школа искусств №2 г. Димитровграда Ульяновской области в сумме 1317,63032 тыс. руб. и текущий ремонт кровли МБУ ДО «Детская хоровая школа «Апрель» в сумме 1922,61342 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2024 года на территории МБУ ДО Детская школа искусств №2 г. Димитровграда Ульяновской области идет установка ограждения, начат ремонт кровли МБУ ДО «Детская хоровая школа «Апрель». Срок окончания работ 15.08.2024 года. Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2024 год, реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты в полном объеме.

8. Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики и обеспечение жильем молодых семей на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Мероприятия муниципальной программы планируется выполнить в течение календарного года. Заявления на участие в программе подаются молодыми семьями в течение календарного года. В отчетном периоде предоставлены консультации молодым семьям, рассмотрено 7 заявлений на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей (5 семей признаны участниками мероприятия, 2 семьям отказано в признании участниками мероприятия); исключены из списка молодых семей – участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2024 год 5 семей (4 семьи исключены по достижению одним из супругов возраста 36 лет до принятия Министерством решения о включении молодой семьи в список претендентов; 1 семья исключена в связи с получением свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства); выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 1 семье. На основании постановлений Администрации города Димитровграда исключены семьи (по достижению 36 лет) - Ильдутовых (от 16.01.2024 № 53), Юсуповых (от 13.02.2024 № 325), Сагировых (от

15.05.2024 № 2342), Гуляевых (от 27.06.2024 № 3076), признаны участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей - семьи Тарасовых (от 26.03.2024 № 852), Курдюковых (от 19.04.2024 № 1606), Шариповых (от 26.04.2024 № 1876), Немовых (от 02.05.2024 № 1881), Чекмаревых (от 07.06.2024 № 2896), выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства семье Казаченко (от 26.02.2024 № 434), исключена из списка молодых семей - участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2024 год по городу Димитровграду Ульяновской области в связи с получением свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства семья Казаченко (от 06.03.2024 № 522), отказано в признании участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей семьям Сайфиддиной М.Б. (от 17.05.2024 № 2379), Корчемановых (от 25.06.2024 № 3041). С целью выполнения плана общественно-значимых мероприятий, в рамках празднования Дня молодежи 29 июня 2024 года была проведена праздничная программа. Для проведения данной программы был заключен договор №3 от 27.06.2024 года с ООО «Культурно-развлекательный центр «Лада» в лице директора Шарифова Аслана Гасангулу-оглы на аренду звукового и светового оборудования. Акт выполненных работ выставлен в июле 2024 года, оплата по мероприятию планируется в 3 квартале 2024 года.

9. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Руководитель аппарата.

Разработчик: отдел муниципальной службы и кадров.

Мероприятия по обеспечению деятельности Администрации города, материально-техническому и организационному обеспечению органа местного самоуправления выполняются в течение года.

10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города.

Разработчик: Комитет по физической культуре и спорту.

Значение показателя «Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом» составило 55,0 %, при плановом значении показателя 55 %. Значение показателя «Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания» составило 1035 человек, что меньше планового показателя на 8,1 %. В течение года значения указанных показателей будут достигнуты. Доход от оказания платных услуг населению подведомственными учреждениями за январь-июнь 2024 года составил 5921,95425 тыс. руб., что на 39,7 тыс. руб. выше показателя соответствующего периода 2023 года. С учетом данного объема дохода за 6 месяцев – план 2024 года будет выполнен. Количество потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, в отчетном периоде составило 16670 человек, что составляет 100% от планового показателя (+7 человек). Количество воспитанников муниципальных спортивных школ города за отчетный период осталось неизменным: 2162 человека – на 01.07.2024, что соответствует данным на 01.01.2024. За 6 месяцев 2024 года в городе Димитровграде проведено спортивно-массовых мероприятий – 88 (72 муниципальных, 11 региональных, 5 всероссийских и межрегиональных). Снижение количества мероприятий обусловлено переносом ряда соревнований их организаторами на 3 квартал 2024. Осуществляется выполнение мероприятия «Проведение текущего ремонта спортивных сооружений» (ремонт фасада) Дворца спорта «Дельфин» (исполнитель МАУ «СК «Нейтрон»). Источник финансового обеспечения: бюджетные ассигнования бюджета города в сумме 1033,3 тыс. руб. и бюджетные ассигнования областного бюджета – 24800,0 тыс. руб. Цена договора составляет 14154,2 тыс. руб. Срок выполнения работ согласно графику – 60 дней с момента подписания договора. По состоянию на 01.07.2024 осуществляется разборка облицовки цоколя, завоз и складирование облицовочных кассет,

начат монтаж каркаса от левого торцевого угла до центрального входа здания. Экономия средств по результатам аукциона на проведение ремонтных работ ДС «Дельфин» составила 11679,133 тыс. руб. (областной бюджет - 11211,954 тыс. руб., муниципальный бюджет - 467,179 тыс. руб.). Сметы на проведение следующего этапа ремонтных работ (ремонт отмостки, входной группы, кровли, освещение здания) находится в стадии разработки. На территории города в рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт – норма жизни») в 2024 году осуществлена реализация мероприятия «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации». Всего для реализации регионального проекта в консолидированном бюджете на 2024 год предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 570,0 тыс. руб. (574,2 тыс. руб.– областного бюджета, 22,8 тыс. руб. – муниципальный бюджет). Средств направлены на мероприятия государственной поддержки МКУ ДО СШ «Старт». Осуществлена закупка спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для отделений лыжных гонок и биатлона, тяжелой атлетики, легкой атлетики, плавания (лыжероллеры и крепления для лыж, плиты тяжелоатлетические, грифы тренировочные, барьеры и стартовые колодки легкоатлетические, снаряды и диски метательные, обувь спортивная). Мероприятие выполнено. По итогам работы за 1 полугодие 2024 года показатели регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» по городу Димитровграду выполнены и составили следующие значения - «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет» - 55,0% (план – 55,0 %), «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» - 63,0 % (план – 59,2 %). Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

11. Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

По благоустройству парка «Актуальная словесность» заключен муниципальный контракт с ООО «Солнечная долина» на выполнение работ по устройству наружного освещения, устройству асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуара, установке малых архитектурных форм (скамей, лавок, урн), установке детских игровой и спортивных площадок для детей (13679,16637 тыс. руб.). На отчетную дату выполнены работы по асфальтобетонному покрытию тротуаров и спортивной площадки, установлена детская площадка на песчаном покрытии. Планируется устройство наружного освещения, установка МАФ. По благоустройству парка «Прибрежный» заключен муниципальный контракт с ИП Кухарский В.А. на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытие тротуара (865,77832 тыс. руб.). В парке «Прибрежный» завершены работы по асфальтобетонному покрытию тротуаров, детской площадки, планируется приемка объекта. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству 24 дворовых территорий по ул. Московская, 60, пр. Ленина, 13, 29А, 48, 48А, 53, ул. Осипенко, 24, ул. Черемшанская, 130, пр. Димитрова, 23, 27, ул. Гончарова, 7, ул. Театральная, 4А, 7, ул. Свирская, 21, ул. Королева, 7, 11, 12А, ул. Менделеева, 8, ул. Гвардейская, 34А, 51, 51А, ул. Братская, 37, ул. Восточная, 40, ул. Терешковой, 5. Дворовые территории разделены на 3 лота (1 лот - 20.12.2023 заключен муниципальный контракт на благоустройство 12 дворовых территорий с ООО «СК-Кайрос» на сумму 15773,68397 тыс. руб., 2 лот - 26.12.2023 заключен муниципальный контракт на благоустройство 10 дворовых территорий с ИП Смирнова, цена контракта составляет 19740,14726 тыс. руб., 3 лот - 26.02.2024 заключен муниципальный контракт на благоустройство 2 дворовых территорий с ООО «Сити-Строй», цена контракта составляет 3645,67989 тыс. руб.). В рамках заключенных муниципальных контрактов планируется выполнить работы по ремонту дворовых проездов и тротуаров, обеспечение

освещения дворовой территории, установку скамеек, урн. На отчетную дату ведутся работы на 14 дворовых территориях. Выполнено асфальтобетонное покрытие тротуаров и проездов на 100%, ведется подготовка по устройству МАФ (ул. Гончарова, 7, пр. Димитрова, 23, пр. Ленина, 13, ул. Свирская, 21, ул. Королева, 12А), подготовка щебеночного основания (ул. Королева, 7, пр. Ленина, 53, ул. Менделеева, 8, ул. Театральная, 4а, ул. Королева, 11), установка световых опор (ул. Театральная, 7), демонтажные работы (пр. Ленина, 48, 48А, ул. Осипенко, 24). Работы завершены на 2 дворовых территориях (ул. Восточная, 40, пр. Ленина, 29А). Согласно муниципальным контрактам срок выполнения работ по благоустройству на дворовых и общественных территориях до 31.08.2024.

12. Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Строительство инженерной инфраструктуры и автомобильной дороги для земельных участков по ул. Тараканова» и по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры и автомобильной дороги для земельных участков по ул. Курчатова» на I этап устройства временного подключения земельных участков, выделенных многодетным семьям по улице Курчатова к сетям электроснабжения заключение контрактов планируется в 3 квартале 2024. По объекту «Строительство инфраструктуры для объекта «Индивидуальная жилая застройка по улице Курчатова», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 73:08:020501:2178» 26.04.2023 заключен муниципальный контракт № 0168500000623001070 с АО «Институт Оргэнергострой» на выполнение работ по строительству сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на сумму 99116,42938 тыс. руб. (срок выполнения работ продлен до 30.09.2024 на основании дополнительного соглашения от 28.03.2024 № 6 к муниципальному контракту), 20.10.2023 заключен муниципальный контракт № 0168500000623003924 с АО «Институт Оргэнергострой» на выполнение работ по строительству газораспределительного газопровода среднего и низкого давления (срок исполнения контракта до 30.04.2024), 17.11.2023 заключен договор № 35 с ИП «Перфилов Алексей Иванович на авторский надзор на сумму 318,0 тыс. руб. (срок оказания услуг до окончания выполнения работ, предусмотренных МК от 26.04.2023 №0168500000623001070), в 3 квартале планируется заключение контракта на технологическое присоединение.

13. Муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По основному мероприятию «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальная (от пр. Ленина до ул. Курчатова)» заключение договоров на изготовление технического плана и на проведение авторского надзора планируется в 3 квартале 2024 года. По объекту «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Жилье», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Жилье» по мероприятию «Выполнение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Арсенальной (от пр. Ленина до ул. Курчатова) в городе Димитровграде Ульяновской области» 27.03.2024 заключен муниципальный контракт № 0168500000624000640 с ООО «СОЦСТРОЙ» (срок выполнения работ до 31.10.2024). По состоянию на июнь 2024 выполнены снос зеленых насаждений (100%), обустроен временный городок (80%), демонтированы железобетонные плиты (80%), переустроены сети электроснабжения (15%) и водоснабжения (5%), проведено корчевание пней и вывоз порубочных остатков (80%), снятие плодородно-растительного слоя (10%), устройство газопровода (10%). По мероприятию «Проведение строительного контроля» 27.03.2024 заключен муниципальный контракт № 2 с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» (срок выполнения работ до окончания выполнения работ по строительству автомобильной дороги по ул. Арсенальной). По объекту «Ремонт автомобильной дороги с восстановлением

электроосвещения по ул. Куйбышева до ул. Шишкина» по мероприятию «Подготовка технического заключения об отнесении объекта к движимому имуществу» 27.06.2024 заключен договор № 10 с АО «Имущественная Корпорация Ульяновской области» на сумму 35,0 тыс. руб. (срок выполнения работ до 18.07.2024).

14. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

17.06.2024 на электронной площадке в форме открытого конкурса размещена документация для определения подрядчика на разработку проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы на строительство пришкольного открытого спортивного плоскостного сооружения на территории Городской гимназии (ул. Славского, 11). 24.06.2024 на электронной площадке в форме электронного аукциона размещена документация для определения подрядчика на разработку проектной документации с проведением экспертизы достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт средней школы № 23 (ул. Гончарова, 8). 23.06.2024 на электронной площадке в форме электронного аукциона размещена документация для определения подрядчика на разработку проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт здания библиотеки «Дворец книги» (ул. Королева, 1). Заключение контрактов планируется в 3 квартале 2024 года. По объекту «Капитальный ремонт здания по адресу ул. Курчатова, 24а для размещения молодежного центра в г. Димитровграде» по мероприятию «Разработка дизайн-проекта» 22.03.2024 заключен договор № 2 с ИП Евсеев Д.А. (дизайн-проект разработан, работы оплачены в полном объеме), по мероприятию «Разработка проектной документации с проведением экспертизы достоверности определения сметной стоимости» документация для определения подрядчика на разработку проектной документации 23.06.2024 размещена на электронной площадке в форме открытого конкурса, заключение контракта планируется в 3 квартале 2024 года.

15. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

В связи с предоставлением выплат на заявительной основе, мероприятия муниципальной программы планируется выполнить в течение года. В целях привлечения работников муниципальных учреждений для участия в программе регулярно проводятся консультации по вопросу получения единовременной выплаты для приобретения жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов. Информация о реализации муниципальной программы размещается в СМИ, в сети интернете, на официальном сайте Администрации города. В отчетном периоде проконсультировано 11 работников муниципальных учреждений, заявления о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения не поступали.

16. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Плановые показатели за январь - июнь 2024 года по курируемым и администрируемым Комитетом по управлению имуществом города доходным источникам составляют 94688,24 тыс. руб., фактическое поступление составило 82680,56 тыс. руб. (87,32%). Невыполнение либо перевыполнение плана выявлено по следующим доходным источникам:

1. Доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена. За январь – июнь 2024 года плановые показатели составляют 27138,83 тыс. руб., фактически поступило 19006,22 тыс. руб. (70,03%). Основной причиной невыполнения плановых показателей является наличие задолженности у арендаторов, уменьшение арендаторами кадастровой стоимости арендуемых земельных участков через обращения в центр кадастровой оценки, а также выкуп арендуемых земельных участков. В соответствии с условиями договоров аренды земельных участков, платежи за арендную плату могут быть внесены до 10 числа месяца, следующего за отчетным

2. Доходы от аренды муниципальных земельных участков. За январь-июнь 2024 года плановые показатели составляют 2965,32 тыс. руб., фактически поступило 2795,22 тыс. руб. Невыполнение составило 170,1 тыс. руб. (5,74%). В целях взыскания задолженности по арендной плате за земельные участки, с должниками проводится претензионно-исковая работа, в результате которой в январе - июне 2024 бюджет поступило 2165,51 тыс. руб.

3. Доходы от аренды муниципального имущества. За январь – июнь 2024 года плановые показатели составляют 14761,0 тыс. руб., фактически поступило 14467,8 тыс. руб. (98,01%). Для недопущения образования задолженности и её сокращению предоставляются акты сверки, ведется претензионно-исковая работа, проводится оповещение путем телефонной связи и посредством электронной почты арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате более одного месяца. За период с 01.01.2024 по 30.06.2024 была проведена работа с 936 должниками. Проведено 8 комиссий. Общая сумма поступлений составила 2291,96 тыс. руб.

4. Наем муниципального жилищного фонда, разрешение на использование. В январе – июне 2024 года плановые показатели 3 264,0 тыс. руб., фактически поступило 3 155,82 тыс. руб. Невыполнение на 108,18 тыс. руб. связано с тем, что ООО «РИЦ-Димитровград» в декабре 2023 перечислил платежи за ноябрь и за декабрь 2023 планируемый к поступлению в январе 2024.

5. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. План на шесть месяцев 2024 года 7911,0 тыс. руб., фактическое исполнение 7042,88 тыс. руб. Невыполнение плана связано с тем, что в январе 2024 аукцион по продаже земельных участков состоялся только по одному лоту, по другому лоту не было подано ни одной заявки. В апреле состоялся аукцион по продаже земельного участка (ул. Комарова), выкупная стоимость составила 762,0 тыс. руб. В мае был выкуплен в собственность земельный участок ранее находящийся в аренде, выкупная стоимость составила 3697,81 тыс. руб.

6. Доходы от продажи муниципальных земельных участков. План на 6 месяца 2024 года – 0,0 тыс. руб., фактически поступило 0,0 тыс. руб.

7. Доходы от приватизации муниципального имущества. План на январь - июнь 2024 года 4 606,9 тыс. руб., фактическое исполнение 3962,05 тыс. руб. Невыполнение плановых показателей связано с тем, что конкурс, проводимый в декабре 2023, по продаже 3 объектов муниципального недвижимого имущества признан несостоявшимся. Поступления по результатам данного конкурса планировались в январе 2024 года.

8. Доходы, получаемые в виде платы за размещение НТО, СНТО. План на январь - июнь 2024 года 2492,19 тыс. руб., фактическое исполнение 2341,33 тыс. руб. Невыполнение составило 150,86 тыс. руб. или 6,05%. Запланированный на май аукцион на размещение одного объекта НТО с начальной ценой договора 36,0 тыс. руб. в год не состоялся в связи с отсутствием заявок. На 29.07.2024 запланировано проведение аукциона на право размещения 3 НТО с начальной суммой договоров 157,9 тыс. руб. Правительством Ульяновской области принято постановление от 30.05.2024 №295-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 25.12.2007 №510». Данным постановлением меняется размер ежегодной арендной платы за земельные участки, предназначенные для размещения НТО, уменьшением процента от кадастровой стоимости, учитываемого при расчете размера арендной платы таких земельных участков с 20% до 10,9%. Общая сумма поступлений от арендной платы за земельные участки под НТО в бюджет города в 2024 году снизится с 4217,39 тыс. руб. до 2272,32 тыс. руб., сумма выпадающих доходов составит

1945,07 тыс. руб. в год. Сумма расходов бюджета города, необходимая для возврата денежных средств арендаторам земельных участков в счёт уплаты ими арендной платы за земельные участки за период с 13.12.2022 года до принятия проекта постановления составляет 2363,39 тыс. руб.

9. Пени за несвоевременную оплату арендных платежей, неосновательное обогащение. План на шесть месяцев 2024 года составляет 1449,0 тыс. руб., факт поступлений 1220,42 тыс. руб.

10. Земельный налог. План на январь - июнь 2024 год 27400,0 тыс. руб., фактическое исполнение 25874,2 тыс. руб. Невыполнение составило 1525,8 тыс. руб. в связи с возвратом ранее излишне уплаченных денежных средств. Собственниками земельных участков активно ведется пересмотр кадастровой стоимости земельных участков по АОКС (Акт определения кадастровой стоимости). За 2023 год была пересмотрена стоимость по 22 объектам, за 4 месяца 2024 года уже пересмотрена стоимость 4 объектов и уменьшение кадастровой стоимости в 2024 года составило 16386,96 тыс. руб.

11. Налог на имущество физических лиц. План на январь – июнь 2024 года 2700,0 тыс. руб., фактическое исполнение 2810,1 тыс. руб. Перевыполнение составило 110,1 тыс. руб. В целях сокращения недоимки по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц Комитетом проводится оповещение должников путем телефонной связи и посредством электронной почты.

17. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города

Разработчик: Управление финансов и муниципальных закупок.

С 01.01.2024 по 30.06.2024 года было выделено средств на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд на общую сумму 781615,86 тыс. руб., размещено на сумму 781615,86 тыс. руб. Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 738365,65 тыс. руб., в том числе:

- 367 открытых аукционов в электронной форме, общая сумма выделенных средств 295018,49 тыс. руб., сумма контрактов победителей 256285,98 тыс. руб., экономия составила 38732,5 тыс. руб. (4,95 %);

- 33 открытых конкурсов в электронной форме, общая сумма выделенных средств 279311,83 тыс. руб., сумма контрактов победителей 273311,83 тыс. руб., экономия составила 0,0 тыс. руб.;

- 9 способом запросов котировок в электронной форме, общая сумма выделенных средств 10902,39 тыс. руб., сумма контрактов победителей 10776,05 тыс. руб., экономия составила 126,34 тыс. руб. (0,016 %);

- сумма контрактов по ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (кроме п.п.4,5 ч.1 ст.93) – 75111,03 тыс. руб.;

- сумма договоров по п.п.4,5 ч.1 ст.93 (договоры до 600,0 тыс. руб.) - 80814,54 тыс. руб.;

Сумма экономии по всем проведенным процедурам за 6 месяцев 2024 года (с учетом многолетних процедур) – 43123,87 тыс. руб. (5,51 %). Доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств (с учетом многолетних процедур) – 73,1 %. По итогам проведенных процедур было составлено 370 протоколов заседаний комиссии по осуществлению закупок за 1 полугодие 2024 года. Проведена 771 предварительная экспертиза и подготовлено 771 заключение на заявки, проекты муниципальных контрактов, договоров (проектов договоров) заказчиков для рассмотрения на заседании Комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Димитровграда Ульяновской области на 1 полугодие 2024 года. По теме муниципальных закупок в 1 полугодии 2024 года проведено 8 семинаров, из них 4 очно. В апреле 2024 года был привлечен бюджетный кредит УФК по Ульяновской области в сумме 73 000,0 тыс. руб. со сроком возврата в декабре 2024 года. За 1 полугодие 2024 года был частично погашен

бюджетный кредит Министерства финансов Ульяновской области на сумму 52 207 844,83 руб., что повлекло снижение расходных обязательств по кредитам. Сумма муниципального долга по кредитам на 01.07.2027 года составила 429623,53447 тыс. руб. Оплата процентов за пользование бюджетным кредитом Министерства финансов Ульяновской области за 1 полугодие 2024 года не осуществлялось. Плановые значения индикаторов муниципальной программы будут достигнуты по итогам 2024 года.

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

На реализацию муниципальных программ в 2024 году предусмотрено 3 720 057,04037 тыс. руб. (1 264 722,12817 тыс. руб. - муниципальный бюджет, 2 454 959,9122 тыс. руб. - областной бюджет, 375,0 тыс. руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц). Фактическое исполнение на 01.07.2024 составило 1 400 386,56328 тыс. руб. (573 537,4052 тыс. руб.- муниципальный бюджет, 826 849,15808 тыс. руб.- областной бюджет). Исполнение на 01.07.2024 составляет 37,6% (за январь-июнь 2023 года – 38,2%).

Финансировалось 17 муниципальных программ из 19 принятых на 2024 год. В январе – июне 2024 года не финансировались муниципальные программы «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области».

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ разработчикам муниципальных программ необходимо:

1. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение изменений в муниципальные программы, касающихся мероприятий текущего финансового 2024 года и обеспечить достижение плановых значений индикаторов эффективности реализации муниципальных программ 2024 года.

2. Обеспечить своевременное размещение проектов муниципальных программ на общественное обсуждение в установленном Администрацией города порядке.

3. Обеспечить своевременную разработку новых муниципальных программ в соответствии с требованиями законодательства, с показателями национальных целей Российской Федерации, государственных программ Ульяновской области, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области до 20230 года, показателями для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

4. Включить мероприятия муниципальной программы «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области» в муниципальную программу «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области».

5. Разработать муниципальную программу «Развитие молодежной политики в городе Димитровграде Ульяновской области».

6. Объединить в одну программу мероприятия муниципальных программ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области», «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области» и Комплекса социальных мер по поддержке отдельных категорий граждан («Развитие социальной политики в городе Димитровграда Ульяновской области»)

7. Включить мероприятия муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области» в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области».

8. Включить мероприятия муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области» в муниципальные программы социальной сферы («Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области», «Развитие культуры и искусства города Димитровграда Ульяновской области», «Развитие молодежной и социальной политики в городе Димитровграде Ульяновской области», «Развитие спорта и физической культуры в городе Димитровграде Ульяновской области»).