

Аналитическая информация о реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области в 2021 году

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок). Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

Реализация муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Управление образования Администрации города.

Финансирование, руб.

Бюджет	План по бюджету	Факт исполнения
ИТОГО	1 619 845 189,18	1 606 905 556,71
<i>муниципальный</i>	317 051 327,76	313 559 791,76
<i>областной</i>	1 214 097 661,42	1 211 827 763,46
<i>федеральный</i>	88 696 200,0	81 518 001,49

Достижение значений показателей:

-«Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет (в том числе, доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет)» – 100% (план – 80%);

-«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию» - 83% (план – 82%);

-«Увеличение охвата детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет развития вариативных и альтернативных форм дошкольного образования» - 300 чел. (план – 300 чел.);

-«Качество общего образования» - 54,4% (план - 54,0%);

-«Обеспечение медицинского обслуживания в дошкольных образовательных организациях» - 50% (план – 50%);

-«Степень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях системы образования» - 64% (план – 53%);

-«Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций на уровне требований обязательных нормативов» - 100% (план – 100%);

-«Удельный вес образовательных организаций, принятых к началу учебного года» - 100% (план – 100%);

-«Общая площадь заменённых оконных блоков в дошкольных образовательных организациях - 11963,94 кв.м. (план - 11963,94 кв.м.);

-«Общая площадь заменённых оконных блоков в общеобразовательных организациях» - 5170,73 кв.м. (план - 1425,41 кв.м.);

-«Количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых улучшена материально-техническая база» - 6 ед. (план – 26 ед.). На основании реестра

ремонтных работ были определены первоочередные потребности образовательных организаций.

-«Количество образовательных организаций, оснащенных современным оборудованием - 6 ед. (план – 6 ед.);

-«Количество зданий дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены работы по ремонту наружных эвакуационных лестниц» - 3 ед. (план – 3 ед.);

-«Количество победителей и лауреатов всероссийских педагогических профессиональных конкурсов» - 1 чел. (план – 1 чел.);

«Количество обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня» - 293 чел. (план – 293 чел.);

«Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых модернизированы кнопки экстренного вызова (КТС) - 100% (план – 100%);

«Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего и дополнительного образования детей» - 500 чел. (план-500 чел.);

«Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды» - 84,62% (план – 40%);

«Количество единиц разработанной проектной сметной документации на проведение ремонтных работ» - 0 ед. (план – 3 ед.). В связи с неисполнением условий договора в установленный срок проводится претензионная работа. Срок исполнения договора перенесен на 2022 год.

«Количество зданий образовательных организаций, в которых проведено техническое обследование конструкций» - 2 ед. (план – 4 ед.). На основании реестра ремонтных работ были определены первоочередные потребности образовательных организаций.

«Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием» - 100% (план – 100%).

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» проведены следующие мероприятия:

-Ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Произведен ремонт кровли здания ДОУ №48. Объём финансирования составил 599,789 тыс. руб. (средства муниципального бюджета).

-Ремонт кровель в муниципальных общеобразовательных организациях.

Произведен ремонт кровли здания Многопрофильного лицея (ул. Курчатова, 8). Объём финансирования составил 399,85185 тыс. руб. (средства муниципального бюджета).

-Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую защищённость.

В целях реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций произведена модернизация охранного оборудования (установка кнопки тревожной сигнализации, комплекта охранного оборудования, беспроводной охранной сигнализации). По дошкольным образовательным организациям объём финансирования составил 370,87450 тыс. руб. (средства муниципального бюджета – 370,87450 тыс. руб.). По организациям дополнительного образования объём финансирования составил 230,27456 рублей (средства муниципального бюджета – 35,96008 тыс. руб., средства областного бюджета – 194,31448 тыс. руб.).

Общий объём финансирования составил – 601,14906 тыс. руб. (средства областного бюджета – 194,31448 тыс. руб., средства муниципального бюджета – 406,83458 тыс. руб.).

-Замена и установка оконных и дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях.

Заменены деревянные оконные и дверные блоки на конструкции ПВХ профилей в 8 зданиях – средние школы №2 (ул. Победы,18а, ул. Дрогобычская,67а, ул. Луговая,40), №9 (ул. Западная, 9, ул. Рабочая, 2), №23 (ул. Гончарова, 8), Городская гимназия (ул.

Славского,11), Лицей №25. Объем финансирования составил 27 587,58889 тыс. руб. (средства областного бюджета – 26 208,20945 тыс. руб., средства муниципального бюджета – 1 379,37944 тыс. руб.).

- Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях.

Выполнены работы по ремонту бассейна в ДОУ №54. Объем финансирования составил 1569,02772 тыс. руб. (средства областного бюджета – 1490,57633 тыс. руб., средства муниципального бюджета – 78,45139 тыс. руб.). Заменены дверные блоки в ДОУ №54. Объем финансирования составил 105,66960 тыс. руб. (средства областного бюджета – 100,38612 тыс. руб., средства муниципального бюджета – 5,28348 тыс. руб.). Завершены ремонтные работы (текущий ремонт помещений) в ДОУ №38 (54,968 тыс.руб. - средства муниципального бюджета). Произведен ремонт фасада здания ДОУ №48 (4143,88786 тыс. руб. - средства муниципального бюджета). Произведен ремонт полов в группе здания ДОУ №48 (425,22600 тыс. руб. - средства муниципального бюджета). Произведен ремонт теневых навесов, расположенных на территории ДОУ №56 (1876,41675 тыс. руб. - средства муниципального бюджета). Отремонтировано полностью 8 теневых навесов и у 1 теневого навеса произведен частичный ремонт (кровля).

- Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях.

Средняя школа №23:

-проведен текущий ремонт системы отопления (частичная замена радиаторов; установлены на резьбовых соединениях прокладки паронитовые, сгоны, муфты, контргайки; заменены краны шаровые муфтовые; установлены пробки радиаторные). Объем финансирования составил 598,69600 тыс. руб. (средства муниципального бюджета).

-проведены работы по замене дверных деревянных блоков на ПВХ блоки. Объем финансирования составил 280,47240 тыс. руб. (средства муниципального бюджета – 14,02362 тыс. руб., средства областного бюджета – 266,44878 тыс. руб.).

-проведены работы по замене дверных деревянных блоков на металлические утепленные блоки. Объем финансирования составил 334,96920 тыс. руб. (средства муниципального бюджета – 16,74846 тыс. руб., средства областного бюджета – 318,22074 тыс. руб.).

Средняя школа №22:

-проведены работы по замене дверных деревянных блоков на ПВХ блоки. Объем финансирования составил 334,94520 тыс. руб. (средства муниципального бюджета – 16,74726 тыс. руб., средства областного бюджета – 318,19794 тыс. руб.).

Лицей №25:

-проведены работы по замене дверных деревянных блоков на ПВХ блоки. Объем финансирования составил 651,99123 тыс. руб. (средства муниципального бюджета – 32,59956 тыс. руб., средства областного бюджета – 619,39167 тыс. руб.).

-выполнены работы по замене входной группы дверей центрального входа. Объем финансирования составил 372,86500 тыс. руб. (средства муниципального бюджета – 18,64325 тыс. руб., средства областного бюджета – 354,22175 тыс. руб.).

Университетский лицей:

-выполнены работы по ремонту системы отопления, ГВС, ХВС. Общий объем финансирования составил 2407,18200 тыс. руб. (средства областного бюджета – 2286,82290 тыс. руб., средства муниципального бюджета – 120,35910 тыс. руб.).

-в связи с тем, что здание Университетского лицея (в том числе здание пищеблока) по результатам независимой экспертизы ООО «Спецстройэксперт» признано ограниченно работоспособным и требует капитального ремонта, был произведен ремонт помещений пищеблока на общую сумму 3 614,06963 тыс. руб. (средства муниципального бюджета).

- Разработка проектно-сметной документации.

В связи с тем, что здание Университетского лицея по результатам независимой экспертизы ООО «Спецстройэксперт» признано ограниченно работоспособным и требует капитального ремонта, разработана рабочая документация «Капитальный ремонт

фундамента (усиление фундамента) здания Университетского лицея (раздел «Конструкции железобетонные» 10/2021-008-КЖ.). Выделены денежные средства муниципального бюджета в размере 488,0005 тыс. руб. на разработку проектной (сметной) документации. В связи с неисполнением условий договора в установленный срок проводится претензионная работа. Срок исполнения договора перенесен на 2022 год. Проект проходит государственную экспертизу.

-Проведение технического обследования конструкций зданий общеобразовательных организациях.

С целью определения состояния строительных конструкций зданий ООО «Проект-Поволжье» проведено обследование технического состояния строительных конструкций крыши и кровли здания средней школы №22. Объем финансирования составил 194,28700 тыс. руб. (средства муниципального бюджета).

-Проведение технического обследования конструкций зданий дошкольных образовательных организаций.

С целью определения состояния строительных конструкций зданий ООО «Проект-Поволжье» проведено обследование технического состояния здания МБДОУ №22. Объем финансирования составил 144,39400 тыс. руб. (средства муниципального бюджета).

- Приобретение основных средств.

Приобретено оборудование для пищеблока Университетского лицея на сумму 200,65000 тыс. руб. (средства муниципального бюджета).

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области» может быть признана *высокоэффективной*. Разработчиком дважды продлевались сроки реализации программы. Рекомендовано разработать новую муниципальную программу, направленную на достижение национальных целей и целей Стратегии социально-экономического развития города Димитровграда до 2030 года.

2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ»

Финансирование, руб.

Бюджет	План по бюджету	Факт исполнения
ИТОГО	4 620 106,77	4 614 286,58
<i>муниципальный</i>	1 153 270,3	1 151 817,47
<i>областной</i>	1 993 595,77	1 991 084,33
<i>федеральный</i>	1 473 240,70	1 471 384,78

Достижение значений показателей:

-«Общее количество семей -участниц муниципальной программы, нуждающихся в улучшении жилищных условий» - 56 ед. (план - 70 ед.). Мероприятие не выполнено по причине того, что в 2018 году не производилась работа по выдаче свидетельств молодым семьям ввиду отсутствия финансирования из областного и федерального бюджетов. Значение индикатора будет скорректировано в соответствии с динамикой.

-«Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» - 11 ед. (план - 5 ед.).

-«Количество семей, получивших свидетельство» - 7 ед. (план - 8 ед.). Согласно выписке из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 2021 году по городу Димитровграду, утвержденной Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области от 18.12.2020, в указанный список включены 7 молодых семей. Мероприятие по выдаче свидетельств 7 молодым семьям выполнено в полном объеме.

-«Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 53 ед. (план - 73 ед.). Пакеты документов подаются в течение календарного года.

В рамках реализации муниципальной программы в отчетном периоде рассмотрено заявление семьи Демьяновых на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей от 10.12.2020 (признана участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей на основании постановления Администрации города Димитровграда от 01.03.2021 № 386), оказаны консультации молодым семьям, принято 14 заявлений от семей на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей, из них: 11 семей признаны участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, 3 семьям отказано в признании участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 7 молодым семьям.

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» признана *высокоэффективной*.

3. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: исполняющий обязанности руководителя аппарата.

Разработчик: отдел муниципального контроля Администрации города.

Финансирование, руб.

Бюджет	План по бюджету	Факт исполнения
ИТОГО	1 746 641,67	1 692 241,67
<i>муниципальный</i>	1 746 641,67	1 692 241,67

Достижение значений показателей.

- «Количество уличных преступлений (не более)» - 345 ед. (план - 358 ед.);
- «Изготовление полиграфической продукции для населения города по вопросам»:
 - предупреждения вредных привычек в молодежной среде - 39000 ед. (план - 6000 ед.);
 - связанным с профилактикой экстремизма - 25000 ед. (план - 10000 ед.)
- «Обеспечение антитеррористической безопасности административного здания Администрации города (установка камер видеонаблюдения)» -0 ед. (план - 8 ед.);
- «Количество муниципальных образовательных организаций города, имеющих ограждения по периметру территории, отвечающие требованиям безопасности»:
 - муниципальных общеобразовательных организаций - 9 ед. (план - 9 ед.);
 - муниципальных дошкольных образовательных организаций - 18 ед. (план - 18 ед.);
- «Доля оснащённости муниципальных общеобразовательных организаций города системой контроля и управления доступом (турникет)» - 7,6% (план - 7,6%);
- «Увеличение на территории города пунктов автоматизированной системы центрального оповещения населения» - 17 ед. (план - 17 ед.);
- «Повышение уровня оповещения населения города путем приобретения технических средств нового поколения» - 80% (план - 80%);
- «Укрепление материально-технической базы сборно-эвакуационных пунктов и пунктов временного размещения, расположенных на территории города» - 10% (план - 10%);
- «Оснащённость аварийно-спасательным инвентарем и оборудованием поисково-спасательного отделения МКУ «УГЗ» - 55% (план - 55%);
- «Оснащённость обмундированием, специальной одеждой и обувью поисково-спасательного отделения МКУ «УГЗ» - 100% (план -100%);
- «Оснащённость поисково-спасательного отделения МКУ «УГЗ» аварийно-спасательным автомобилем на базе УАЗ» - 1 ед. (план - 1 ед.);
- «Приобретение оргтехники (компьютеры в комплекте) для Единой дежурно-диспетчерской службы города Димитровграда» - 2 ед. (план - 2 ед.);

-«Доля оснащённости муниципальных учреждений физической культуры и спорта города автоматической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения и их обслуживание» - 79,4% (план - 79,4%);

-«Доля оснащённости муниципальных учреждений физической культуры и спорта города охранными инженерными средствами и их обслуживание»:

-контрольно-пропускными пунктами для граждан и оборудование их необходимыми техническими средствами - 49,3% (план -49,3%);

-«Количество печатной и сувенирной продукции (грамоты, сувенирная продукция), приобретенной в рамках проведения мероприятий» - 400 ед. (план - 705 ед.).

В 2021 году в рамках реализации данной муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

Основное мероприятие «Профилактика наркомании»

Проведены конкурсные мероприятия в общеобразовательных организациях города на лучшую организацию работы по теме «Профилактика наркомании, алкоголизма, правонарушений и преступлений» (исполнитель: Управление образования Администрации города - 20,0 тыс. руб.). С целью содействия формирования здорового образа жизни и совершенствование воспитательно-профилактической работы по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения, среди учащихся общеобразовательных организаций с 27 октября 2021 года по 10 декабря 2021 года проводился городской конкурс социальной рекламы «Сделай правильный выбор!». На конкурс поступило 57 работ обучающихся общеобразовательных организаций. По итогам конкурса все участники получили сертификаты об участии. Для победителей, призеров и участников конкурса заказаны призы. По итогам конкурса из лучших работ организована виртуальная выставка «Сделай правильный выбор!».

В целях пропаганды и профилактики вредных привычек среди обучающихся в образовательных учреждениях разработан макет буклета «Жить интересно! Сделай свой правильный выбор». Приобретено и распространено в образовательных организациях и организациях дополнительного образования города 5 тыс. буклетов (исполнитель: Управление образования Администрации города - 15,0 тыс. руб.).

В целях профилактики наркомании изготовлено и распространено среди молодежи в учреждениях культуры, библиотеках города 1 тыс. буклетов и 8 тыс. закладок для книг (исполнитель: Управление по делам культуры и искусства Администрации города - 15,0 тыс. руб.).

Изготовлено 25 тыс. буклетов, направленных на повышение уровня знаний граждан, молодежи, о вреде наркотических средств, о последствиях их употребления, о юридической ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Буклеты профилактического и информационного характера по предупреждению и преодолению вредных привычек в молодежной среде распространяются среди родителей, молодежи, педагогов, психологов, социальных работников в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры города и при проведении различных антинаркотических акций (исполнитель: МКУ «Комитет по делам молодежи города Димитровграда» - 54,25 тыс. руб.)

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Димитровграда»

Изготовлена печатная продукция для населения города, связанная с профилактикой терроризма и экстремизма (исполнитель: МКУ «Димитровградская стража» – 50,0 тыс. руб.

Основное мероприятие «Гражданская оборона и предупреждение ЧС»

Приобретены аварийно-спасательный инвентарь и оборудование для поисково-спасательного отделения (исполнитель: МКУ «Управление гражданской защиты города Димитровграда» – 14,148 тыс. руб.).

Приобретен аварийно-спасательный автомобиль на базе УАЗ (исполнитель: МКУ «Управление гражданской защиты города Димитровграда» – 830,0 тыс. руб.).

Приобретено обмундирование, специальная одежда и обувь (исполнитель: МКУ «Управление гражданской защиты города Димитровграда» – 542,482тыс. руб.).

Приобретено 2 компьютера в комплекте для Единой дежурно-диспетчерской службы города (исполнитель: МКУ «Управление гражданской защиты города Димитровграда» – 151,36167 тыс. руб.).

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности» годы признана *высокоэффективной*.

4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города.

Разработчик: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

Финансирование, руб.

Бюджет	План по бюджету	Факт исполнения
ИТОГО	2 816 266,67	2 816 266,67
<i>муниципальный</i>	206 933,33	206 933,33
<i>областной</i>	2 609 333,34	2 609 333,34

Достижение значений показателей:

-«Количество разработанной проектно-сметной документации по экологической реабилитации водоемов» - 2 ед. (план - 2ед.);

-«Количество разработанных проектов деклараций безопасности гидротехнических сооружений» - 1 ед. (план - 1 ед.);

-«Количество утвержденных (действующих) деклараций безопасности гидротехнических сооружений» - 0 ед. (план - 4 ед.). Причина невыполнения отсутствие финансирования.

-«Наличие страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца особо опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ГТС)» - 5 ед. (план - 5 ед.);

-«Доля защищенного населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, в результате мероприятий по повышению безопасности гидротехнических сооружений» - 0%, (план - 100%). Причина невыполнения отсутствие финансирования.

Анализ реализации муниципальной программы 2021 года показал, что все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие результаты:

-заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ГТС – 5 шт.);

-подготовлена проектная документация и разработаны проекты экологического аудита для восстановления водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области (разработана проектная документация на расчистку водного объекта, расположенного на ул.Масленникова (между домами № 62 «А» и № 64), а также на расчистку водных объектов в рекреационной зоне «Рыба-парк»);

-подготовлена декларация безопасности гидротехнического сооружения на ручье Ир (плотина озера Лесное) и направлена для утверждения в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с системой программных мероприятий.

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области» за 2021 год признана *низкоэффективной*.

Причинами, повлекшими за собой низкую эффективность реализации муниципальной программы, является отсутствие утвержденных (действующих) деклараций безопасности гидротехнических сооружений. Для выполнения данного мероприятия в 2021 году подготовлена декларация безопасности гидротехнического сооружения на ручье Ир (плотина озера Лесное) и направлена для утверждения в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Для актуализации и утверждения деклараций безопасности гидротехнических сооружений остальных четырех гидротехнических сооружений необходимы денежные средства в размере 2371,2 тыс.рублей.

5. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Сатаров Р.Д.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Финансирование, руб.

Бюджет	План по бюджету	Факт исполнения
ИТОГО	97 040 712,0	61 884 440,64
<i>муниципальный</i>	7 270 586,92	3 595 146,3
<i>областной</i>	29 082 347,66	14 380 585,08
<i>федеральный</i>	60 687 777,42	43 908 709,26

Достижение значений показателей:

-«Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» - 624 чел. (план - 624 чел.);

-«Количество человек, переселенных из аварийных многоквартирных домов» - 86 чел. (план - 96 чел.);

-«Доля граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» - 74,9% (план - 85%);

-«Общая площадь расселенных жилых помещений аварийных многоквартирных домов» - 916,23 кв.м. (план - 1019,33 кв.м.).

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Достигнуть плановых показателей по расселению аварийного жилья по этапу 2020 года, а именно, расселить 26 квартир и 65 человек полностью, планируется по окончании судебных разбирательств с переселяемыми гражданами, что существенно затягивает сроки расселения.

В связи с приведением в соответствие с областной адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2019-2023 годах», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №131-П, а так же с внесением изменений в Закон Ульяновской области от 06.05.2020 № 31-ЗО «О внесении изменений в закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2021 год муниципальной программой планировалось финансирование на приобретение и выкуп жилых помещений по этапу 2021 года в сумме 97040,712 тыс.руб. (60687,77742тыс.руб.– средства федерального бюджета, 29082,34766тыс.руб. – средства областного бюджета, 7270,58692тыс.руб. – средства бюджета города).

Расселенная площадь в 2020 году – 512,61 кв.м., расселенная площадь в 2021 году – 916,23 кв.м., планируемая к расселению в 2021-2022 – 1379,05 кв.м. Количество переселенных жителей в 2020 году – 51 чел., в 2021 году – 86 чел., в 2021-2022 – 109 чел.

В рамках реализации программного этапа 2021 года расселению подлежит 46 квартир. Были приобретены 26 квартир, 17 собственникам полагается компенсационная выплата, была осуществлена оценка квартир, для процедуры по выплате возмещения, 3 квартиры предоставлены из муниципального жилфонда.

В настоящее время приняты и оплачены все квартиры по всем заключенным муниципальным контрактам по состоявшимся аукционам на приобретение 26 квартир на общую сумму 54 985,44064 тыс. руб.

Эффективность реализации данной муниципальной программы отражается в снижении на территории города Димитровграда количества аварийного жилья, подлежащего расселению, снижению социальной напряженности, а так же способствованию развитию рынка нового благоустроенного жилья эконом класса на территории города.

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области» признана *низкоэффективной*.

В связи с блокировкой счетов не выполнено два показателя эффективности реализации данной муниципальной программы, что негативно повлияло на оценку муниципальной программы в целом. Такое отклонение фактических показателей может свидетельствовать о невысоком уровне планирования и прогнозирования данных индикаторов. Это будет учтено при внесении изменений в муниципальную программу, где будут скорректированы значения целевых индикаторов в соответствии достигнутыми значениями.

6. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»

Руководитель: исполняющий обязанности руководителя аппарата.

Разработчик: отдел безопасности Администрации города.

Финансирование, руб.

Бюджет	План по бюджету	Факт исполнения
ИТОГО	15 000,0	15 000,00
<i>муниципальный</i>	15 000,00	15 000,0

Достижение значений показателей:

-«Количество рекламных баннеров антикоррупционной направленности» - 0 шт. (план- 6 шт.). Значение показателя не достигнуто из-за отсутствия финансирования.

-«Количество печатной и сувенирной продукции (грамоты, благодарственные письма, призы), приобретенной в рамках проведения антикоррупционных мероприятий» - 0 шт. (план - 1030 шт.). Значение показателя не достигнуто из-за отсутствия финансирования.

-«Количество информационно-методического материала антикоррупционной направленности: - брошюр – памяток – 2000 шт. (план - 800 шт.).

-«Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих (в том числе впервые поступивших на муниципальную службу) в должностные обязанности, которых, входит участие в противодействии коррупции – 0 чел. (план - 1 чел.). Значение показателя не достигнуто из-за отсутствия финансирования.

-«Доля жителей города Димитровграда Ульяновской области, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в городе Димитровграде Ульяновской области (по данным социологических исследований)» - 27% (план - 29%).

В 2021 году в рамках реализации данной муниципальной программы проведено мероприятие «Издание брошюр-памяток для различных категорий граждан с

практическими рекомендациями по профилактике и противодействию коррупции» (исполнитель МКУ «Служба материально-технического обеспечения Администрации города») с объёмом финансирования 15,0 тыс. руб.

Не выполнены мероприятия муниципальной программы по причине отсутствия финансирования из бюджета города на 2021 год:

-«Проведение антикоррупционных мероприятий» в муниципальном образовании «Город Димитровград» (36,0 тыс. руб);

-«Создание и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности» (60,0 тыс. руб);

-«Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции» (6,0 тыс. руб).

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области» за 2021 год признана *высокоэффективной*.

7. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Финансирование, руб.

Бюджет	План по бюджету	Факт исполнения
ИТОГО	546 307 743,9	537 276 391,27
<i>муниципальный</i>	240 019 744,4	237 160 179,0
<i>областной</i>	134 532 089,5	128 467 196,18
<i>федеральный</i>	171 755 910,0	171 649 016,09

Достижение значений показателей:

-«Количество муниципальных помещений, для которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт» - 0 ед. (план – 3 ед.);

-«Количество муниципальных помещений, в которых проведено техническое обследование, строительная экспертиза - 0 ед. (план -1 ед.);

-«Количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт» - 0 ед. (план – 10 ед.);

-«Прочистка дренажных перфорированных труб» - 100 м. (план – 50 м.);

-«Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек, тротуаров» - 57756 кв.м. (план – 21552 кв.м.);

-«Технический надзор на объектах ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, тротуаров» - 57756 кв.м. (план – 21552 кв.м.);

-«Нанесение горизонтальной разметки» - 30639,3 кв.м. (план – 11361 кв.м.);

-«Содержание автомобильных дорог» - 200200 кв.м. (план - 1698275,23 кв.м.);

-«Обработка асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог песко-соляной смесью» - 3838,97 т. (план - 3450,0 т.);

-«Содержание кладбищ» - 4 ед. (план – 3 ед.);

-«Содержание парков, скверов» - 785600 кв.м. (план - 673398,8 кв.м.);

-«Содержание фонтанов» - 4 ед. (план – 4 ед.);

-«Высадка рассады цветочных культур» - 36985 шт. (план – 55000 шт.);

-«Количество отловленных на территории города безнадзорных домашних животных» - 156 ед. (план – 2151 ед.);

-«Поддержание в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города» - 254 км. (план – 254 км.);

-«Обеспечение бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города» - 100% (план – 100%);

-«Достижение экономии потребления электрической энергии для нужд уличного освещения, в рамках реализации энергосервисного контракта» - 73,5% (план - 73,5%);

-«Количество отремонтированных систем водопонижения» - 1 ед. (план – 0 ед.);

-«Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» - 121 шт. (план – 121 шт.).

В связи с блокировкой лицевого счета Комитета по ЖКК не достигнуты следующие значения показателей – «Количество муниципальных помещений, для которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт, 3 ед.», «Количество муниципальных помещений, в которых проведено техническое обследование, 1 ед.», «Количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт, 10 ед.».

Ежемесячно в рамках выполнения работ по содержанию проводилась прочистка 100 м дренажных перфорированных труб, содержание 200,2 тыс.кв.м. автомобильных дорог, содержание 4 кладбищ, содержание 785,6 тыс.кв.м. парков, скверов, содержание 4 фонтанов, поддерживалась в исправном состоянии 254,0 км сети уличного освещения на территории города, 100% обеспечено бесперебойное электроснабжение сетей уличного освещения на территории города.

Проведён ремонт и технический надзор 57,756 тыс.кв.м. асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек, тротуаров (34 910,0092 тыс. руб.).

Нанесено 30,63930 тыс.кв.м. горизонтальной разметки (3 191,9492 тыс.руб.).

3838,97 т. пескосоляной смесью обработано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог (4389,05955 тыс.руб.). В 2021 года на выполнение работ по обработке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог приобретено 3190 т. пескосоляной смеси. (3190 т. контракты 2021+648,97 т. остаток 2020).

Высажено 36,985 тыс.шт. рассады цветочных культур (419,99584 тыс. руб.).

Отловлено на территории города 156 ед. безнадзорных домашних животных. Сумма договора составила 1 339,09304 тыс.руб.

Достижение экономии потребления электрической энергии для нужд уличного освещения, в рамках реализации энергосервисного контракта, 73,5 %.

По состоянию на 01.01.2022 года в бюджете города на Программу предусмотрено финансирование программы в размере 546 307,7439 тыс. рублей, в том числе из бюджета города 240 019,7444 тыс. рублей, из областного бюджета 134 532,0895 тыс. рублей, из федерального бюджета 171 755,91 тыс. рублей.

В рамках исполнения муниципальной программы осуществляется организация эффективного и устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса города и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в городе, инфраструктурное развитие, создание комфортной среды для проживания граждан, формирование эффективного собственника жилищного фонда города, создание эффективной системы управления в жилищно-коммунальном комплексе, основанной на конкурентоспособности лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и инженерной инфраструктурой города; совершенствование организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города; проведение в соответствие состояния дорог и фактического уровня транспортного спроса и развитие дорожной сети; совершенствование качества благоустройства территории города.

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2021 годы» признана *низкоэффективной*.

8. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансирование, руб.

Бюджет	План по бюджету	Факт исполнения
ИТОГО	363 125,00	363 125,0
<i>муниципальный</i>	363 125,0	363 125,0

Достижение значений показателей:

-«Государственная экспертиза» - 0 ед. (план - 1 ед.);

-«Инженерные изыскания» - 0 ед. (план - 1 ед.);

-«Проектные работы (проектная и рабочая документация)» - 0 ед. (план - 1 ед.);

-«Строительно-техническая экспертиза» - 1 ед. (план – 1 ед.).

На проведение строительно-технической экспертизы по объекту «Строительство системы ливневой канализации по адресам: ул.Бакаева, ул.Зиминая, ул.Потаповой, ул.Кулькова, ул.Тухачевского, ул.Садовой, ул.Пушкина, от ул.Лесная горка до железнодорожной линии» заключен договор от 23.08.2021 № 15 с ООО «СпецСтройЭксперт». По результатам экспертизы признано, что система ливневой канализации находится в ограниченно-работоспособном техническом состоянии, при котором система не выполняет основную функцию и не может использоваться по прямому назначению. При условии финансирования в 2022 году будет разработана проектно-сметная документация на строительство канализационно-насосной станции.

Инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы по объекту «Строительства нового пешеходного моста через реку Мелекес в районе Верхнего пруда» не выполнены. Дважды электронные торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области» признана *высокоэффективной*.

9. Муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Управление по делам культуры и искусства.

Финансирование, руб.

Бюджет	План по бюджету	Факт исполнения
ИТОГО	220 967 856,11	220 931 553,73
<i>муниципальный</i>	156 056 656,11	156 020 353,73
<i>областной</i>	51 127 915,74	51 127 915,74
<i>федеральный</i>	13 783 284,26	13 783 284,26

Достижение значений показателей:

-«Удельный вес жителей города, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях» - 82% (план - 80%);

-«Количество участников творческих коллективов» - 535 чел. (план - 540 чел.);

-«Количество клубных формирований» - 26 ед. (план – 27 ед.);

-«Количество спектаклей для детей» - 59 ед. (план – 107 ед.);

-«Количество зрительских посещений» - 14115 ед. (план - 28 400 ед.);

-«Количество спектаклей на стационаре» - 149 ед. (план – 196 ед.);

-«Количество зрительских посещений на выездных спектаклях в пределах области» - 1699 ед. (план - 6 384 ед.);

-«Выездные спектакли в пределах области» - 7 ед. (план – 106 ед.);

-«Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и искусства» - 1 ед. (план – 1 ед.);

-«Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы» - 1 ед. (план – 1 ед.);

-«Количество учреждений культуры, которые оснащены оборудованием» - 1 ед. (план – 1 ед.);

-«Количество учащихся ДШИ, ДХШ» - 1726 чел. (план - 1 570 чел.). Увеличение показателя связано, с увеличением количества потребителей муниципальной услуги ДХШ, за счет востребованности данной услуги.

-«Количество учащихся ДШИ, ДХШ принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях,

выставках различных уровней» - 74 чел. (план – 74);

-«Количество творческих коллективов ДШИ» - 47 ед. (план – 47 ед.);

-«Количество проведенных концертов, выставок» - 380 ед. (план – 380 ед.);

-«Количество школ искусств для которых приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы» - 2 ед. (план – 2 ед.);

-«Количество посещений библиотек зарегистрированными пользователями» - 242469 ед. (план - 240 310 ед.). Увеличение показателя связано с большим количеством зарегистрированных пользователей.

-«Количество документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача)» - 655488 ед. (план - 616 000 ед.). В связи с увеличением количества зарегистрированных пользователей, увеличилось количество документов, выданных из фонда библиотек.

-«Выполнение информационных запросов пользователей библиотек» - 5790 ед. (план - 5 850 ед.);

-«Количество посетителей ДКМ» - 29370 чел. (план - 30 000 чел.);

-«Количество экскурсий» - 863 ед. (план - 572 ед.). Увеличение показателя связано с увеличением количества привозных выставок.

-«Количество выставок» - 59 ед. (план – 45 ед.);

-«Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту» - 1 ед. (план – 1 ед.);

-«Количество экспонируемых предметов и коллекций» - 1270 ед. (план – 1270 ед.);

-«Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» - 90% (план – 90%);

-«Увеличение посещаемости учреждений культуры» - 40% (план – 40%).

Отклонение в 5 % считается допустимым.

В соответствии с Решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области третьего созыва от 16.12.2020 №55/445 «Об утверждении бюджета города Димитровграда Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 220 967,85611 тыс.руб. (в бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 220 962,50079 тыс.руб., разница в сумме 5,35532 тыс.руб. предназначена для погашения кредиторской задолженности за услуги связи за декабрь 2020 года.). По итогам 2021 года финансирование программы составило 220 926,19841 тыс.руб.

В 2021 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс.человек для МБУК «Димитровградский драматический театр им.А.Н.Островского» выделены субсидии в сумме 3 485,00 тыс.руб. Софинансирование из областного бюджета составляет 765,00 тыс.руб., софинансирование из бюджета города – 223,68421тыс.руб. Данные средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы, а именно на поставку специализированного оборудования (швейное оборудование, генератор тумана, звуковое

оборудование, пульт управления световым оборудованием), приобретены костюмы, декорации и расходный материал для спектаклей. В рамках выделенных средств поставлены 8 спектаклей: «Шикарная свадьба», «Ремонт часов, велосипедов и фотографий», «Черное молоко», «Танго бабочки», «Как крестьянский сын принцессу спасал», «Сиротливый запад», «Узник второй авеню», «Красавица и чудовище-2. Заколдованные часы». Субсидии освоены в полном объеме.

Из областного бюджета в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» для МАУК ЦКиД «Восход» выделены субсидии в сумме 3 286,700 тыс.руб. на проведение ремонтных работ. Софинансирование из бюджета города составляет 12 988,8764 тыс.руб. Данные средства направлены на проведение работ по ремонту фасада, зрительного зала, колонного зала и холла-вестибюля. Субсидии освоены в полном объеме.

По итогам отбора в 2021 году на создание модельных библиотек в рамках реализации Национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделены субсидии в сумме 10 000,00 тыс.руб., софинансирование из бюджета города составляет 2 500,00 тыс.руб. Средства, выделенные в рамках Национального проекта «Культура», будут направлены на ремонт помещения, приобретения оборудования, мебели и пополнения книжного фонда для Центральной городской библиотеки (ул.Западная,7). В центральной городской библиотеке был проведен текущий ремонт на сумму 3 534,82580 тыс.руб. Книжный фонд библиотеки пополнился новой литературой на 12 349 экземпляров книг, на 475 экземпляров периодической продукции на общую сумму 2 960,19163 тыс.руб.. Для создания современного библиотечного пространства потребовалось 5 996,98257 тыс.руб. На профессиональную переподготовку и повышения квалификации основного персонала библиотеки было выделено 8,00 тыс.руб. Субсидии освоены в полном объеме.

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры для МАУК ЦКиД «Восход» выделены субсидии в сумме 3 600,00 тыс.руб. Софинансирование из бюджета города составляет 900,00 тыс.руб. Данные средства направлены на работы по замене кресел в зрительном зале, приобретение мебели для холла-вестибюля и на поставку проектора, расходных материалов. Субсидии освоены в полном объеме.

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» для МБУ ДО ДШИ№1 И МБУ ДО ДХШ выделены субсидии в сумме 2 992,00 тыс.руб. на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов. Софинансирование из бюджета города составляет 748,00 тыс.руб. Данные средства направлены на приобретение специализированного оборудования (МФУ, мольберты, муфельная печь, ноутбуки, проектор), музыкального оборудования (пианино, баян, скрипки, балалайки, гитары, саксофон, труба, тромбон, вокальная радиосистема) и мебели. Субсидии освоены в полном объеме.

В 2021 году в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» были выделены субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме г.Москвы и Санкт-Петербурга в сумме 407,400 тыс.руб. Софинансирование из бюджета города составило 17,00 тыс.руб. В рамках данных средств была приобретена печатная продукция в количестве 1452 единиц. Субсидии освоены в полном объеме. Основные ожидаемые результаты муниципальной программы по итогам 2021 года достигнуты.

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа

«Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области» признана высокоэффективной.

10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Комитет по физической культуре и спорту.

Финансирование, руб.

Бюджет	План по бюджету	Факт исполнения
ИТОГО	103 860 614,32	103 470 069,83
<i>муниципальный</i>	81 808 514,32	81 418 030,14
<i>областной</i>	21 642 100,0	21 642 091,91
<i>федеральный</i>	410 000,0	409 947,78

Достижение значений показателей:

-«Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом» - 41,8% (план - 46,2%). Невыполнение обусловлено действующими противоэпидемическими ограничительными мерами, а также закрытием Дворца спорта «Дельфин» на проведение работ по текущему ремонту и проведением капитального ремонта на стадионе «Старт».

-«Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания» - 1209 чел. (план - 1036 чел.). Повышение качества спортивной подготовки и мастерства воспитанников спортивных школ и федераций.

-«Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья» - 9,9% (план - 8,8%). Повышение заинтересованности лиц с ограниченными возможностями здоровья в реабилитационных мероприятиях путем занятий физической культурой и спортом.

-«Доля жителей города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов ГТО» - 0% (план - 15%). В 2021 году отсутствовал Центр тестирования ВФСК ГТО.

-«Число потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта» - 11306 чел. (план - 13927 чел.). Невыполнение обусловлено действующими противоэпидемическими ограничительными мерами, а также закрытием Дворца спорта «Дельфин» на проведение работ по текущему ремонту и проведением капитального ремонта на стадионе «Старт».

-«Увеличение доли дохода бюджета города от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями физической культуры и спорта» - 5041,9 тыс.руб. (план - 4312,7 тыс.руб.). Увеличение объема предоставления платных услуг.

-«Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» - 100,0% (план -92,0%). Повышение качества спортивной подготовки воспитанников.

-«Степень выполнения индикаторов муниципальной программы» - 100% (план - 100%);

-«Доля оснащенности муниципальных учреждений физической культуры и спорта охранными инженерными средствами и их обслуживания:

-охранной телевизионной системой – 39,6% (план – 39,6%);

-стационарными металлообнаружителями и металлоискателями – 11,9% (план – 11,9%);

-контрольно-пропускными пунктами для граждан и оборудование их необходимыми техническими средствами – 6,9% (план - 6,9%);

-системой экстренной связи – 40,4% (плна - 40,4%).

В отчетном периоде в городе вели деятельность 4 муниципальных спортивных учреждения, в том числе 3 спортивные школы и 1 учреждение в форме муниципального автономного учреждения, 17 организаций, имеющих статус некоммерческих партнерств и общественных организаций физической культуры и спорта, 13 фитнес-клубов.

Культивируется 34 вида спорта, в том числе 11 базовых видов, из них 9 видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр. 8 организаций физической культуры и спорта оказывают услуги населению на своих спортивных сооружениях. За 2021 год в городе Димитровграде проведено спортивно-массовых мероприятий – 137 (+53 к уровню 2020 года), в том числе: городских – 116, областных – 16, всероссийских – 4, межрегиональных – 1 (2020 год: проведено всего спортивно-массовых мероприятий – 84: городских – 74, областных - 9, всероссийских – 1). Число участников спортивных соревнований – свыше 15000 чел. (2020 год – около 8500 человек).

Отмечается рост объема финансирования за 2021 года на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, формирование сборных команд и обеспечение участия городских спортсменов в региональных физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом и планом общественно-значимых мероприятий города. Финансирование на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий по данным на 01.01.2022 года составило 2119,8 тыс. руб., что на 1386,7 тыс. рублей больше (в 2,9 раза), чем за 2020 год.

Объем финансирования на текущий ремонт Дворца спорта «Дельфин» составил 17894,736 тыс. руб. (средства областного бюджета - 17000,00 тыс. руб., средства муниципального бюджета (софинансирование) - 894,736 тыс.руб.). В 2021 году осуществлены ремонтные работы балкона игрового зала (укладка напольного покрытия, покраска стен и потолка), спортивного зала (демонтаж-монтаж пожарной сигнализации, ремонт системы электрификации, освещение светодиодное, покраска стен, потолка, укладки спортивного покрытия), ремонт душевых, раздевалок, санузлов, частичный ремонт системы центрального отопления, систем водоотведения и водоснабжения.

В 2021 году впервые в рамках региональной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» осуществлено мероприятие по закупке оборудования для спортивных школ в рамках доведения до нормативов федеральных стандартов. Объем финансирования – 1052,63 тыс. руб. (средства областного бюджета – 1000,00 тыс. руб., средства муниципального бюджета – 52,63 тыс. руб.). Получатели средств – все муниципальные спортивные школы города. Спортивными школами закуплены инвентарь, экипировка и оборудование (мячи футбольные, футболки, гетры, шорты, манишки, шахматные доски, часы, борта для хоккея с мячом, клюшки, мячи хоккейные, стойки для обводки и другое оборудование).

На территории города в рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт – норма жизни») в 2021 году реализовано мероприятие «Адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд». Всего для реализации регионального проекта в консолидированном бюджете на 2021 год было предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 526,31579 тыс. рублей (410,000 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 90,000 тыс. рублей – средства областного бюджета и 26,31579 тыс. рублей – средства муниципального бюджета). Средства использованы на мероприятия адресной финансовой поддержки спортивной школы «Нейтрон» и спортивной школы им. Ж.Б. Лобановой, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Осуществлена закупка спортивной экипировки и инвентаря (экипировка легкоатлетическая и борцовская: майки, куртки, костюмы спортивные парадные, кроссовки, кимоно, шорты шлемы, перчатки, защиты на голень для самбо, бандажи, маты гимнастические, турники, брусья навесные, стенки гимнастические и хореографические, мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, штанги тяжелоатлетические, копья

легкоатлетические, гири, манекен борцовский, скакалки, эспандеры, очки и доски для пловцов, спортивная магнезия).

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программ муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Димитровграда Ульяновской области» признана *высокоэффективной*.

11. Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Финансирование, руб.

Бюджет	План по бюджету	Факт исполнения
ИТОГО	119 370 296,88	117 971 393,91
<i>муниципальный</i>	7 437 395,88	7 220 502,88
<i>безвозмездные перечисления</i>	1068 849,76	911 835,08
<i>областной</i>	38 471 352,53	37 640 450,85
<i>федеральный</i>	72 392 698,71	72 198 605,1

Достижение значений показателей:

-«Количество благоустроенных дворовых территорий» - 282 ед. (план – 278 ед.);

-«Площадь благоустроенных дворовых территорий» - 237,861 тыс.кв.м. (план - 237,861 тыс.кв.м.);

-«Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 19,492 % (план - 19,491 %);

«Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий» – 193,617 чел/час (план - 193,617 чел/час);

-«Софинансирование за счет безвозмездных перечислений заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня работ» - 5%, (плна- не менее 2,5%);

-«Количество благоустроенных территорий общего пользования города – 56 ед. (план – 58 ед.);

-«Площадь благоустроенных территорий общего пользования города» - 759,536 тыс.кв.м. (план – 779,981 тыс.кв.м.);

-«Доля площади благоустроенных территорий общего пользования города к общей площади общественных территорий» - 27,5 % (план – 28,238%);

-«Количество благоустроенных территорий ТОС» - 6 ед. (план – 6 ед.);

-«Количество благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» - 2 ед. (план – 3 ед.);

-«Количество объектов подлежащих инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (включая объекты блокированной застройки), муниципального образования, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)» - 0 ед. (план – 50 ед.);

-«Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (включая объекты блокированной застройки), муниципального образования, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) от общего количества индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (включая объекты блокированной застройки), муниципального образования, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)» - 0,42% (план – 0,3%);

-«Доля придомовых территорий многоквартирных домов, поставленных на кадастровый учет» - 0 ед. (план – 186 ед.);

-«Доля отремонтированных подъездных дорог» - 4,2 тыс.кв. м. (план – 6,1 тыс.кв.м.);

-«Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми

территориями» - 16,6% (план – 16,6%);

-«Доля граждан, принявшим участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе» - 12,6% (план – 12,6%).

Общественные территории.

Общественная территория «Аллея журналистов»:

Разработан дизайн проект, пройдена экспертиза сметной стоимости, пройдена рабочая группа (муниципальный контракт №0168300013021000162 от 19.04.2021 с ИП Иовенко В.Н.).

Общественная территория парка «Рыба-парк»:

Разработан дизайн проект, пройдена экспертиза сметной стоимости, пройдена рабочая группа (муниципальный контракт №0168300013021000163 от 19.04.2021 с ИП Иовенко В.Н.).

Благоустройство парка возле моста Влюбленных по ул.Куйбышева

Заключены муниципальные контракты с ООО «Аврора-Малыкла» от 01.12.2020 №0168500000620001886 на сумму 458319,28 руб. (1 этап), с ООО «АДСК-СТРОЙ» на сумму 15108119,22 руб., с ООО «СТАНДАРТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на сумму 2621348,0 руб. (2 этап). В настоящее время работы по благоустройству парка возле моста Влюбленных по ул.Куйбышева выполнены, объект принят муниципальной общественной комиссией. Выполнено асфальтобетонного покрытие тротуаров, установлена игровая площадка с резиновым покрытием, игровой комплекс, входная группа. Установлены светильники, монтаж ограждения на мосту, фотозона «какета», заасфальтирована стоянка, установлены МАФ (какета, лавки, урны, арка).

Благоустройство набережной Верхнего пруда 2 этап

Заключен муниципальный контракт с ООО «СП» от 02.03.2021 на сумму 1154970,83 руб. на поставку игрового комплекса в рамках благоустройства территории ул. Лермонтова вдоль набережной Верхнего пруда в границах ул. Лермонтова 6-12. Заключен муниципальный контракт с ООО «Детский двор» от 26.02.2021 на сумму 369 636,00 руб. на выполнение работ по устройству резинового покрытия для установки спортивного комплекса с тренажерами под навесом. Заключен муниципальный контракт с ООО «Торговый Дом Рельеф» от 10.03.2021 на сумму 564 513,63 руб. на поставку тренажеров и навеса в рамках благоустройства. Заключен муниципальный контракт №0168500000621002556 от 30.07.2021 с ИП Ибрагимов А.И. на выполнение работ по благоустройству территории на сумму 19271290,59 руб. Заключены договоры с ИП Макеевым А.В. на выполнение дополнительных работ по благоустройству общественной территории. Выполнены демонтажные работы для устройства тротуаров, установлены столбы осветительных приборов, устройство щебеночного основания. Выполнены работы по устройству пешеходных асфальтобетонных тротуаров, электроосвещения, установлены арт-объект в начале набережной, МАФ (скамейки и урны), ограждение дендропарка, спортивные и детские площадки, детский игровой комплекс «Корабль», все осветительные столбы, окрашены существующие арт-объекты. Работы по благоустройству набережной Верхнего пруда завершены.

Общественная территории парка «Прибрежный» по ул. Дроздобчская, 24а

Заключены договоры с ИП Шатских М.А от 01.12.2021 № 24 (387900 руб.), от 12.11.2021 № 21 (587210,2 руб.), от 30.11.2021 №23 (411174,0 руб), с ООО «Солнечная долина» от 06.12.2021 № 29 (99560,0 руб.), № 30 (209170,0 руб), № 31 (304260,0 руб.), № 32 (498190,0 руб.). Проведены планировочные работы для устройства площадки для выгула собак, площадки под велодорожку и скейтплощадки, пешеходных дорожек и зоны барбекю, под детскую площадку и площадку для детей с ограниченными возможностями, спортивную площадку и пляжную зону.

Сквер возле здания библиотеки ул.9Линия,15

Заключен муниципальный контракт №016830001302100016 от 11.10.21 с ИП

Хайрулловым А.И. Выполнены демонтажные работы беседки, детского игрового деревянного комплекса, тротуара. Выполнены работы по асфальтобетонному покрытию пешеходных дорожек, установлен бордюрный камень. Работы по благоустройству сквера выполнены.

Дворовые территории

В 2021 году выполнено благоустройство 35 дворовых территорий: пр-т Димитрова 6, 9А, ул. Королева 9А, 10, ул. Курчатова 30А, 30Б, пр-т Ленина 27А, ул. Алтайская 49, ул. Братская 29, 47, 39, 39а, ул. Октябрьская 54, 67, ул. Осипенко 11, 15, 17, 19, ул. Черемшанская 128, ул. 50 лет Октября 1 а, 82, 144, ул. Куйбышева 262, 280, 297, 317, ул. Лермонтова 12, ул. Западная 20, 26, ул. Победы 6, 14, ул. Земина 138, ул. Вокзальная, 91, ул. Дрогобычская, 71, ул. Московская 57. Выполнены работы по ремонту дворовых проездов, асфальтобетонное покрытие тротуаров, устройство парковочных мест, установлены МАФ (лавки, урны), детские и спортивные площадки, освещение. На данный момент разработаны 30 дизайн-проектов и сметная документация на дворовые территории, планируемые к благоустройству в 2022 году.

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программ муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области» признана *высокоэффективной*.

12. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансирование, руб.

Бюджет	План по бюджету	Факт исполнения
ИТОГО	11 470 166,95	11 470 166,95
<i>муниципальный</i>	573 508,35	573 508,35
<i>областной</i>	10 896 658,60	10 896 658,6

Достижение значений показателей:

-«Капитальный ремонт спортивных сооружений» - 1 ед. (план – 1 ед.).

По объекту «Капитальный ремонт стадиона «Старт» с укладкой искусственного покрытия и легкоатлетических беговых дорожек» по мероприятию «Капитальный ремонт по смете» - 02.07.2021 заключен муниципальный контракт № 0168500000621002142 с ООО «Тольяттиэлектросервис» (ООО «ТЭС»). В рамках капитального ремонта в 2021 году выполнен демонтаж трибун, подготовлено основание для модульных раздевалок, выполнены земляные работы для устройства наружных сетей водопровода и канализации, монтаж фундаментных блоков подпорных стен, устроены ямы для прыжков в длину, искусственное покрытие поля, резиновое рулонное покрытие беговых дорожек. По факту выполненных работ была оплачена сумма 10 947,43977 тыс.руб. Невыполненные работы планируется сделать в 2022 году при наличии финансирования. Также была оплачена кредиторская задолженность за 2020 год в сумме 522,72718 тыс.руб.

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области» признана *высокоэффективной*.

13. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Финансирование, руб.

Бюджет	План по бюджету	Факт исполнения
ИТОГО	450 000,0	300 000,0
<i>муниципальный</i>	225 000,0	150 000,0
<i>областной</i>	225 000,0	150 000,0

Достижение значений показателей:

-«Общее количество работников муниципальных учреждений, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обратившихся за консультацией по вопросу приобретения жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов с участием выплаты» - 67 чел. (план – 83 чел.);

-«Количество работников муниципальных учреждений, приобретающих на территории города Димитровграда Ульяновской области жилое помещение, с помощью ипотечного кредита с участием выплаты по плану муниципальной программы» - 2 чел. (план – 3 чел.);

-«Количество работников муниципальных учреждений, получивших выплату» - 2 чел. (план – 3 чел.).

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе Димитровграде, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и предоставлением выплат на заявительной основе, мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2021 год, не выполнены в полном объеме.

Перечисление единовременной выплаты работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающим на территории Ульяновской области, на приобретение жилого помещения, приобретаемого с привлечением средств ипотечных кредитов – 300 тыс.руб.

В целях привлечения работников муниципальных учреждений для участия в программе регулярно проводятся консультации по вопросу получения единовременной выплаты для приобретения жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов. Кроме того, информация о реализации муниципальной программы размещается в СМИ, интернете, на официальном сайте Администрации города.

За период с января по декабрь 2021 года проконсультировано 67 работников муниципальных учреждений, принято 3 заявления о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения. Из них: 2 работникам муниципальных учреждений города Димитровграда выданы свидетельства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения, 1 работнику - отказано в выдаче свидетельства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения.

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области» признана *низкоэффективной*.

14. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Сатаров Р.Д.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Финансирование, руб.

Бюджет	План по бюджету	Факт исполнения
ИТОГО	11 831 682,99	11 812 471,38
<i>муниципальный</i>	11 831 682,99	11 812 471,38

Достижение значений показателей:

-«Выполнение годовых плановых назначений по администрируемым статьям доходов муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области от использования и распоряжения муниципальным имуществом» - 97,64% (план - 100%). Задолженность арендаторов и отмена торгов явились основными причинами невыполнения плана.

-«Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям в сфере представления и защиты имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования «Город Димитровграда» Ульяновской области от общего количества предъявленных исковых заявлений в сфере имущественных отношений» - 90% (план – 100%). Проводится работа с неудовлетворенными исковыми требованиями. Все исковые заявления в части взыскания задолженности по арендным платежам удовлетворяются судом. После вступления в законную силу решения суда, Комитетом направляется исполнительный лист в службу судебных приставов, где проходит дальнейшая работа с арендаторами.

-«Доля объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны города Димитровграда, учтённых в Реестре муниципального имущества города Димитровграда, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтённых в Реестре муниципального имущества города Димитровграда» - 39,4% (план - 40%);

-«Количество земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности» - 470 ед. (план – 410 ед.). Ведётся работа по разграничению государственной собственности на земельные участки, в результате которой регистрируются права муниципальной собственности на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности. Оформление права муниципальной собственности дает право городу самостоятельно распоряжаться имеющимися земельными участками.

-«Площадь земельных участков, подготовленных к реализации» - 1516 кв.м. (план - 1516 кв.м.). Сформированы акты отсутствия строения. Решается вопрос регистрации в Росреестре.

Плановые показатели за 2021 год по курируемым и администрируемым Комитетом по управлению имуществом города доходным источникам составляют 220 016,00 тыс. руб., фактическое поступление составило 208 019,02 тыс. руб., что составляет 94,58 % от плана. Невыполнение либо перевыполнение плана выявлено по следующим доходным источникам:

1. Доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена.

За 12 месяцев 2021 года плановые показатели составляют 35 313,40 тыс. руб., фактически поступило 32 267,55 тыс. руб. или 91,37%. Причинами невыполнения плановых показателей на 7,3% является:

1) Наличие задолженности у арендаторов. Основные неплательщики (размер долга за период с 01.01.2021 по 31.12.2021): Насибов Э. – 1 382,27 тыс. руб. (ул. Свирская, д.1/9, ул. Свирская, д.1/11, ул. Свирская, д.1), ООО «Век» - 572,02 тыс. руб. (пр.Ленина, 37г, пр.Ленина, 37ж), ООО «ЖК СОЦГОРОД» - 512,58 тыс. руб. (пр.Ленина, 37и).

В целях взыскания задолженности по арендной плате за земельные участки, с должниками проведена претензионно-исковая работа.

2) Активное оспаривание арендаторами кадастровой стоимости земельных участков, предоставленных в основном для производственных и коммерческих целей, действующей до 01.01.2021 года, приводит к перерасчету арендных начислений за период с 2018-2020 годы и возврату возникшей переплаты. Утверждение результатов кадастровой стоимости с 01.01.2021 года привело к снижению арендных начислений по земельным участкам для производственных целей с одной стороны, а повышение стоимости земельных участков для коммерческих целей (для размещения гостиниц, для офисных зданий, для жилой застройки

застройщиками) привело к задержке поступлений в связи с несогласием арендаторов с таким размером увеличения, к началу процесса оспаривания ими кадастровой стоимости за 2021 год, судебными тяжбами с арендаторами по взысканию арендных начислений за 2021 год, расторжением договорных отношений.

Примеры:

-ООО Запад, г. Димитровград, пр. Ленина, д. 1 (южнее земельного участка) площадью 70247 кв.м для блокированной жилой застройки кадастровая стоимость увеличена с 01.01.2021 в 6 раз (было 23 779,3 тыс. руб., стало 142 826,3 тыс. руб.). Договор аренды расторгнут в судебном порядке в апреле 2021 года, сумма задолженности 2 247,13 тыс. руб. взыскивается в судебном порядке. В настоящее время документы оформляются для целей реализации данного земельного участка на торгах.

-МУП Гостиница Черемшан, пр. Автостроителей, 47, площадью 6783,71 кв.м для гостиницы кадастровая стоимость увеличена с 01.01.2021 в 1,74 раз (в 2020 году- 11 969,9 тыс. руб., размер кадастровой стоимости с 01.01.2021 составил – 20 834,7 тыс.руб.), увеличение размера арендной платы в месяц составило с 8 тыс. до 14 тыс.,

-Атауллова А.И., ул. Жуковского, 17/4 площадью 12208 кв.м для здания подсобно-бытового корпуса, кадастровая стоимость увеличена с 01.01.2021 в 6 раз (было 4 155,98 тыс. руб., стало 23 628,48 тыс. руб.) - сумма задолженности на 31.12.2021 составляет 318,24 тыс.руб., при том что арендатор вносит ежемесячно арендную плату в размере 2020 года. Направлена досудебная претензия на взыскание задолженности. Арендатор сообщил о намерении оспорить кадастровую стоимость.

-Кочетков М.Г. пр. Димитрова, д. 16 площадью 7899 кв.м. для размещения объектов культуры, кадастровая стоимость увеличена с 01.01.2021 в 2,99 раз (было 8 039,51 тыс. руб., стало 24 033,06 тыс. руб., увеличение размера арендной платы в месяц составило с 20 тыс. руб. до 62 тыс. руб.

С целью поступления в бюджет города дополнительных доходов Комитетом проводятся мероприятия по реализации права аренды на земельные участки путем проведения торгов:

-11.05.2021 состоялся аукцион на право заключения договоров аренды на 4 земельных участка. По одному земельному участку аукцион признан не состоявшимся в связи с неявкой участников на аукцион. По трем другим участкам аукцион состоялся, общий размер ежегодной арендной платы по ним составил 730,16 тыс. руб.;

-20.08.2021 по итогам аукциона на право заключения договоров аренды на 5 земельных участков были заключены договора с общей суммой ежегодной арендной платы 980,12 тыс. руб.;

-29.10.2021 состоялся аукцион на право заключения договоров аренды на 4 земельных участка. По трем земельным участкам аукцион признан несостоявшимся в связи с неявкой участников на аукцион. По одному земельному участку аукцион состоялся, размер ежегодной арендной платы по нему составит 510,40 тыс. руб.;

-24.12.2021 состоялся аукцион на право заключения договоров аренды на 2 земельных участка. По одному земельному участку аукцион состоялся, размер ежегодной арендной платы по нему составит 166,00 тыс. руб.

2. Доходы от аренды муниципальных земельных участков.

За 2021 год плановые показатели составляют 8 620,40 тыс. руб., фактически поступило 3 176,44 тыс. руб. Невыполнение плана на 5 257,21 тыс. руб. или 39,01% связано с уточнением платежей совершенных ООО «Ресурс» в 2020 году с КБК аренды муниципальных земельных участков в сумме 845,33 тыс. руб. на КБК доходов от приватизации муниципального имущества, а также с расторжением договора аренды земельного участка, расположенного по адресу ул. Курчатова, д. 11А в связи с выкупом арендатором данного земельного участка в собственность и расторжением договора аренды земельного участка, расположенного по адресу ул. Ленина, д. 1 в связи с увеличением кадастровой стоимости земельного участка.

Комитетом проводятся следующие мероприятия по сокращению задолженности:

-предоставляются акты сверки;

-проводится оповещение путем телефонной связи и посредством электронной почты арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате более одно месяца. За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 была проведена работа с 1825 должниками, общая сумма поступлений составила 2 920,8 тыс. руб.

-ведется претензионно-исковая работа.

За 2021 год в адрес должников было направлено 392 досудебных претензии на сумму 33 300,73 тыс. руб. и 221 исковых заявления на сумму 18 807,23 тыс. руб. В результате претензионно-исковой работы в бюджет города поступило 11 947,17 тыс. руб. Всего у судебных приставов-исполнителей на исполнении 204 исполнительных листа на сумму 17 968,09 тыс. руб.

-в газете «Муниципальный вестник Заволжья» и на сайте Администрации города Димитровграда размещено информационное сообщение о необходимости своевременной оплаты по договорам аренды земельных участков.

3. Доходы от аренды муниципального имущества.

За 2021 год плановые показатели составляют 36 166,70 тыс. руб., фактически поступило 25 438,97 тыс. руб. или 70,34%. Невыполнение на 29,66% связано с уточнением платежей, совершенных ООО «Ресурс» в 2020 году с КБК аренды муниципального имущества в сумме 6 915,76 тыс. руб. на КБК доходов от приватизации муниципального имущества.

4. Наем муниципального жилищного фонда, разрешение на использование.

За 2021 год плановые показатели составляют 2 549,50 тыс. руб., фактически поступило 2 684,12 тыс. руб. или 105,28%. Ведется претензионно-исковая работа.

5. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

План на 2021 год – 15 621,00 тыс. руб., факт 12 075,59 тыс. руб., невыполнение на 3 545,41 тыс. руб. или на 22,7%. В 2021 году было объявлено 7 аукционов по продаже 19 земельных участков. По итогам аукционов было заключено 2 договора купли-продажи земельных участков на общую сумму 3 488,78 тыс. руб. По остальным аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Всего за 2021 год Комитетом было реализовано 142 земельных участка, также поступили платежи за 3 земельных участка, реализованных по итогам аукциона в декабре 2020 года.

6. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

За 2021 год плановые показатели составляют 3 357,00 тыс. руб., факт 3 268,31 тыс. руб. За истекший период 2021 года было реализовано 7 земельных участков, в том числе расположенный по адресу ул. Курчатова, д. 11А.

7. Доходы от приватизации муниципального имущества.

План на январь-декабрь 2021 года – 8 754,50 тыс. руб., факт 18 869,47 тыс. руб. или 215,54%. В целях выполнения плановых показателей Комитетом в январе и мае 2021 года проведены мероприятия для проведения аукционов по продаже 7 объектов (в рамках Прогнозного плана приватизации на 2021 год), объекты не реализованы в связи с отсутствием заявок. В октябре 2021 года был проведен аукцион по приватизации 16 объектов муниципального имущества, по 14 объектам аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. По двум объектам аукцион состоялся, выкупная стоимость объектов составила 2 964,60 тыс. руб. Также состоялся конкурс на приватизацию 1 объекта муниципального имущества, выкупная стоимость составила 4 950,00 тыс. руб.

8. Доходы, получаемые в виде платы за размещение НТО, СНТО.

План на 2021 год – 321,20 тыс. руб., факт 630,43 тыс. руб. В настоящее время проводится уточнение данных платежей и оповещение плательщиков.

9. Пени за несвоевременную оплату арендных платежей, неосновательное обогащение.

План на 2021 год составляет 200,00 тыс. руб., факт 1 402,24 тыс. руб.

10. Земельный налог.

План на 2021 год – 67 689,80 тыс. руб., факт 73 773,80 тыс. руб. Перевыполнение на 6 084,00 тыс. руб. или на 8,99% по данному источнику связано с проведением совместной работы с должниками МИФНС №7 и Комитетом по управлению имуществом города. В связи с изменением кадастровой стоимостью значительно увеличились начисления по земельному налогу у ряда организаций, в частности у ФГБУ ФНКИЦРИО ФМБА России. Необходимо отметить, на 31.12.2021 фактически поступило земельного налога в бюджет муниципального образования «Город Димитровград» на 15 797,6 тыс. руб. или на 21,41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2020 году поступило 57 976,20 тыс. руб.).

11. Налог на имущество физических лиц.

План на 2021 год – 41 422,50 тыс. руб., факт 34 504,10 тыс. руб. В целях сокращения недоимки по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц Комитетом совместно с МИФНС №7 по Ульяновской области проводятся комиссии по работе с должниками, оповещение должников путем телефонной связи и посредством электронной почты. Проведено 15 комиссий с приглашением 746 должников, экономический эффект составил 5 564,6 тыс. руб. Кроме того, обзвонили 1251 должника, экономический эффект составил 3 569,0 тыс. руб. Дополнительно сообщаем, что МИФНС №7 направлены уведомления на оплату налога по имуществу физических лиц. По данным аналитического отдела МИФНС №7 сумма начисленного налога на имущество физических лиц за 2020 год составляет 24 318,00 тыс. руб.

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области» признана *высокоэффективной*.

15. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Сатаров Р.Д.

Разработчик: Управление финансов и муниципальных закупок.

Финансирование, руб.

Бюджет	План по бюджету	Факт исполнения
ИТОГО	47 666 161,83	47 502 238,31
<i>муниципальный</i>	41 639 424,63	41 475 501,11
<i>областной</i>	6 026 737,20	6 026 737,20

Достижение значений показателей:

-«Отношение предельного объема муниципального долга города к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений» - 51,83% (план - 94%). Показатель рассчитан от суммы предельного объема мун.долга 511,04 млн.руб. в связи с тем, что не привлекались кредиты.

-«Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города к утвержденному годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций предоставляемых из областного бюджета» - 1,57% (план - 3,6%). Снижение оценивается положительно.

-«Количество несостоявшихся конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (не подано ни одной заявки на участие в закупке) в общем количестве объявленных и размещенных процедур, не более, закупок в год» - 69 ед. (план – 90 ед.). Снижение оценивается положительно.

-«Количество муниципальных контрактов, заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (подана одна заявка на участие в закупке), не более,

закупок в год» - 215 ед. (план - 292 ед.). Большое количество процедур с одним участником закупки (увеличение количества закупок по сравнению с предыдущими годами).

-«Количество обучающих семинаров с целью сокращения количества удовлетворенных жалоб, поступивших в контрольный орган в сфере закупок на действия заказчика, не менее, семинаров в год» - 0 ед.(план - 10 ед.). В 2021 году семинаров не проводилось (из за ограничительных мер) проводится ежедневная консультация заказчиков города, в также юридически лиц и субъектов МСП по текущим вопросам, связанным с изменениями норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

-«Доля бюджетных ассигнований консолидированного бюджета муниципального района (городского округа), представленных в программном виде в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и областного бюджета)» - 88,3% (план - не менее 84,5%). В программы включены все субвенции и иные межбюджетные трансферты, поступающие из областного бюджета (увеличение оценивается положительно).

Плановые значения индикаторов по итогам 2021 года достигнуты.

С 01.01.2021 по 31.12.2021 года было выделено средств на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд на общую сумму 931297,68 тыс. руб., размещено 758766,94тыс. руб. Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 446620,91тыс. руб., в том числе:- 851 электронных аукционов, общая сумма выделенных средств 569645,15 тыс. руб., сумма муниципальных контрактов победителей 446620,91тыс. руб., экономия составила 112743,66 тыс. руб. или 12,00 %;

Сумма экономии по всем проведенным процедурам с начала 2021 года (с учетом многолетних процедур) – 112743,66 тыс. руб.

Доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств – 70,01%.

По итогам проведенных процедур было составлено 4211 протоколов заседаний Единой комиссии по осуществлению закупок за 2021 год.

Проведены 2106 предварительные экспертизы и подготовлено 2106 заключения на технико-экономические задания, проекты муниципальных контрактов, договоров (проектов договоров) заказчиков для рассмотрения на рабочей группе по рассмотрению обоснованности и эффективности использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области за 2021 год.

Семинары по теме муниципальных закупок в 2021 года не проводились (из-за ограничительных мер ежедневная консультация заказчиков города, в также юридически лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства по текущим вопросам, связанным с изменениями норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

В 2021 году не привлекались и не погашались бюджетный и коммерческий кредиты. Оплата процентов за пользование кредитом за 2021 год составила 30 150,41142 тыс. руб., в том числе за счет областных средств 6 026,73720 тыс. руб.

Вывод.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области» признана *эффективной*.

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

На реализацию муниципальных программ в 2021 году предусмотрено 2 788 371 564,27 руб., в том числе:

- 867 398 811,66 руб.- бюджет города;
- 1 510 704 791,76 руб.- областной бюджет;
- 409 199 111,09 руб. – федеральный бюджет.
- 1068 849,76 руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

Фактическое исполнение на 01.01.2022 составило 2 729 025 202,65 руб., в том числе :

- 856 414 602,12 руб.- бюджет города;
- 1 486 759 816,69 руб.- областной бюджет;
- 911 835,08 руб. – федеральный бюджет;
- 384 938 948,76 руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

В четыре муниципальных программы интегрированы мероприятия региональных проектов:

-«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)» (направлен на достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Демография», муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»)

-«Формирование комфортной городской среды» (направлен на достижение соответствующих результатов реализации национального проекта «Жильё и городская среда», муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»),

-«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)» (направлен на достижение целей, показателей и результатов национального «Культура» (муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»),

-«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской области» на территории муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области» (направлен на достижение соответствующих результатов реализации национального проекта «Жильё и городская среда» (муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»).

Финансировалось 15 муниципальных программ из 21 принятой на 2021 год.

В 2021 году не финансировались следующие муниципальные программы:

-«Здоровый город» (постановление Администрации города от 17.09.2018 № 2001, срок реализации 2019-2023 годы);

-«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области» (постановление Администрации города от 30.09.2013 № 3158, срок реализации 2014-2023 годы);

-«Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области» (постановление Администрации города от 22.10.2019 № 2776, срок реализации 2020-2024 годы);

-«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области» (постановление Администрации города от 23.03.2015 № 2198, срок реализации 2020-2024 годы);

-«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области» (постановление Администрации города от 27.09.2013 № 3138, срок реализации 2013-2021 годы);

-«Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области» (постановление Администрации города от 30.09.2013 № 3144, срок реализации 2014-2024 годы).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области 10 муниципальных программ признаны высокоэффективными, 1 муниципальная программа признана эффективной, 4 муниципальные программы признаны низкоэффективными.

Из 150 показателей, определённых на 2021 год для 15 муниципальных программ, обеспеченных финансированием, значения достигнуты в полном объёме у 103 показателей (69%). Отклонения от плановых значений показателей от 5% до 24% у 13 показателей, от 25% до 49% у 10 показателей, от 50% до 99% у 7 показателей. По 17 показателям отклонение составило -100%. Основными причинами отклонения является не полное финансирование мероприятий муниципальных программ и ограничительные меры, связанные с предупреждением распространения covid 19.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ разработчикам муниципальных программ необходимо:

1. Обеспечить интеграцию мероприятий региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, в муниципальные программы города.

2. Обеспечить увеличение доли средств из вышестоящих бюджетов, привлекаемых для реализации муниципальных программ города.

3. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение изменений в муниципальные программы, касающиеся мероприятий текущего финансового 2022 года и планового периода 2023-2024 гг.

4. Обеспечить достижение плановых значений индикаторов эффективности реализации муниципальных программ.

5. Обеспечить своевременное размещение проектов муниципальных программ на общественное обсуждение в установленном Администрацией города порядке.

6. Обеспечить в 2022 году своевременную разработку проектов муниципальных программ на плановые периоды финансирования в случае завершения действующих муниципальных программ в 2022-2024 годах:

- муниципальная программа «Здоровый город» - сроки реализации 2019-2023 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – МКУ «Управление по реализации социальных программ»);

- муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – Управление образования);

- муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2019-2024 годы (руководитель – исполняющий обязанности руководителя аппарата Малюгин А.А., разработчик – отдел муниципального контроля);

- муниципальная программа «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2020-2024 годы (руководитель - исполняющий обязанности руководителя аппарата Малюгин А.А., разработчик – МКУ «Служба материально-технического обеспечения Администрации города Димитровграда»);

- муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2023 годы (руководитель – заместитель Главы города, разработчик – МКУ «Служба охраны окружающей среды»);

- муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2020-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – МКУ «Управление по реализации социальных программ»);

- муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2022 годы (руководитель – заместитель Главы города, разработчик – МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»);

- муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – Управление по делам культуры и искусства);

-муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – Комитет по физической культуре и спорту);

-муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2018-2024 годы (руководитель – заместитель Главы города, разработчик – Комитет по жилищно-коммунальному комплексу);

-муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2024 годы (руководитель – заместитель Главы города, разработчик - МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»);

-муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2022 годы (руководитель – заместитель Главы города, разработчик - МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»);

-муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2019-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Сатаров Р.Д., разработчик Комитет по управлению имуществом города);

-муниципальная программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2023 годы (руководитель – заместитель Главы города, разработчик - МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»).