

**Информация о реализации муниципальных программ
на территории города Димитровграда Ульяновской области
за январь-июнь 2022 года**

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок). Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

Реализация муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Управление образования Администрации города.

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» проведены следующие мероприятия:

1.«Проведение технического обследования конструкций зданий общеобразовательных организаций».

С подрядчиком ОГАУ «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов Ульяновской области «ДОМ.73» заключены договоры на выполнение работы по обследованию технического состояния объектов для дальнейшего составления акта, ведомостей и документации, в том числе сводно-сметного расчета (ССР):

- Городская Гимназия - договор № 20/2022 от 23.03.2022 (280,0 тыс.руб.);
- СШ №23 - договор №19/2022 от 21.03.2022 (410,0 тыс.руб.);
- Университетский лицей - договор №21/2022 от 01.04.2022 (300,0 тыс.руб.).

2.«Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта».

Заключены договоры с подрядчиком ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» на проведение работ по проверке на достоверность проектно-сметной документации образовательных учреждений:

- Городская Гимназия - договор №109 от 27.05.2022 года (140,334 тыс.руб.). Получено положительное заключение проверки №73-1-1-2-043482-2022 на достоверность сметной документации.
- СШ №23 - договор №108 от 27.05.2022 года (200,796 тыс.руб.). Получено положительное заключение проверки №73-1-1-2-043483-2022 на достоверность сметной документации.
- Университетский лицей-договор №110 от 07.02.2022 г. (180,077 тыс.руб.). Получено положительное заключение проверки №73-1-1-2-043575-2022 на достоверность сметной документации.

3.«Ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях».

Проведен ремонт кровель зданий ДОУ №38 (ул.Королёва, д.13а) и ДОУ №54 (ул.Строителей, д.32). Общий объём финансирования за счет средств муниципального бюджета составил 1 289,55489 тыс.руб. (ДОУ №38 – 618,0 тыс.руб., ДОУ №54 – 671,55489 тыс.руб.).

4.«Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую защищенность».

ДОУ №57 заключен с ООО «Технический центр Микровидео» договор №703 от 26 апреля 2022 года на поставку комплекта охранного оборудования (муниципальный бюджет 118,0071 тыс.руб.). Оборудование установлено.

5.«Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях».

Проведены ремонтные работы прогулочных веранд в ДОУ №21, 46, 56. Общий объём финансирования составил 4 156,75596 тыс.руб. за счет средств муниципального бюджета:

- ДОУ №21 (ул. Курчатова, ба) - по результатам аукциона заключен муниципальный контракт №м.к26 от 04.04.2022 (1 379,02868 тыс.руб.). Подрядчик ООО «Авангард» (город Димитровград). Заключен договор от 21.06.2022 №840 (203,55480 тыс.руб.) на проведение работ по оштукатуриванию и окраске кирпичных простенков и стен кладовок на верандах. Подрядчик ООО «Авангард» (город Димитровград).

- ДОУ №46 (ул. Октябрьская, 50) - по результатам аукциона заключен муниципальный контракт №м.к.20 от 04.04.2022 (1 347,58348 тыс.руб.). Подрядчик ООО «Авангард» (город Димитровград). Заключен договор №806 от 14.06.2022 (213,0 тыс.руб.) для выполнения ремонтных работ по установке дверных полотен в кладовые и ограждения на верандах. Подрядчик ООО «Авангард» (город Димитровград).

- ДОУ №56 (ул. Дрогобычская, 25) - по результатам аукциона заключен муниципальный контракт №м.к.22 от 04.04.2022 (1 013,589 тыс.руб.). Подрядчик - ИП Зиганьшина Г.Х. (город Ульяновск).

Проведён ремонт системы вентиляции в ДОУ №48 (муниципальный бюджет 173,903 тыс.руб.). Запланировано проведение капитального ремонта здания ДОУ №22 (пр. Ленина, 48Б) из областного бюджета – 4 800,0 тыс.руб., муниципального бюджета – 252,632 тыс.руб. Имеется заключение по обследованию технического состояния здания №808 ОБ от 2021 года, исполнитель ООО «Проект Поволжье». 06.06.2022 заключен договор №800 (517,782 тыс.руб.) на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания ДОУ №22 с ООО «Проект – Поволжье». Проект в разработке.

Запланировано проведение ремонта потолков и стен в здании ДОУ №38 (106,0 тыс.руб.). Средства, сэкономленные по результатам торгов на ремонт кровли здания по ул. Королёва, д.13а.

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	2022 год		Отклонение фактического значения от планового %
	план	факт	
Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет (в том числе, доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет), %	100	100	0
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %	0,0	0,0	0
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, %	82	74,5	-9,1 *
Увеличение охвата детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет развития вариативных и альтернативных форм дошкольного образования, чел.	300	300	0
Качество общего образования (к), %	54,5	54,1	-0,7
Обеспечение медицинского обслуживания в дошкольных образовательных организациях, %	50	50	0
Степень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг -в муниципальных учреждениях системы образования, %	65	65	0
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций на уровне требований обязательных нормативов, %	100	100	0
Удельный вес образовательных организаций, принятых к началу учебного года, %	100	100	0
Общая площадь заменённых оконных блоков в дошкольных образовательных организациях (нарастающим итогом), кв.м.	1196 3,94	11963, 94	0
Общая площадь заменённых оконных блоков в общеобразовательных организациях (нарастающим итогом), кв.м.	7750, 25	5170, 73	-33,3 **
Количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых улучшена материально-техническая база (ежегодно), ед.	6	6	0
Количество образовательных организаций, оснащенных современным оборудованием (нарастающим итогом), ед.:	3	3	0
- муниципальных дошкольных образовательных организаций	2	2	0
- муниципальных общеобразовательных организаций	1	1	0
Количество зданий дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены работы по ремонту наружных эвакуационных лестниц, ед.	3	3	0
Количество победителей и лауреатов всероссийских педагогических профессиональных конкурсов (нарастающим итогом), чел.	1	1	0
Количество обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня (нарастающим итогом), чел.	293	293	0
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых модернизированы кнопки экстренного вызова (КТС), %	100	100	0
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих ограждения по периметру территории, отвечающих требованиям безопасности, ед.	0	0	0
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего и дополнительного образования детей, чел.	500	500	0
Доля учителей общеобразовательных организаций города, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %	20	22	+10
Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, %	100	100	0
Количество единиц разработанной проектной сметной документации на проведение ремонтных работ, ед.	2	2	0
Количество зданий образовательных организаций, в которых проведено техническое обследование конструкций, ед.	3	3	0
Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, %	100	100	0
Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	9100	3550	-60,9
Количество единиц положительной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта	3	3	0

* С 2021 года организации Министерства культуры и искусства Ульяновской области вносят данные в АИС «Культура».

** Проводится работа по включению мероприятия по замене оконных блоков в 2022-2023 годах в государственную программу Ульяновской области по модернизации системы образования.

Реализация мероприятий программы предусмотрена в течение года. Значения индикаторов будут достигнуты по итогам года. На отчетную дату проект постановления Администрации города о внесении изменений в программу проходит процедуру согласования (приведение в соответствие с Решением Городской Думы о принятии бюджета города). Рекомендована разработка новой муниципальной программы с 2025 года.

2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

В отчетном периоде предоставлены консультации молодым семьям, рассмотрено 5 заявлений на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей (семьи признаны участниками мероприятия), рассмотрено 3 заявления о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (выдано 3 свидетельства), исключены из списка молодых семей – участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2022 год 6 семей (3 семьи исключены по достижению одним из супругов возраста 36 лет до принятия Министерством решения о включении молодой семьи в список претендентов, 3 семьи исключены в связи с получением свидетельства на право получения социальной выплаты).

На основании Постановлений Администрации города Димитровграда:

-исключены семьи (по достижению 36 лет): Гавриловых (от 17.01.2022 № 074), Халилуллиных (от 15.02.2022 № 357) и Селезневых (от 23.05.2022 № 1346);

-признаны участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей семьи: Шигаровых (от 16.02.2022 № 369), Хамидуллиных (от 15.03.2022 № 593), Юрченко (от 29.03.2022 № 777), Симоновых (от 14.04.2022 № 991), Бабакаевых (от 30.06.2022 № 1756);

-выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства семьям: Андреевых (от 04.03.2022 № 510), Васильевых (от 11.03.2022 № 568), Валяльщикова (от 15.03.2022 № 594);

-в связи с получением свидетельства на право получения социальной выплаты исключены семьи: Андреевых (от 29.03.2022 № 776), Васильевых (от 29.03.2022 № 778) и Валяльщикова (от 08.04.2022 № 913).

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	2022		Отклонение фактического значения от планового, %
	план	факт	
Общее количество семей - участниц муниципальной программы, нуждающихся в улучшении жилищных условий (на начало года)	53	53	0
Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий	5	5	0
Количество семей, получивших свидетельство	3	3	0
Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (на конец года)	56	52	-7,14 *

* Пакеты документов подаются в течение календарного года.

Мероприятия муниципальной программы будут реализованы до конца текущего года. Значения индикаторов «Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» и «Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» планируется выполнить в полном объеме до конца текущего года. Заявления на участие в программе подаются молодыми семьями в течение календарного года.

3. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: руководителя аппарата – Мальюгин А.А..

Разработчик: отдел муниципального контроля Администрации города.

В 1-м полугодии 2021 году в рамках реализации данной муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

-«Профилактика правонарушений» - обеспечение бесперебойной работы видеокамер АПК «Безопасный город» (исполнитель: МКУ «Димитровградская стража») – 1447,86024 тыс. руб. В рамках данного мероприятия произведено техническое обслуживание сервера АПК «Безопасный город» (38,0 тыс. руб.);

-«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Димитровграда» - обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности (исполнитель: МАУ «СК «Нейтрон») – 619,04098 тыс. руб. В рамках данного

мероприятия приобретен стационарный металлодетектор для СОК «Нейтрон» (ул. Курчатова, 3) на сумму 98,5 тыс. руб.;

-«Пожарная безопасность»- издание буклетов, памяток и другой печатной продукции, связанной с безопасностью жизнедеятельности (исполнитель: МКУ «УГЗ») – 10,0 тыс. руб. Приобретена печатная продукция для населения города, связанная с профилактикой пожаров в количестве в количестве 8000 шт. (формат А5).

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	2022 год		Отклонение фактического значения от планового %
	план	факт	
Количество уличных преступлений (не более)	358	125	-65,1
Изготовление полиграфической продукции для населения города по вопросам (ежегодно):			
- предупреждения вредных привычек в молодежной среде	6250	0	-100 *
- связанным с безопасностью жизнедеятельности населения	2000	8000	+300 **
Количество муниципальных образовательных организаций города, имеющих ограждения по периметру территории, отвечающие требованиям безопасности (нарастающим итогом):			
- муниципальных общеобразовательных организаций	9	9	0
- муниципальных дошкольных образовательных организаций	18	18	0
Доля оснащённости муниципальных общеобразовательных организаций города системой контроля и управления доступом (турникет) (нарастающим итогом)	7,6	7,6	0
Увеличение на территории города пунктов автоматизированной системы центрального оповещения населения (нарастающим итогом)	17	17	0
Повышение уровня оповещения населения города путем приобретения технических средств нового поколения (охват с нарастающим итогом)	80	80	0
Укрепление материально-технической базы сборно-эвакуационных пунктов и пунктов временного размещения, расположенных на территории города (нарастающим итогом)	10	10	0
Оснащённость аварийно-спасательным инвентарем и оборудованием поисково-спасательного отделения МКУ «УГЗ» (нарастающим итогом)	55	55	0
Оснащённость омбудированием, специальной одеждой и обувью поисково-спасательного отделения МКУ «УГЗ» (нарастающим итогом)	100	100	0
Доля оснащённости муниципальных учреждений физической культуры и спорта города автоматической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения и их обслуживание	79,4	79,4	0
Доля оснащённости муниципальных учреждений физической культуры и спорта города охранными инженерными средствами и их обслуживание (нарастающим итогом):			
-контрольно-пропускными пунктами для граждан и оборудование их необходимыми техническими средствами	75,1	0	-100 *
- системой видеонаблюдения	75,1	0	-100 *
Количество стадионов города с ограждениями, отвечающими требованиям безопасности (нарастающим итогом)	2	0	-100 *
Количество печатной и сувенирной продукции (грамоты, сувенирная продукция), приобретенной в рамках проведения мероприятий	705	0	-100 *
Количество ограниченно готовых защитных сооружений расположенных на территории города Димитровграда Ульяновской области (ежегодного)	3	4	-100 *

* Будет выполнено в 3-м квартале

** Полиграфическая продукция приобретена по более низкой цене

Мероприятия муниципальной программы реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам года в полном объеме.

4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

В соответствии с бюджетом города в 2022 году предусмотрена реализация мероприятий:

- проведение комплекса работ по очистке двух прудов в «Рыба-парке» (276,61158 тыс.руб.). В муниципальную программу вносятся соответствующие изменения.

- проведение комплекса работ по очистке водоема по ул.Масленникова (127,21368 тыс.руб.). В муниципальную программу вносятся соответствующие изменения.

- по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (72,384 тыс.руб.). Договоры обязательного страхования гражданской ответственности будут заключены в 4 квартале 2022 года.

- по акарицидной обработке ООПТ города (25,23756 тыс.руб.). Договор будет заключен в 3 квартале 2022 года.

В соответствии с государственной программой Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области» в 2022 году предусмотрено предоставление субсидий в размере 7672,68 тыс.руб. на реализацию мероприятия по расчистке водных объектов в рекреационной зоне «Рыба-парк», по расчистке водного объекта, расположенного на ул. Масленникова (между домами № 62 «А» и № 64).

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	2022		Отклонение фактического значения от планового, %
	план	факт	
Количество водных объектов, расположенных на территории города, состояние которых было улучшено (ежегодно)	2	0	-100 *
Количество разработанной проектно-сметной документации по экологической реабилитации водоемов	1	0	-100 **
Количество благоустроенных родников	1	0	-100 **
Количество разработанных проектов деклараций безопасности гидротехнических сооружений	4	0	-100 **
Количество утвержденных (действующих) деклараций безопасности гидротехнических сооружений	5	1	-80 ***
Наличие страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца особо опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ГТС) (ежегодно)	5	0	-100 ****
Доля защищенного населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, в результате мероприятий по повышению безопасности гидротехнических сооружений,%	100	20	-80 ***
- в городских лесах (противопожарная безопасность)	8	0	-100 **
Количество ООПТ, обработанных от клещей (ежегодно)	2	0	-100 *****
Улучшение экологического состояния особо охраняемой природной территории местного значения	2	0	-100 **
Улучшение экологического состояния территории городских лесов	159,6175	0	-100 **

* Выполнение мероприятий запланировано на август-октябрь 2022 года

** Бюджетом города данное мероприятие не предусмотрено

*** Декларация безопасности ГТС на ручье Ир (плотина озера Лесное) разработана в 2021 г., утверждена в Ростехнадзором.

Бюджетом города разработка деклараций остальных 4 ГТС не предусмотрена

**** Договоры обязательного страхования гражданской ответственности заключены 20.12.2021. В 2022 году договоры будут заключены в декабре 2022 года.

***** Договор будет заключен в августе 2022 года

В муниципальную программу также включены мероприятия, направленные на повышение экологической безопасности территории города от негативного воздействия вод, обеспечение сохранности природного комплекса особо охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов города. Бюджетом города данные мероприятия не предусмотрены. В муниципальную программу внесены изменения в части приведения ее в соответствие с бюджетом города (постановление Администрации города от 04.07.2022 №1796 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 №3147»).

5. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Дмитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Руководитель: Исполняющий обязанности Первого заместителя Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Достигнуть плановых показателей по расселению аварийного жилья по этапу 2020 года (расселить 26 квартир и 65 человек) планируется по окончанию судебных разбирательств с переселяемыми гражданами, что существенно затягивает сроки расселения. В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы планируется финансирование приобретения и выкуп жилых помещений по этапу 2022 года в сумме 135364,69725 тыс.руб. (99 123,88373 тыс.руб.– средства федерального бюджета, 36 240,81352 тыс.руб. – средства областного бюджета. В 2021-2022 годах планируется к расселению 1379,05 кв.м. Количество переселенных жителей в 2021-2022 годах– 109 чел.

Готовится аукционная документация для размещения заявок по покупке квартир. Проведение аукционов на приобретение благоустроенных квартир запланировано в 3 квартале 2022 года. По этапу 2022 года 28 граждан получают компенсационную выплату. Получена оценка выкупной стоимости 25 квартир, готовятся проекты постановлений о выкупе гражданам.

По оценке оставшихся 3х квартир внесены изменения в муниципальную программу по переселению граждан с целью финансирования мероприятий по оценке жилых помещений 3 гражданам. Готовится документация для определения выкупной стоимости 3х квартир.

Заключение 28 соглашений на выплату гражданам по этапу 2022 года планируется в 3 квартале 2022 года.

01.07.2022 был подписан договор на снос аварийного дома (ул.Ангарская,1).

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	2022 год		Отклонение фактического значения от планового %
	план	факт	
Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде (на начало года), чел.	528	528	0
Количество человек, переселенных из аварийных многоквартирных домов, чел.	109	0	-100 *
Доля граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, %	79	0	-100 *
Общая площадь расселенных жилых помещений аварийных многоквартирных домов, кв.м.	1379,05	0	-100 *
Ликвидация расселенного аварийного жилищного фонда	1230,94	0	-100 *

* По этапу переселения 2022-2023 года завершение реализации мероприятий планируется в 2023 году

В рамках реализации программного этапа 2022 года расселению подлежат 85 квартир. К приобретению планируется 57 квартира, 28 собственников получают компенсационную выплату.

6. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

В отчётном периоде проведено заседание конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) СО НКО на предоставление субсидий из бюджета. В 2022 году реализуются проекты, получившие поддержку в рамках муниципальной программы:

-«Уроки мужества, Дни воинской славы» (круглый стол, выставки, посещение родителей) - АНО комитет солдатский матерей «Сыновья»;

-«Лучики надежды нам 25» (социальная адаптация детей) - ДМОО инвалидов-опорников «Преодоление»;

-«Издание книги о Димитровградских спортсменах «Летопись славных побед» - Историко-культурный фонд «МЕЛЕКЕССЬ»;

-«Учебно – тренировочные сборы Слободская балка 2022 мотокросс» - АНО содействия развития физической культуры спорта и туризма «Наше дело»;

-«Нам песня общаться и жить помогает» (проведение концертов) - Ассоциация по социальной поддержке неработающих пенсионеров ДААЗ;

-«Развитие институтов гражданского общества» - Ассоциация ТОС;

-«Наше здоровье» - ДМОО «Попечительский совет ОГБОУ СПО ДТТТ им М.С. Чернова»;

-Праздники «От побед во дворе к победам в жизни» (День защиты детей, День победы, День семьи, День физкультурника, День знаний) - ТОС «Черемшан»;

-Праздник «От сердца к сердцу» - ОО Димитровградское городское отделение союза женщин России;

-«Сильна семья традициями» (конференция), опрос по качеству жизни, мастер-классы, проведение «Дня отца», «Мой папа самый лучший» - АНО содействия многодетным семьям г.Димитровграда «Все вместе».

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	2022 год		Отклонение фактического значения от планового %
	план	факт	
Количество реализуемых программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из бюджета города	7	10	+42,86
Количество проведённых в муниципальном образовании мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (ежегодно)	21	6	-71,4 *
Количество участников социально значимых программ и проектов, получателей социальных услуг социально ориентированных некоммерческих организаций (ежегодно)	7400	5920	-20 *

* Мероприятия выполняются в течение года.

Выделяемые субсидии на муниципальную программу смогут простимулировать и поддержать деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций по реализации социально-значимых проектов на территории города.

7. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»

Руководитель: руководитель аппарата – Малюгин А.А.

Разработчик: отдел безопасности Администрации города.

В первом полугодии 2022 года мероприятия муниципальной программы не реализовывались. В 3 квартале 2022 года планируется проведение антикоррупционных мероприятий с объёмом

финансирования 40,0 тыс. руб. (исполнитель МКУ «Комитет по делам молодежи города Димитровграда»).

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	2022 год		Отклонение фактического значения от планового %
	план	факт	
Количество рекламных баннеров антикоррупционной направленности (шт.)	6	0	-100 *
Количество печатной и сувенирной продукции (грамоты, благодарственные письма, призы), приобретенной в рамках проведения антикоррупционных мероприятий (шт.)	1030	0	-100 **
Количество информационно-методического материала антикоррупционной направленности: - брошюр – памяток (шт.)	800	0	-100 *
Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих (в том числе впервые поступивших на муниципальную службу) в должностные обязанности, которых, входит участие в противодействии коррупции (чел.)	2	0	-100 *
Доля жителей города Димитровграда Ульяновской области, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в городе Димитровграде Ульяновской области (по данным социологических исследований (%))	28	0	-100

* Значение показателя будет скорректировано в связи с тем, что лимиты не заложены в бюджет

** Планируется во 3 квартале

По причине отсутствия финансирования из бюджета города на 2022 год не выполнены мероприятия «Проведение социологических исследований на территории города Димитровграда Ульяновской области, в целях оценки уровня коррупции в муниципальном образовании «Город Димитровград» Ульяновской области» и «Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции». Плановые значения индикаторов достигнуты в неполном объеме.

8. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Ежемесячно выполняются работы по содержанию дренажной системы (прочистка 50 м.), автомобильных дорог (1698275,23 кв.м.), кладбищ (3 шт.), парков, скверов (673398,8 кв.м.), фонтанов (4 шт.). Проводятся работы по поддержанию в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города (254,0 км.), обеспечению бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города.

Проведен аукцион на ремонт 74982,50 кв.м. асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек (110090,44692 тыс. руб.). В соглашении и договорах подрядчика предусмотрен технический надзор за ремонтом асфальтобетонного покрытия. Заключены договоры на посадку 39156 шт. цветочных культур (589,88972 тыс.руб.). Заключен контракт по нанесению 13883,90 кв.м. горизонтальной разметки на основные магистральные улицы города (2200,50882 тыс.руб.).

За январь-июнь 2022 года выполнены работы по обработке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 1732 тоннами пескосоляной смесью (3669,2016 тыс.руб.). Заключен контракт на отлов безнадзорных домашних животных (524,0 тыс.руб.), объявлен аукцион на отлов безнадзорных домашних животных (342,407тыс.руб.).

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	2022		Отклонение фактического значения от планового %
	план	факт	
Площадь асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек, отвечающих нормативным требованиям, кв.м.	37361,2	0	-100
Протяженность нанесенной горизонтальной разметки, кв.м.	27172,1	0	-100
Площадь содержания автомобильных дорог, кв.м.	1698275,23	1698275,23	0
Обработка асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог песко-соляной смесью, тн.	2331,0	1732,0	-25,7
Количество проектно-сметной документации, разработанной для выполнения капитального ремонта муниципальных помещений, ед.	2	0	-100
Количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт, ед.	11	0	-100
Прочистка дренажных перфорированных труб, м.	50	50	0
кладбищ, шт.	3	3	0
парков, скверов, кв.м.	673398,8	673398,8	0
фонтанов, шт.	4	4	0

Количество высаженной цветочной рассады, шт.	44955	0	-100
Поддержание в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города, кв.м.	254	254	0
Обеспечение бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города, %.	100	100	0
Количество отловленных на территории города безнадзорных домашних животных, ед.	2151	0	-100
Количество устроенных контейнерных площадок, ед.	1	1	0
Количество муниципальных услуг, предоставляемых Комитетом по ЖКК, ед.	6	6	0
Освоение бюджетных средств по обеспечению функций органа местного самоуправления (Комитет по ЖКК и подведомственные учреждения), %	100	36,4	- 63,6

На отчетную дату финансирование основных мероприятий программы предусмотрено в минимальном размере. Значения показателей «Количество муниципальных помещений, для которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт», «Количество муниципальных помещений, в которых проведено техническое обследование» и «Количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт» будут достигнуты до конца текущего года.

9. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Строительство нового пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда» по мероприятию «Инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы» заключен муниципальный контракт от 04.05.2022 год №0168300013022000168/22 с ООО «Энергия Проект».

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	2022 год		Отклонение фактического значения от планового %
	план	факт	
Государственная экспертиза	1	0	-100
Инженерные изыскания	1	0	-100
Проектные работы (проектная и рабочая документации)	1	0	-100

Срок исполнения - в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня заключения контракта.

10. Муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Управление по делам культуры и искусства.

В 2022 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс.человек для Димитровградского драматического театра выделены субсидии в сумме 2144,9 тыс.руб. Софинансирование из областного бюджета составляет 536,3 тыс.руб., софинансирование из бюджета города – 141,2 тыс.руб. По итогам 1 полугодия 2022 года заключены 15 договоров на предоставление авторских прав, авторского вознаграждения, услуг режиссера на постановку спектаклей на сумму 1 770,281 тыс.руб. (оплачено 1 508,927 тыс.руб.). Заключены 7 договоров на приобретение танцевальной обуви, поставку ткани, изготовление декораций, приобретение материалов на сумму 637,839 тыс.руб. (оплачено 488,839 тыс.руб.)

По итогам отбора в 2022 году на создание модельных библиотек в рамках реализации Национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделены субсидии в сумме 5000,0 тыс.руб., софинансирование из бюджета города составляет 208,4 тыс.руб. Средства будут направлены на ремонт помещения, приобретения оборудования, мебели и пополнения книжного фонда для Библиотеки «Информационно-досуговый центр» (ул.Черемшанская,114). По итогам 1 полугодия 2022 года заключены: 5 контрактов на поставку книг для пополнения фонда библиотеки новыми изданиями на сумму 800,00 тыс.руб. (оплачено), 2 контракта на оказание услуг по оформлению подписки на периодические издания для пополнения фонда библиотеки новыми изданиями на сумму 26,85576 тыс.руб.(оплачено), заключен контракт на ремонт помещения на сумму 2 986,67853 тыс.руб.(оплата после проведения ремонтных работ), заключены 3 контракта на приобретение мебели (мягкая, офисная, библиотечная) на сумму 681,17541 тыс.руб.(оплачено 652,96671 тыс.руб.), заключены 3 контракта на поставку оборудования на сумму 741,899 тыс.руб. (оплачено 701,399 тыс.руб.)

В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»), обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры,

туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» выделены субсидии в сумме 6689,00 тыс.руб. на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов. Софинансирование из бюджета города составляет 278,70 тыс.руб. По итогам 1 полугодия 2022 года заключены 8 контрактов на поставку музыкальных инструментов (флейт, скрипок, баянов, щипковых музыкальных инструментов, гитар, саксофонов, цифрового пианино) на сумму 4 750,96988 тыс.руб. (оплачено 3 194,96988 тыс.руб.), заключен контракт на поставку кресел для зрительского зала на сумму 1 280,37412 тыс.руб.(оплата после поставки), заключен контракт на поставку техники (проектор, экран, ноутбук, МФУ) на сумму 433,650 тыс.руб. (оплачено), заключен контракт на поставку учебно-методической литературы на сумму 255,606 тыс.руб. (оплачено).

В 2022 году в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» были выделены субсидии (355,9 тыс.руб.) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации. Софинансирование из бюджета города составило 88,975 тыс.руб. По итогам 1 полугодия 2022 года заключено 4 контракта на комплектование книжных фондов библиотек новыми изданиями на сумму 444,875 тыс.руб. (оплачено 369,03522 тыс.руб.).

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	Отчетный 2022 год		Отклонение фактического значения от планового %
	план	факт	
Удельный вес жителей города, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях	85	83	-2,35
Количество участников творческих коллективов	540	525	-2,78
Количество клубных формирований	27	26	-3,70
Количество спектаклей для детей	107	38	-64,49
Количество зрительских посещений	31 240	8 715	-72,1
Количество спектаклей на стационаре	196	90	-54,08
Количество зрительских посещений на выездных спектаклях в пределах области	6 384	335	-94,75
Выездные спектакли в пределах области	106	5	-95,28
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и искусства (ежегодно)	1	0	-100
Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы (ежегодно)	2	0	-100
Количество учащихся ДШИ, ДХШ	1 707	1 828	+7,09
Количество учащихся ДШИ, ДХШ принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней	78	47	-39,74
Количество творческих коллективов ДШИ	47	47	0,00
3.4. Количество проведенных концертов, выставок	390	200	-48,72
Количество школ искусств для которых приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы (ежегодно)	1	1	0
Количество школ искусств, в которых проведены ремонтные работы	2	0	-100
Количество проведенных экспертиз здания технического состояния	1	1	0
Количество посещений библиотек зарегистрированными пользователями	264 340	133 090	-49,65
Темп роста посещения библиотек	1,1	0,75	-2
Количество документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача)	616 000	339 572	-44,87
Выполнение информационных запросов пользователей библиотек	5 850	2 407	58,85
Количество посетителей ДКМ	30 000	18 044	-39,85
Количество экскурсий	572	503	-12,06
Количество выставок	45	38	-15,56
Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту (ежегодно)	1	0,75	-25
Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы	3	0	-100
Количество экспонируемых предметов и коллекций.	1270	1270	0
Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	90	90	0
Увеличение посещаемости учреждений культуры	40	40	0,00
Количество пользователей архивной информацией	4 300	2 304	-46,42
Количество архивных документов постоянного срока хранения	810	395	-51,23
Количество выездных консультаций по формированию, описанию и обеспечения сохранности документов	7	8	14,29

За период январь-июнь 2022 года в подпрограмме «Организация культурного досуга населения города Димитровграда Ульяновской области» некоторые индикаторы выполнены не в полном объеме, так как количество посещений было ограничено в связи с работой в условиях сложной эпидемиологической ситуацией и разрешенной наполняемостью зала в 50%. В подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области» перевыполнение индикатора «Количество учащихся ДШИ, ДХШ» связано с увеличением количества потребителей муниципальной услуги ДХШ, за счет востребованности данной услуги. В подпрограмме «Сохранение культурного и исторического наследия» индикаторы «Количество

посетителей ДКМ» и «Количество выставок» перевыполнены за счет привозных выставок и за счет введения программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта».

Мероприятия муниципальной программы реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты в полном объеме.

11. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: руководитель аппарата - Малюгин А.А.

Разработчик: отдел муниципальной службы и кадров Администрации города.

Во 2 квартале 2022 года организовано обучение 16 муниципальных служащих Администрации города и её отраслевых (функциональных) органов по дополнительному профессиональному образованию в АНО ОДПО «Корпоративный университет Ульяновской области» по программе «Навыки эффективного управления».

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	2022		Отклонение фактического значения от планового %
	план	факт	
Численность муниципальных служащих, чел.	120	120	0
Численность технических работников, чел.	119	108	-9,2 *
Текущесть кадров (муниципальные служащие), %	22	5,0	-77,2 **
Текущесть кадров (технические работники), %	17,6	6,5	-63 **
Доля муниципальных служащих, прошедших плановую диспансеризацию, %	100	0	-100 **
Количество муниципальных служащих/технических работников, получивших дополнительное профессиональное образование за счет средств бюджета города (всего), чел.	15	16	+6,66

* Оптимизация штатной численности работников

** Значение показателя будет достигнуто в конце года

В связи с отсутствием лимитов мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих и проведение мероприятий по развитию корпоративной культуры не проведены. При условии финансирования муниципальной программы мероприятия будут выполнены до конца 2022 года.

12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Комитет по физической культуре и спорту.

Значение показателя «Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом» за 1 полугодие 2022 года составило 44,1%, что ниже планового показателя на 10,2 %. Значение показателя «Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания» в отчетном периоде составило 1209 человек, что больше планового показателя на 13,5 % (144 человека).

Доход от оказания платных услуг населению подведомственными учреждениями за 1 полугодие 2022 года составил 4041,4 тыс. руб., что на 5614,4 тыс. руб. ниже планового показателя 2022 года, но на 514,3 тыс. руб. выше объёма дохода, полученного в аналогичном периоде 2021 года (3527,1 тыс. руб.). Количество потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта в отчетном периоде составило 11306 человек, что ниже плана 2022 года на 5034 человек и на 2595 человек ниже соответствующего периода 2021 года (13901 человек). Снижение значений данных индикаторов обусловлено действующими в 1 квартале 2022 года противоэпидемическими ограничительными мерами. Количество воспитанников муниципальных спортивных школ города увеличилось с 2222 человек на 01.01.2021 года до 2356 человек – на 01.07.2022 года (+134 человека или 6,0%). За 1 полугодие 2022 года в городе проведено 74 спортивно-массовых мероприятий (-23 к уровню 2021 года), в том числе 64 муниципальных, 8 региональных, 2 всероссийских. Снижение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий обусловлено действием в феврале – марте 2022 года ограничительных противоэпидемических мер (муниципальные соревнования не проводились). Число участников спортивно-массовых мероприятий свыше 6700 чел. (соответствующий период 2021 года – свыше 9000 человек).

На территории города в рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт – норма жизни») в 2022 году осуществляется реализация мероприятия «Адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд». Всего для реализации регионального проекта в консолидированном бюджете на 2022 год предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 1052,63158 тыс. рублей (820,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 180,0 тыс. руб. – средства областного бюджета и 52,63158 тыс. руб. – средства

муниципального бюджета). Средства используются на мероприятия адресной финансовой поддержки МБУ СШ г. Димитровграда им. Ж.Б. Лобановой, осуществляющего подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Осуществляется закупка спортивного инвентаря и экипировки: ковер борцовский для отделения спортивной борьбы (греко-римская борьба), место приземления для прыжков в высоту для отделения легкой атлетики, экипировка легкоатлетическая и борцовская, костюмы спортивные парадные, шорты шлемы, перчатки, защиты на голень для самбо, бандажи, маты гимнастические, турники, брусья навесные, стенки гимнастические и хореографические, копыя легкоатлетические, скакалки, эспандеры и другой инвентарь). За период с января по июнь 2022 года показатели регионального проекта «Спорт-норма жизни» проекта по городу Димитровграду составили следующие значения:

-«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет» - 44,1% (план – 49,1%);

-«Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» - 49,4% (план – 48,8 %).

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	Отчетный 2022 год		Отклонение фактического значения от планового %
	план	факт	
Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	49,1	44,1	-10,2 *
Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания, чел.	1065	1209	+13,5 **
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, %	8,8	9,9	+12,5 ***
Доля жителей города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов ГТО, %	15	0	-100 ****
Число потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, чел.	16340	11306	-30,8 *
Увеличение доли дохода бюджета города от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями физической культуры и спорта, тыс.руб.	9655,8	4041,4	-58,1
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	100	100	-
Степень выполнения индикаторов муниципальной программы, %	100	100	-
Доля оснащенности муниципальных учреждений физической культуры и спорта охранными инженерными средствами и их обслуживания:			
-охранной телевизионной системой, %	39,6	39,6	-
-стационарными металлообнаружителями и металлоискателями, %	11,9	11,9	-
-контрольно-пропускными пунктами для граждан и оборудование их необходимыми техническими средствами, %	6,9	6,9	-
-системой экстренной связи, %	40,4	40,4	-

* Действующие противоэпидемические ограничительные меры. Закрытие ДС «Дельфин» (текущий ремонт) и стадиона «Старт» (капитальный ремонт)

** Повышение качества спортивной подготовки и мастерства воспитанников спортивных школ и федераций

*** Повышение заинтересованности лиц с ограниченными возможностями здоровья в реабилитационных мероприятиях путем занятий физической культурой и спортом

**** Отдел по реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) создан в феврале 2022 года при МАУ «СК «Нейтрон». В течение марта - мая 2022 года осуществлялись мероприятия по организации работы отдела с учетом мероприятий Дорожной карты, разработанной Министерством физической культуры и спорта РФ. Данный индикатор будет выполнен в полном объеме в течение года.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. В течение года все запланированные программные мероприятия и индикативные показатели будут выполнены.

13. Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Общественные территории.

Работы по благоустройству парка «Рыба-парк» по ул.Строителей 21а, (1 этап) завершены. Установлены МАФ (скамьи, урны), 3 информационных стенда, устройство площадки для выгула собак, установлено ограждение территории препятствующие въезду машин. Благоустройство общественной территории «Аллея журналистов» по ул. Западной - заключен муниципальный контракт с ИП Ибрагимов А.И. от 19.11.2021 №0168500000621004000 по замене асфальтового покрытия, установка столбов освещения, лавок и урн, парковка для велосипедов. Благоустройство парка

«Прибрежный» по ул. Дрогобычской, 24а, заключен муниципальный контракт с ИП Шатских М.А. от 10.01.2022 №0168500000621004950 по планировочным работам.

Дворовые территории.

В 2022 году проведена работа по постановки на кадастровый учет, границ придомовых территорий не имеющих границ. Заключены контракты по благоустройству 30 дворовых территорий: пр-т. Димитрова 29,8,10, ул. Королева 9, ул. Курчатова 12,2, пр-т Ленина 13А, 41В,38,30, ул. Октябрьская 48,58, ул. Черемшанская 96, ул. Куйбышева 278,255А, 284А, ул. Лермонтова 18, ул. Западная 28, ул. Победы 10А, ул. Московская 48, Баданова 79А, Гвардейская 29, М.Тореза 5Б, Автостроителей 50, 38, ул. Циолковского 5, ул. Гончарова 10, ул.Пронина 12, ул.Восточная 36, ул. Луговая 26.

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	Отчетный 2022 год		Отклонение фактического значения от планового %
	план	факт	
Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом), Ед.	298	0	-100
Площадь благоустроенных дворовых территорий(нарастающим итогом), тыс.кв.м.	216,621	0	-100
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %	20,231	0	-100
Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий (за год), чел/час	201,853	0	-100
Софинансирование за счет безвозмездных перечислений заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня работ	не менее 2,5	0	-100
Количество благоустроенных территорий общего пользования города(нарастающим итогом), Ед.	60	1	-98,3
Площадь благоустроенных территорий общего пользования города(нарастающим итогом), тыс.кв.м.	942,132	91, 772	-90,3
Доля площади благоустроенных территорий общего пользования города к общей площади общественных территорий, %	34,148	0	-100
Количество благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом)	3	0	-100
Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (включая объекты блокированной застройки), муниципального образования, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) (нарастающим итогом)	6	0	-100
Количество объектов подлежащих инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (включая объекты блокированной застройки), муниципального образования, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) (нарастающим итогом)	50	0	-100
Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (включая объекты блокированной застройки), муниципального образования, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) от общего количества индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (включая объекты блокированной застройки), муниципального образования, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)	0,59	0	-100

Значения индикаторов будут достигнуты до конца года.

14. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Капитальный ремонт стадиона «Старт» с укладкой искусственного покрытия и легкоатлетических беговых дорожек» по мероприятию «Капитальный ремонт по смете» заключен договор от 12.05.2022 № 7 с ООО «Экополис» (599,41914 тыс.руб.). В рамках данного договора выполнены работы по устройству резинового покрытия с напылением. Работы выполнены в полном объеме.

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	2022		Отклонение фактического значения от планового %
	план	факт	
Капитальный ремонт спортивных сооружений, ед.	1	1	-

В 3 квартале планируется заключение договоров на выполнение работ по благоустройству территории и нанесению горизонтальной разметки.

15. Муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Объект «Строительство автомобильной дороги по ул.Мостовой от ул.Московской до пр.Автостроителей в г.Димитровграде». На основании протокола № 2 от 25.03.2022 с совещания по

вопросам выполнения мероприятий по строительству было решено, что в связи с длительностью процедур и значительной стоимостью изъятия земельных участков для строительства автомобильной дороги по ул.Мостовой исключить из проекта Соглашения между Министерством транспорта Ульяновской области и МО «город Димитровград», а также из муниципальной программы № 3144 «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области» мероприятия по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул.Мостовой (от ул.Московской до пр.Автостроителей)».

По объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальная (от пр. Ленина до ул. Курчатова)» заключен муниципальный контракт от 12.05.2022 № 0168300013022000170 с ООО «ИНЖДОР» (4908,75 тыс.руб.). Срок выполнения работ 180 календарных дней со дня заключения контракта.

По объекту «Устройство автомобильного проезда между ул. 2-ой Пятилетки и ул. Свирская в г. Димитровграде» по мероприятию «Разработка проектной документации с проведением экспертизы сметной документации» и по объекту «Ремонт автомобильной дороги с восстановлением электроосвещения по ул.Куйбышева до ул. Шишкина» по мероприятию «Выполнение работ по ремонту» пакет документов согласован с Комиссией по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города. Заключение договора планируется в 3 квартале 2022 года.

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	2022		Отклонение фактического значения от планового %
	план	факт	
Проведение инженерно-изыскательских работ, ед.	1	0	-100 *
Разработка проектной документации, ед.	2	0	-100 *
Государственная экспертиза проектной и сметной документации, ед.	1	0	-100 *
Экспертиза сменной документации, ед.	1	0	-100 **
Ввод в эксплуатацию электроосвещения	2,6 км	0	-100 **

* Срок выполнения работ 180 календарных дней со дня заключения контракта.

** Заключение договора планируется в 3 квартале 2022 года

16. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе Димитровграде, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и предоставлением выплат на заявительной основе, мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2022 год, выполнены не в полном объеме. В целях привлечения работников муниципальных учреждений для участия в программе регулярно проводятся консультации по вопросу получения единовременной выплаты для приобретения жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов. Информация о реализации муниципальной программы размещается в СМИ, в сети интернете, на официальном сайте Администрации города. В отчетном периоде проконсультировано 27 работников муниципальных учреждений, заявления о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения не поступали.

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	2022		Отклонение фактического значения от планового %
	план	факт	
Общее количество работников муниципальных учреждений, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обратившихся за консультацией по вопросу приобретения жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов с участием выплаты.	63	27	-57,14 *
Количество работников муниципальных учреждений, приобретающих на территории города Димитровграда Ульяновской области жилое помещение, с помощью ипотечного кредита с участием выплаты по плану муниципальной программы.	5	0	-100 **
Количество работников муниципальных учреждений, получивших выплату	5	0	-100 **

* Мероприятие реализуется в течение года.

** Выплаты предоставляются на заявительной основе в течение года

17. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Исполняющий обязанности Первого заместителя Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Плановые показатели за январь - июнь 2022 год по курируемым и администрируемым Комитетом по управлению имуществом города (далее – Комитет)и доходным источникам составляют 68 081,20

тыс. руб., фактическое поступление составило 67 686,57 тыс. руб. (99,42 % от плана). Невыполнение либо перевыполнение плана выявлено по следующим доходным источникам:

1. Доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена. За январь-июнь 2022 года плановые показатели составляют 15 414,70 тыс. руб., фактически поступило 16 255,26 тыс. руб. или 105,45%.

2. Доходы от аренды муниципальных земельных участков. За 6 месяцев 2022 года плановые показатели составляют 1 478,10 тыс. руб., фактически поступило 1 258,09 тыс. руб. Невыполнение плана на 220,01 тыс. руб. или 14,88% связано с инвентаризацией и уточнением платежей поступивших в 2021 году. Платеж в размере 263,50 тыс. руб. был уточнен на КБК пени. В связи с предоставлением двух земельных участков по поручению Правительства Ульяновской области под инвестиционный проект без торгов по льготным условиям размер выпадающих доходов составит 6956,8 тыс.рублей (южнее земельного участка по пр.Ленина, 1, 73:23:011901:222, площадь 70247 кв.м, ул.Менделеева 95, 73:23:011901:672, площадь 15334 кв.м), ранее изъятых у арендатора в связи с задолженностью и планируемых к реализации посредством торгов под строительство многоэтажных домов. С целью поступления в бюджет города дополнительных доходов Комитетом проводятся мероприятия по реализации права аренды на земельные участки путем проведения торгов:

-объявлен аукцион на право заключения договоров аренды 7 земельных участков, в том числе по 2 земельным участкам (ул. Куйбышева, 285 и 287) аукцион объявляется повторно, так ранее был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Начальный размер ежегодной арендной платы составляет 1068,46 тыс. руб. Проведение аукциона запланировано в июле 2022 года;

-06.05.2022 состоялся аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресам ул. Куйбышева, 2/7, на территории садоводческого товарищества «Прибрежный». Размер ежегодной арендной платы составляет 1847,19 тыс. руб.;

-аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков (ул.Алтайская, 33, 33А, 35) признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

В настоящее время проводится оценка стоимости права аренды двух земельных участков, объявление аукциона планируется в августе 2022.

В рамках совместной работы с отделом судебных приставов по городу Димитровграду 24.05.2022 Комитетом подготовлен и направлен в адрес УФССП акт сверки исполнительных производств возбужденных в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. 27.06.2022 от судебных приставов поступил акт сверки указанных исполнительных производств. Предоставленная информация будет проанализирована и оказано содействие судебным приставам исполнителям по скорейшему взысканию задолженности и окончанию исполнительных производств. В июле 2022 года Комитетом будет подготовлен и направлен в адрес УФССП следующий список физических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях сверки исполнительных производств.

3. Доходы от аренды муниципального имущества. За январь-июнь 2022 года плановые показатели составляют 14 935,10 тыс. руб., фактически поступило 15 343,78 тыс. руб. или 102,74%. В целях недопущения образования задолженности и её сокращению Комитет предоставляет акты сверки, ведет претензионно-исковую работу, проводит оповещение арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате более одного месяца. За период с 01.01.2022 по 30.06.2022 была проведена работа с 1317 должниками, общая сумма поступлений составила 1 530,5 тыс. руб.

4. Наем муниципального жилищного фонда, разрешение на использование. В январе-июне 2022 года плановые показатели 1 001,80 тыс. руб., фактически поступило 1 454,34 тыс. руб. Перевыполнение составило 452,54 тыс. руб. или 45,17% и связано с поступлением оплаты по разрешению на использование земельного участка.

5. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. План на январь - июнь 2022 года – 590,80 тыс. руб., факт 1 152,27 тыс. руб. За шесть месяцев 2022 года Комитетом было реализовано 74 земельных участка. Перевыполнение по данному доходному источнику связано с заключением соглашений о перераспределении земель на основании статей 39.28 и 39.29 Земельного кодекса РФ, постановления Правительства Ульяновской области от 10.04.2015 №156-П. Общая сумма поступлений в рамках заключенных соглашений составила 338,65 тыс. руб.

6. Доходы от приватизации муниципального имущества. План на 6 месяцев 2022 года – 4 189,70 тыс. руб., факт 3 490,89 тыс. руб. или 83,32%. Невыполнение плановых показателей по данному доходному источнику связано с тем, что аукцион по продаже объектов муниципального недвижимого имущества признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. На 15.07.2022 года запланировано проведение аукциона по продаже следующих объектов:

- нежилое здание, кадастровый номер 73:23:011309:175, площадью 339,9 кв.м. с земельным участком площадью 1573 кв.м с кадастровым номером 73:23:011310:64 (ул. Мелекесская, 34Б);

- 8666/10000 долей нежилых помещений (позиции №№3-9, 16-18, 20, 23-26 согласно техническому паспорту от 26.12.2008), общей площадью 309,3 кв.м, с кадастровым номером 73:23:011601:727, что составляет 268,03 кв.м. (ул. Гагарина, 141);

- незавершенный строительством склад, площадью 5388,50 кв.м, кадастровый номер 73:23:0126223:63, с земельным участком площадью 13464 кв.м с кадастровым номером 73:23:012622:109 (пр. Автостроителей, 94).

- нежилое здание, кадастровый номер 73:23:011309:153, площадью 155,3 кв.м. с земельным участком площадью 470 кв.м. с кадастровым номером 73:23:011310:63 (ул. Прониной, 21А).

Ориентировочная сумма поступлений составит 8 851,00 тыс. руб.

7. Доходы, получаемые в виде платы за размещение НТО, СНТО. План на январь-июнь 2022 года – 339,40 тыс. руб., факт 330,46 тыс. руб. В постоянном режиме проводится обзвон арендаторов и предоставление актов сверки.

8. Пени за несвоевременную оплату арендных платежей, неосновательное обогащение.

План на 6 месяцев 2022 года составляет 831,6 тыс. руб., факт поступлений 980,82 тыс. руб. Перевыполнение по данному доходному источнику связано с уточнением платежей поступивших в 2021 году от судебных приставов исполнителей, с КБК аренды муниципальных земельных участков на КБК пени.

9. Земельный налог. План на январь-июнь 2022 года – 26 000,00 тыс. руб., факт – 24 617,00 тыс. руб. Невыполнение (5,32%) связано с предоставлением льгот согласно ст. 2 Федерального закона от 08.06.2020 №172-ФЗ, оспариванием собственниками кадастровой стоимости земельных участков, наличием должников.

10. Налог на имущество физических лиц. План на январь-июнь 2022 года – 3300,0 тыс. руб., факт 2 770,2 тыс. руб. В целях сокращения недоимки по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц Комитетом совместно с МИФНС №7 по Ульяновской области проводятся заседания комиссии по работе с должниками, оповещение должников путем телефонной связи и посредством электронной почты.

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	2022		Отклонение фактического значения от планового %
	план	факт	
Выполнение годовых плановых назначений по администрируемым статьям доходов муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области от использования и распоряжения муниципальным имуществом.*	100	99,42	-0,58 *
Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям в сфере представления и защиты имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования «Город Димитровграда» Ульяновской области от общего количества предъявленных исковых заявлений в сфере имущественных отношений	100	56	-44 **
Доля объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны города Димитровграда, учтенных в Реестре муниципального имущества города Димитровграда, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества города Димитровграда	35	39,4	12,57
Количество земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности	420	470	11,90
Площадь земельных участков, подготовленных к реализации	1424,6	1424,6	-

* Задолженность арендаторов, отмена торгов.

** Работа проводится в течение года.

18. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Исполняющий обязанности Первого заместителя Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Управление финансов и муниципальных закупок.

С 01.01.2022 по 30.06.2022 года на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд было выделено 103 392,4 тыс. руб. Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 93 365,22 тыс. руб., в том числе:

-356 электронных аукционов, общая сумма выделенных средств 103 392,4 тыс. руб., сумма муниципальных контрактов победителей 93 365,22 тыс. руб., экономия составила 10 027,18 тыс. руб. или 10,01 %;

Сумма экономии по всем проведенным процедурам с начала 2022 года (с учетом многолетних процедур) – 10 027,18 тыс. руб. или 10,01 %.

Доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств – 21,4%.

По итогам проведенных процедур было составлено 356 протоколов заседаний Единой комиссии по осуществлению закупок за 2022 год.

Проведено 1444 предварительных экспертизы и подготовлено 1444 заключения на технико-экономические задания, проекты муниципальных контрактов, договоров (проектов договоров) заказчиков для рассмотрения на рабочей группе по рассмотрению обоснованности и эффективности использования средств бюджета города за 2022 год.

В 1 полугодии 2022 года проведено 4 семинара по теме муниципальных закупок.

В 1 полугодии 2022 года был привлечен бюджетный кредит (52200,0 тыс. руб.) по ставке 0,01% годовых, а также средства областного бюджета на погашение долговых обязательств в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций (511039224,13 руб.).

Сумма муниципального долга по кредитам на 01.07.2022 года изменилась и составила 1074,28 млн.руб. Средства были перечислены из бюджета Ульяновской области 30.06.2022. Погашение обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, было осуществлено 01.07.2022 года.

Оплата процентов за пользование коммерческим кредитом за 1 полугодие 2022 года составила 15034,35 тыс. руб.

Оценка значений индикаторов:

Название индикатора, единица измерения	2022		Отклонение фактического значения от планового %
	план	факт	
Отношение предельного объема муниципального долга города к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений	95	105,8	+10,8
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города к утвержденному годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций предоставляемых из областного бюджета	3,5	0,82	-2,68 *
Доля бюджетных ассигнований консолидированного бюджета муниципального района (городского округа), представленных в программном виде в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и областного бюджета)	Не менее 85	83,98	-1,02
Количество несостоявшихся конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (не подано ни одной заявки на участие в закупке) в общем количестве объявленных и размещенных процедур, не более, закупок в год	98	68	-30,6 **
Количество муниципальных контрактов, заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (подана одна заявка на участие в закупке), не более, закупок в год	210	154	-26,7**
Количество обучающих семинаров с целью сокращения количества удовлетворенных жалоб, поступивших в контрольный орган в сфере закупок на действия заказчика, не менее, семинаров в год	10	4	-0,6 ***

* Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы равномерными платежами до конца года.

** Снижение оценивается положительно

Плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам 2022 года.

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

На реализацию муниципальных программ в 2022 году предусмотрено 2689243005,59 руб., в том числе:

- 856204761,81 руб.- бюджет города;
- 1487068170,42 руб.- областной бюджет;
- 344720029,81 руб. – федеральный бюджет;
- 1250043,55 руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

Фактическое исполнение на 01.07.2022 составило 1108547019,17 руб., в том числе:

- 389428581,16 руб.- бюджет города;
- 645116969,23 руб.- областной бюджет;
- 73537010,53 14495237,73 руб. – федеральный бюджет;
- 464458,25 руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

В четыре муниципальных программы интегрированы мероприятия региональных проектов:

-«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)» (направлен на достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Демография», муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»)

-«Формирование комфортной городской среды» (направлен на достижение соответствующих результатов реализации национального проекта «Жильё и городская среда», муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»),

-«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)» (направлен на достижение целей, показателей и результатов национального «Культура» (муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»),

-«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской области» на территории муниципального образования «Город Димитровград Ульяновской области» (направлен на достижение соответствующих результатов реализации национального проекта «Жильё и городская среда» (муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»).

В январе-марте 2022 года финансировалось 18 муниципальных программ из 21 принятой на 2022 год.

В отчётном периоде не финансировались следующие муниципальные программы:

-«Здоровый город» (постановление Администрации города от 17.09.2018 № 2001, срок реализации 2019-2023 годы);

-«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области» (постановление Администрации города от 30.09.2013 № 3158, срок реализации 2014-2023 годы);

-«Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области» (постановление Администрации города от 22.10.2019 № 2776, срок реализации 2020-2024 годы).

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ разработчикам муниципальных программ необходимо:

1. Обеспечить интеграцию мероприятий региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, в муниципальные программы города.

2. Обеспечить увеличение доли средств из вышестоящих бюджетов, привлекаемых для реализации муниципальных программ города.

3. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение изменений в муниципальные программы, касающиеся мероприятий текущего финансового 2022 года и планового периода 2023-2024 гг.

4. Обеспечить достижение плановых значений индикаторов эффективности реализации муниципальных программ.

5. Обеспечить своевременное размещение проектов муниципальных программ на общественное обсуждение в установленном Администрацией города порядке.

6. Обеспечить в 2022 году своевременную разработку проектов муниципальных программ на плановые периоды финансирования в случае завершения действующих муниципальных программ в 2022-2024 годах:

- муниципальная программа «Здоровый город» - сроки реализации 2019-2023 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – МКУ «Управление по реализации социальных программ»);

- муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – Управление образования);

- муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2019-2024 годы (руководитель – руководитель аппарата Малюгин А.А., разработчик – отдел муниципального контроля);

- муниципальная программа «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2020-2024 годы (руководитель - руководитель аппарата Малюгин А.А., разработчик – МКУ «Служба материально-технического обеспечения Администрации города Димитровграда»);

- муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2023 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик – МКУ «Служба охраны окружающей среды»);

-муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2020-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – МКУ «Управление по реализации социальных программ»);

-муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2022 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик – МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»);

-муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – Управление по делам культуры и искусства);

-муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – Комитет по физической культуре и спорту);

-муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2018-2024 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик – Комитет по жилищно-коммунальному комплексу);

-муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2024 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик - МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»);

-муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2022 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик - МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»);

-муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2019-2024 годы (руководитель – Исполняющий обязанности Первого заместителя Главы города Цивилев Д.Ю., разработчик Комитет по управлению имуществом города);

-муниципальная программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2023 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик - МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»).

7.Привести муниципальные программы в соответствии приоритетам и положениям, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области до 2030 года.