

**Аналитическая информация о реализации муниципальных программ
на территории города Димитровграда Ульяновской области за январь-март 2023 года**

Наименование программы	Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.04.2023, руб.
1.Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	1800704641,01	285835859,87
	<i>муниципальный</i>	332770631,01	37254298,37
	<i>областной</i>	1467934010,0	248581561,5
2.Обеспечение жильем молодых семей	ИТОГО	1978893,0	
	<i>муниципальный</i>	602273,94	
	<i>областной</i>	1376619,06	
3.Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	5128418,22	36000,0
	<i>муниципальный</i>	5 128 418,22	36000,0
4.Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	75724,8	
	<i>муниципальный</i>	75724,8	
5.Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года	ИТОГО	105432523,69	
	<i>муниципальный</i>	4076421,22	
	<i>областной</i>	101356102,47	
6.Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	50000,0	
	<i>муниципальный</i>	50000,0	
7.Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно - уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	496637169,16	38558851,13
	<i>муниципальный</i>	170138098,98	32817193,78
	<i>областной</i>	326499070,18	5741657,35
8.Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	242971543,93	41701120,2
	<i>муниципальный</i>	204494243,93	27754944,59
	<i>областной</i>	38477300,0	13946175,61
9.Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	100355515,71	19279513,23
	<i>муниципальный</i>	92283515,71	17561513,23
	<i>областной</i>	8072000,0	1718000,0
10.Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	188062765,4	274000,0
	<i>муниципальный</i>	7639983,84	274000,0
	<i>безвозмездные перечисления</i>	1477335,99	
	<i>областной</i>	178945445,57	
11.Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	103861036,85	
	<i>муниципальный</i>	4338131,5	
	<i>областной</i>	99522905,35	
12.Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	943900,0	
	<i>муниципальный</i>	943900,0	
13.Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	14236196,19	
	<i>муниципальный</i>	496434,72	
	<i>областной</i>	13739761,47	
14.Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области	ИТОГО	450000,0	
	<i>муниципальный</i>	225000,0	
	<i>областной</i>	225000,0	
15.Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	15892323,89	3396925,73
	<i>муниципальный</i>	15892323,89	3396925,73
	<i>областной</i>		
16.Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	21752498,83	3878622,84
	<i>муниципальный</i>	21752498,83	3878622,84
ВСЕГО по программам:	ИТОГО	3098533150,68	392960893,0
	<i>муниципальный</i>	860907600,59	122973498,54
	<i>безвозмездные перечисления</i>	1477335,99	
	<i>областной</i>	2236148214,1	269987394,46

*информация о финансовом обеспечении муниципальных программ представлена разработчиками муниципальных программ

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2022 № 3762 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города

Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок). Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

Реализация муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Управление образования Администрации города.

Мероприятия реализуются в течение года. Значения индикаторов будут достигнуты по итогам года. В данный момент проект программы проходит процедуру согласования и в него вносятся изменения в соответствии с бюджетом.

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» проведены следующие мероприятия:

«Ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях». Запланировано проведение ремонтных работ кровель зданий ДОУ №6 (бюджет города - 500,0 тыс. руб.) и ДОУ №38 (ул. Королёва, 13а) (бюджет города - 500,0 тыс. руб.). Общий объём финансирования – 1000,0 тыс. руб.

«Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях». Запланировано проведение ремонтных работ в одной из групп ДОУ №49 (пр. Ленина, 6) (бюджет города – 400,0 тыс. руб.).

«Благоустройство спортивного стадиона МБОУ Лицей №25 им. Н.Ф.Ватутина». В рамках реализации программы «Реализация проектов развития муниципальных образований на основе местных инициатив» Лицей № 25 им. Н.Ф.Ватутина вошёл в число победителей с проектом по благоустройству спортивного стадиона. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт №Л25/1 от 01.04.2023 с ООО «ДОРСТРОЙ ПЛЮС» (город Димитровград) на сумму 1221,2244 тыс.руб. Начало работ – 10.05.2023.

«Модернизация развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций в рамках проекта «Школа Росатома». В целях обустройства многофункциональных развивающих пространств OpenSpace и внедрение инновационных российских развивающих технологий в дошкольном образовании (проект «Школы Росатома») запланировано проведение ремонтных работ в одной из групп ДОУ №49 (пр. Ленина, 31б). Объём финансирования за счет бюджета города составил 1000,0 тыс. руб.

«Приобретение строительных материалов». Запланировано проведение ремонтных работ на прогулочных верандах ДОУ №34, 38, 53. Объём финансирования за счет бюджета города составил 1081,0176 тыс. руб.

2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Мероприятия реализуются в течение года. Заявления на участие в программе подаются молодыми семьями в течение календарного года. В отчетном периоде предоставлены консультации молодым семьям, рассмотрено 2 заявления на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей (семьи признаны участниками мероприятия), отказано в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 1 семье, исключены из списка молодых семей – участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2023 год 4 семьи (3 семьи исключены по достижению одним из супругов возраста 36 лет до принятия Министерством решения о включении молодой семьи в список претендентов, 1 семья исключена в связи с непредставлением документов после включения семьи в список претендентов в указанный срок без уведомления органа местного самоуправления, включившего семью в список участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).

На основании Постановлений Администрации города Димитровграда:

- исключены семьи (по достижению 36 лет): Гусаровых (от 16.01.2023 № 73), Юртаевых (от 09.02.2023 № 356), Ларионовых (от 14.03.2023 № 738);

- признаны участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей семья Кайновских

(от 27.02.2023 № 554), Гатиных (от 29.03.2023 № 955);

- в связи с непредставлением или представлением не в полном объеме документов, указанных в пункте 15 Порядка формирования органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области списка молодых семей – участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений, утвержденного Постановлением Правительства Ульяновской области от 03.03.2020 № 84-П «Об утверждении порядка формирования списка молодых семей и порядков предоставления социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений» отказано в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства семье Болотовых (от 06.03.2023 № 633);

- в связи с непредставлением документов после включения семьи в список претендентов в указанный срок без уведомления органа местного самоуправления, включившего семью в список участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» исключена семья Болотовых (от 09.03.2023 № 680).

3. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: руководитель аппарата – Малюгин А.А..

Разработчик: отдел безопасности.

В отчётном периоде мероприятия муниципальной программы не реализовывались в связи с внесением в нее изменений. Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2023 год реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам года в полном объеме.

4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д..

Разработчик: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

В соответствии с бюджетом города в 2023 году предусмотрена реализация мероприятия по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на сумму 75,7248 тыс.руб. Договоры обязательного страхования гражданской ответственности заключены в декабре 2022 года. В 2023 году договоры будут заключены в декабре.

5. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках реализации программного этапа 2022-2023 годов расселению подлежит 84 квартиры, к приобретению планируется 57 квартир, 27 собственников получают компенсационную выплату. В настоящее время 38 квартир приобретены, 20.12.2022 оплачены на общую сумму 92977,2 тыс.руб. Выплачены 24 компенсационных выплаты за жилые помещения на общую сумму 29670,133 тыс.руб. Ведется работа по передаче приобретенных квартир гражданам. Ориентировочный срок передачи до 31.04.2023. В 2023 году планируются мероприятия по приобретению оставшихся 19 квартир и по выплате 3 компенсаций, которые планируется осуществить в срок до 10.06.2023.

6. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»

Руководитель: руководитель аппарата – Малюгин А.А..

Разработчик: отдел безопасности Администрации города.

На 2023 год запланировано проведение антикоррупционных мероприятий, создание и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности, повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. В отчётном периоде мероприятия не проводились, в программу вносятся изменения.

7. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д..

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Ежемесячно выполняются работы по содержанию дренажной системы (прочистка 50 м. дренажных труб), автомобильных дорог (1698275,23 кв.м.), кладбищ (3 шт.), парков, скверов (673398,8 кв.м.), фонтанов (4 шт.). Проводятся работы по поддержанию в исправном состоянии сети уличного освещения (254,0 км.), обеспечению бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города. В отчетном периоде проведен аукцион на ремонт 33922 кв.м. асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велосипедных дорожек (38750,0 тыс. руб.). В соглашениях и договорах подрядчика предусмотрен технический надзор за ремонтом асфальтобетонного покрытия. Объявлен аукцион на посадку 24000 шт. цветочных культур (518,36997 тыс.руб.). За январь-март 2023 года выполнены работы по обработке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 1705 тоннами пескосольной смеси (4508,11118 тыс.руб.). Сумма договора на отлов безнадзорных домашних животных – 222,9 тыс. руб. Значения показателей «Количество муниципальных помещений, для которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт», «Количество муниципальных помещений, в которых проведено техническое обследование» и «Количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт» будут достигнуты до конца текущего года.

Заклучены договоры на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на февраль 2023г. № 02/2023 от 30.01.2023 и контракт с ООО «АвтоПРОФИ» на год по маршруту № 8 от 27.02.2023 №Ф.2023.033.

8. Муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Управление по делам культуры и искусства.

В 2023 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс.человек для Димитровградского драматического театра выделены субсидии в сумме 2602,5 тыс.руб. Софинансирование из областного бюджета составляет 650,7 тыс.руб., софинансирование из бюджета города – 171,3 тыс.руб. По итогам 1 квартала 2023 года заключены 4 договора на услуги автора идеи, режиссера, сценариста и на право публичного использования произведения. Из областного бюджета в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» для ЦКиД «Восход» выделены субсидии в сумме 6424,9 тыс.руб. на проведение ремонтных работ. Софинансирование из бюджета города составляет 1606,225 тыс.руб. По итогам 1 квартала 2023 года подготовлена техническая документация на проведение ремонтных работ. 29.03.2023 подана заявка на определение поставщика по проведению ремонтных работ. В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» были выделены субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в сумме 352,6 тыс.руб. Софинансирование из бюджета города составило 88,15 тыс.руб. По итогам 1 квартала 2023 года подготовлена техническая документация для размещения электронного аукциона на комплектование книжных фондов библиотек. Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2023 год, реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты в полном объеме.

9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Комитет по физической культуре и спорту.

Значение показателя «Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания» в отчетном периоде составило 1028 человек. Доход от оказания платных услуг населению подведомственными учреждениями за 1 квартал 2023 года составил 3725,3 тыс. руб. Количество потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта в отчетном периоде составило 16422 человека. Количество воспитанников муниципальных спортивных школ города за 1 квартал 2023 года составило 2166 человек. Проведено 49 спортивно-массовых мероприятий (41 муниципальное, 7 региональных, 1 всероссийское). Число участников спортивных соревнований – свыше 4900 чел. На проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, формирование сборных команд и обеспечение участия городских спортсменов в региональных физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом и планом общественно-значимых мероприятий бюджетом

программы предусмотрено 600,0 тыс. руб., в отчетном периоде принято обязательств 381,0674 тыс. руб., факт финансирования 36,48 тыс.руб. На обеспечение оказания муниципальных услуг населению в сфере физической культуры и спорта бюджетом программы предусмотрено 77896,05584 тыс. руб., в отчетном периоде принято обязательств 77896,05584 тыс. руб., факт финансирования 15269,23363 тыс. руб. Финансирование в рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт – норма жизни») в 1 квартале 2023 года не осуществлялось.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

10. Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д..

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Общественные территории.

Для благоустройства парка «Рыба-парк» по ул.Строителей 21а, заключен муниципальный контракт с ООО «Солнечная долина» от 04.10.2022 №0168500000622003558 по установке МАФ, устройству освещения и детских игровых комплексов, с ИП Макеев от 16.01.2023 №0168500000622003558 на планировочные работы. Для благоустройства парка «Прибрежный» по ул. Дрогобычской, 24а, заключен муниципальный контракт с ООО «Стройиндустрия ТАРА» от 16.01.2023 №0168500000622005210 на устройство асфальтобетонного покрытия дороги, установку малых архитектурных форм (скамей, лавок, урн), а также установку детской игровой площадки для детей младшей и старшей возрастной группы и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дворовые территории.

Заключены контракты по благоустройству 30 дворовых территорий (пр.Ленина, 14, 18, 11а, 42, 42а, ул.Алтайская, 55, ул.Королева, 6, 6 а, ул.Осипенко, 5, ул.Московская, 83а, 77, 34, 46, 79, 69, ул.Строителей, 38, пр.Автостроителей, 6, 40, ул.Курчатова, 30, ул.Мориса Тореза, 7а, ул.Пугачева, 15, ул.Октябрьская, 60, пр.Димитрова, 1, ул.Братская, 35; ул.9линия, 26, 28, ул.Победы, 8а, 12, ул.Циолковского, 6, ул.Дрогобычская, 49.

Благоустройство Площади Советов.

Заключен муниципальный контракт от 20.02.2023 №0168300013023000016 на разработку дизайн проекта с ООО «Простор» на сумму 2,3 млн. руб. Проектом предусматривается полный объем по благоустройству территории: устройство площадок для отдыха, устройство малых архитектурных форм, организация территорий для проведения массовых мероприятий, установка систем видеонаблюдения и оповещения при чрезвычайных ситуациях, освещение. Аукционная документация на выполнение работ по благоустройству Площади Советов размещена 06.04.2023 на ЕИС закупки, начальная максимальная сумма контракта составляет 111765,0 тыс. руб. Срок выполнения работ - октябрь 2023 года. Заключен договор № 32/2023 от 13.02.2023 с ООО «Кадастр73». Проведены инженерно-геодезические (топосъемка), экологические, геологические изыскания по объекту «Благоустройство Площади Советов в городе Димитровграде Ульяновской области».

11. Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д..

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Строительство пешеходного моста через реку Мелекес в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской области» по мероприятию «Инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы» заключен муниципальный контракт от 04.05.2022 год № 0168300013022000168/22 с ООО «Энергия Проект». Выполнены инженерные изыскания, разработан проект. Получение положительного заключения государственной экспертизы планируется во втором квартале 2023 года. По объекту «Земельный участок в кадастровом квартале 73:08:020501 г.Димитровграда Ульяновской области» по мероприятию «Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории» заключен муниципальный контракт с ООО «ГеоПроект» от 26.12.2022 № 0168300013022000690. Согласно муниципальному контракту срок выполнения работ до 01.11.2022.

По объекту «Строительство инфраструктуры для объекта «Индивидуальная жилая застройка по улице Курчатова», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 73:08:020501:2178»:

-выполнение работ по строительству сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Документация размещена на сайте закупок, дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 13.04.2023, после чего будет заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству сетей.

-выполнение работ по строительству газораспределительного газопровода среднего и низкого давления. По данному объекту отсутствует проектная документация, заказчиком которой является АО «ГНЦ НИИАР». После получения проекта будет начата подготовка аукционной документации.

-технологическое присоединение. Заключен договор с АО «ГНЦ НИИАР» от 16.03.2023 №64/24432- на сумму 17,1828 тыс.руб. Согласно договор срок выполнения мероприятий 1 год со дня заключения настоящего договора.

По объектам «Реконструкция сетей водоснабжения от НС 208 до ГОС (район ул.Промышленная)», «Реконструкция сетей водоотведения (район Ипподром)», «Реконструкция КНС (район Ипподром)» отсутствуют документы на объекты капитального строительства. Выполнены запросы в БТИ и ООО «Ульяновскоблводоканал». После получения всех документов будет начата подготовка аукционной документации.

12. Муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д..

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Западная в городе Димитровграде Ульяновской области» на мероприятие «Выполнение работ по реконструкции, I очередь» выделены лимиты в сумме 5384,37719 тыс.руб. Документация направлена на комиссию по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Димитровграда Ульяновской области. Заключение муниципального контракта планируется в мае 2023. По объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальная (от пр. Ленина до ул. Курчатова)» заключен муниципальный контракт от 12.05.2022 № 0168300013022000170 с ООО «ИНЖДОР» на сумму 4908,75 тыс.руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 20.03.2023 № 73-1-1-3-013223-2023. В течение 10 рабочих дней после размещения в ЕИС подписанного документа о приемке будет произведена оплата за выполненные работы. По объекту «Ремонт автомобильной дороги с восстановлением электроосвещения по ул.Куйбышева до ул. Шишкина» по мероприятию «Выполнение работ по ремонту» доведены лимиты в сумме 3943,069 тыс.руб. После доведения недостающей суммы лимитов будут проведены торги на выполнение работ по ремонту.

13. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д..

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Капитальный ремонт здания МБУ ДО Детская школа искусств № 2 по ул.М.Тореза, 4а в г. Димитровграде» заключен муниципальный контракт с ООО «Проектно-сметное бюро» от 21.11.2022 № 0168300013022000634 на разработку проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы. В настоящее время сметная документация проходит экспертизу определения достоверности

14. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

В связи с предоставлением выплат на заявительной основе, мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2023 год, планируется выполнить в течение года. В целях привлечения работников муниципальных учреждений для участия в программе регулярно проводятся консультации по вопросу получения единовременной выплаты для приобретения жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов. Информация о реализации муниципальной программы размещается в СМИ, в сети интернет, на официальном сайте Администрации города. В отчетном периоде проконсультировано 7 работников муниципальных учреждений, заявления о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения не поступали.

15. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Плановые показатели за январь - март 2023 года по курируемым и администрируемым Комитетом по управлению имуществом города доходным источникам составляют 26214,8 тыс. руб., фактическое поступление составило 43191,48 тыс. руб., что составляет 164,76% от плана.

Невыполнение либо перевыполнение плана выявлено по следующим доходным источникам:

1. *Доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена.* За 3 месяца 2023 года плановые показатели составляют 6130,0 тыс. руб., фактически поступило 8786,31 тыс. руб. или 143,33%. Перевыполнение по данному доходному источнику связано с оплатой задолженности по исполнительным листам.

2. *Доходы от аренды муниципальных земельных участков.* За январь-март 2023 года плановые показатели составляют 502,9 тыс. руб., фактически поступило 1091,04 тыс. руб. или 216,95%. Перевыполнение на 588,14 тыс. руб. связано с изменением размера арендных платежей. В соответствии с приказом Министерства строительства Ульяновской области от 25.11.2022 № 263-пр «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости в отношении всех учтённых в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных в границах территории Ульяновской области» по некоторым земельным участкам, находящимся в аренде была изменена кадастровая стоимость, соответственно изменился и размер арендной платы. С целью поступления в бюджет МО «Город Димитровград» Комитетом проводится совместная работа с Отделом судебных приставов по городу Димитровграду. Ежемесячно направляются в адрес УФССП акты сверки исполнительных производств возбужденных в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также запросы о ходе исполнительных производств. Представленная от судебных приставов информация анализируется и оказывается содействие по скорейшему взысканию задолженности и окончанию исполнительных производств. 01.02.2023 осуществлен совместный выезд с судебным приставом-исполнителем по месту регистрации должника – физического лица. По итогу выезда должником частично оплачена задолженность по 7 исполнительным листам в размере 24 тыс. руб. 20.03.2023 был осуществлен выезд по месту нахождения имущества должника – ООО «Европа-А», по итогам которого был наложен арест на имущество должника (здание по адресу ул. Жуковского, 6/1). 24.03.2023 был осуществлен выезд по месту нахождения предприятия должника - физического лица, по итогам которого был наложен арест на имущество должника (производственные станки).

3. *Доходы от аренды муниципального имущества.* За 3 месяца 2023 года плановые показатели составляют 7185,0 тыс. руб., фактически поступило 7290,24 тыс. руб. или 105,24%. В целях недопущения образования задолженности и её сокращению представляются акты сверки, проводится оповещение путем телефонной связи и посредством электронной почты арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате более одного месяца. За период с 01.01.2023 по 31.03.2023 была проведена работа с 153 должниками, общая сумма поступлений составила 1176,5 тыс. руб. Вводится претензионно-исковая работа.

4. *Наем муниципального жилищного фонда, разрешение на использование.* Плановые показатели за 3 месяца 2023 года составляли 958,6 тыс. руб., фактически поступило 1789,44 тыс. руб. Перевыполнение составило 830,84 тыс. руб. или 86,67% и связано с поступлением оплаты по разрешению на использование земельных участков.

5. *Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.* План на январь-март 2023 года – 0,0 тыс. руб., фактически минус 2905,58 тыс. руб. Невыполнение плановых показателей связано с тем, что в декабре 2022 года поступления по итогам аукциона были зачислены на неверный КБК и в январе были уведомлены.

6. *Доходы от продажи муниципальных земельных участков.* План на январь-март 2023 года – 0,0 тыс. руб., фактически поступило 5942,25 тыс. руб. Перевыполнение плановых показателей связано с тем, в январе были уведомлены платежи, ранее поступившие на неверный КБК.

7. *Доходы от приватизации муниципального имущества.* План на первый квартал 2023 года – 2028,7 тыс. руб., факт 6230,12 тыс. руб. Перевыполнение плановых показателей по данному доходному источнику связано с тем, что 13.01.2023 состоялся аукцион по продаже объектов муниципального недвижимого имущества на сумму 3566,56 тыс. руб.

8. *Доходы, получаемые в виде платы за размещение НТО, СНТО.* План на январь-март 2023 года – 125,0 тыс. руб., факт 445,92 тыс. руб. В декабре 2022 года в постановление Правительства Ульяновской области от 25.12.2007 №510 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в

аренду без торгов» были внесены изменения, касающиеся методики расчета размера арендной платы. В соответствии с данными изменениями увеличился размер ежегодной арендной платы за земельные участки, предназначенные для размещения НТО.

9. *Пени за несвоевременную оплату арендных платежей, неосновательное обогащение.* План на первые три месяца 2023 года составляет 330,6 тыс. руб., факт поступлений 882,44 тыс. руб. Перевыполнение по данному доходному источнику связано с поступлением задолженности от юридического лица (за период с 2014 по 2021 года) в размере 730,14 тыс. руб.

10. *Земельный налог.* План на январь-март 2023 год – 7754,0 тыс. руб., факт – 12572,0 тыс.руб. Перевыполнение составило 4818,00 тыс. руб. или 62,14%.

11. *Налог на имущество физических лиц.* План на 1 квартал 2023 года – 1200,0 тыс. руб., факт 1067,30 тыс. руб. Невыполнение составило 132,70 тыс. руб. или 11,06%.

16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Управление финансов и муниципальных закупок.

С 01.01.2023 по 31.03.2023 года было выделено средств на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд на общую сумму 156112,95 тыс. руб., размещено 146583,94 тыс. руб. Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 146583,94 тыс. руб., в том числе:

- 149 открытых аукционов в электронной форме, общая сумма выделенных средств 38906,27 тыс. руб., сумма муниципальных контрактов победителей 29377,26 тыс. руб., экономия составила 5969,06 тыс. руб. или 15 %;

- 11 открытых конкурсов в электронной форме на сумму 117206,68тыс. руб.;

- сумма муниципальных контрактов (договоров) по ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (кроме п.п.4,5 ч.1 ст.93) – 73372,19 тыс. руб.;

- сумма муниципальных контрактов (договоров) по п.п.4 и 5 ч.1 ст.93 (600,0 тыс. руб.) – 53 795,76 тыс. руб.

Сумма экономии по всем проведенным процедурам с начала 2023 года (с учетом многолетних процедур) – 5969,06 тыс. руб. или 15%. Доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств – 16%. Проведена 979 предварительная экспертиза и подготовлено 979 заключение на технико-экономические задания, проекты муниципальных контрактов, договоров (проектов договоров) заказчиков для рассмотрения на рабочей группе по рассмотрению обоснованности и эффективности использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области за 2023 год.

Семинары по теме муниципальных закупок в 1 квартале 2023 года не проводились.

За 1 квартал 2023 года кредиты не привлекались. Сумма муниципального долга по кредитам на 01.01.2023 года не изменилась и составила 511039,22413 тыс.руб. Погашение обязательств по бюджетному кредиту Министерства финансов Ульяновской области планируется начиная с 2023 года до 2029 года равномерно. Оплата процентов за пользование бюджетным кредитом Министерства финансов Ульяновской области за 1 квартал 2023 года не осуществлялось. Плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам 2023 года.

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

На реализацию муниципальных программ в 2023 году предусмотрено 3098533,15068 тыс.руб. (860907,60059 тыс. руб.- муниципальный бюджет, 2236148,2141 тыс.руб.- областной бюджет, 1477,33599 тыс.руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц). Фактическое исполнение на 01.04.2023 составило 392960,893 тыс.руб. (122973,49854 тыс.руб.- муниципальный бюджет, 269987,39446 тыс.руб.- областной бюджет).

Финансировалось 16 муниципальных программ из 20 принятых на 2023 год. В январе – марте 2023 года не финансировались муниципальные программы «Здоровый город», «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области», «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области».

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ разработчикам муниципальных программ необходимо:

1. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение изменений в муниципальные программы, касающихся мероприятий текущего финансового 2023 года и планового периода 2024-2025 гг.

2. Обеспечить достижение плановых значений индикаторов эффективности реализации муниципальных программ.

3. Обеспечить своевременное размещение проектов муниципальных программ на общественное обсуждение в установленном Администрацией города порядке.

4. До 04.05.2023 представить в управление социально-экономического развития паспорта действующих и разрабатываемых муниципальных программ для включения в Перечень муниципальных программ города Димитровграда Ульяновской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

По срокам реализации в плановый период не попадают следующие муниципальные программы:

№	Наименование муниципальной программы	Год окончания реализации
1	«Здоровый город»	2023
2	«Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»	2024
3	«Обеспечение жильем молодых семей»	2025
4	«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области»	2024
5	«Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области»	2024
6	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области»	2024
7	«Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области»	2025
8	«Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»	2024
9	«Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»	2024
10	«Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»	2024
11	«Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»	2025
12	«Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области»	2024