

**Информация о реализации муниципальных программ
на территории города Димитровграда Ульяновской области
за январь-сентябрь 2022 года**

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок). Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

Реализация муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Управление образования Администрации города.

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» проведены следующие мероприятия:

«Проведение технического обследования конструкций зданий общеобразовательных организаций»

С подрядчиком ОГАУ «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов Ульяновской области «ДОМ.73» заключены договоры на выполнение работы по обследованию технического состояния объектов для дальнейшего составления акта обследования технического состояния здания, составления дефектных ведомостей и составления сметной документации, в том числе сводно-сметного расчета:

-Городская Гимназия - договор № 20/2022 от 23.03.2022 на сумму 280,0 тыс.руб.

-СШ №23 - договор №19/2022 от 21.03.2022 на сумму 410,0 тыс.руб.

-Университетский лицей - договор №21/2022 от 01.04.2022 на сумму 300,0 тыс.руб.

«Проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта ремонта»

Заключены договоры с подрядчиком ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» на проведение работ по проверке на достоверность проектно-сметной документации образовательных учреждений:

-Городская Гимназия - договор №109 от 27.05.2022 года на сумму 140,334 тыс.руб. 04.07.2022 получено положительное заключение проверки №73-1-1-2-043482-2022.

-СШ № 23 - договор №108 от 27.05.2022 года на сумму 200,796 тыс.руб. 04.07.2022 получено положительное заключение проверки №73-1-1-2-043483-2022.

-Университетский лицей-договор №110 от 07.02.2022 г. на сумму 180,077 тыс.руб. 04.07.2022 получено положительное заключение проверки №73-1-1-2-043575-2022.

Заключен договор с подрядчиком ООО «Центр по ценообразованию в строительстве» (г. Ульяновск) на проведение работ по проверке на достоверность проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в здании ДОУ №22 (пр. Ленина,48Б) на сумму 30,0 тыс.руб. Получено положительное заключение №1265.

«Ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

Проведен ремонт кровли зданий ДОУ №38 (ул.Королёва, д.13а) и ДОУ №54 (ул.Строителей, д.32) на 1271864,16 тыс.руб. (ДОУ №38 – 618,0 тыс.руб., ДОУ №54 – 653,86416 тыс.руб.).

«Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую защищенность»

26.04.2022 заключен договор № 703 с ООО «Технический центр Микровидео» на поставку комплекта охранного оборудования ДОУ №57 (118,0071 тыс.руб.). Оборудование установлено.

«Разработка проектно-сметной документации»

06.06.2022 заключен договор №800 с ООО «Проект-Поволжье» на сумму 517,782 тыс.руб. на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания ДОУ №22. Рабочая документация №800/22-СМ разработана.

«Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях»

Проведён ремонт прогулочных веранд в ДОУ №21 (1 558,14568 тыс.руб.), №46 (1537,30927 тыс.руб.), №56 (1203,42748 тыс.руб.), ремонт потолков и стен в здании ДОУ №38 (ул. Королёва,13а) на 106,0 тыс.руб., ремонт системы вентиляции в ДОУ №48 (115,868 тыс.руб.).

До 11.11.2022 запланировано проведение ремонтных работ в зданиях ДОУ №8 (ул.Куйбышева,321), № 49 (пр. Ленина,6, 31б).

Реализация мероприятий программы предусмотрена в течение года. Значения индикаторов будут достигнуты по итогам года. На отчётную дату проект постановления Администрации города о внесении изменений в программу проходит процедуру согласования (приведение в соответствие с Решением Городской Думы о принятии бюджета города). Рекомендована разработка новой муниципальной программы с 2025 года.

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Муниципальный | 336485,36829 | 211775,92165 |
| Областной | 1188296,37172 | 837055,32004 |
| ИТОГО | 1616903,14001 | 1107043,55447 |

2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

В отчетном периоде предоставлены консультации молодым семьям, рассмотрено 7 заявлений на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей (семьи признаны участниками мероприятия), рассмотрено 3 заявления о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (выдано 3 свидетельства), исключены из списка молодых семей – участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2022 год 7 семей (4 семьи исключены по достижению одним из супругов возраста 36 лет до принятия Министерством решения о включении молодой семьи в список претендентов, 3 семьи исключены в связи с получением свидетельства на право получения социальной выплаты).

На основании Постановлений Администрации города Димитровграда:

-исключены семьи (по достижению 36 лет): Гавриловых (от 17.01.2022 № 074), Халилуллиных (от 15.02.2022 № 357), Селезневых (от 23.05.2022 № 1346), Хабенко (от 29.07.2022 № 2030);

-признаны участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей семьи: Шигаровых (от 16.02.2022 № 369), Хамидулловых (от 15.03.2022 № 593), Юрченко (от 29.03.2022 № 777), Симоновых (от 14.04.2022 № 991), Бабакаевых (от 30.06.2022 № 1756); Тарыбаркиных (от 05.08.2022 № 2080); Паршиных (от 23.08.2022 № 2215);

-выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства семьям: Андреевых (от 04.03.2022 № 510), Васильевых (от 11.03.2022 № 568), Валяльщикова (от 15.03.2022 № 594);

-в связи с получением свидетельства на право получения социальной выплаты исключены семьи: Андреевых (от 29.03.2022 №776), Васильевых (от 29.03.2022 № 778) и Валяльщикова (от 08.04.2022 № 913).

Мероприятия муниципальной программы будут реализованы до конца текущего года. Значения индикаторов «Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» и «Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» планируется выполнить в полном объеме до конца текущего года.

Заявления на участие в программе подаются молодыми семьями в течение календарного года.

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Муниципальный | 855,36292 | 828,5148 |
| Областной | 1560,13537 | 1511,16587 |
| Федеральный | 1467,31771 | 1421,26158 |
| ИТОГО | 3882,816 | 3760,94225 |

3. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: руководителя аппарата – Малюгин А.А..

Разработчик: отдел безопасности Администрации города.

В отчётном периоде года проведены следующие мероприятия:

«Профилактика правонарушений»

Произведено техническое обслуживание сервера АПК «Безопасный город» на сумму 122,27136 тыс. руб. (исполнитель - МКУ «Димитровградская стража»).

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Димитровграда»

Приобретены на сумму 610,09982 тыс.руб. (исполнитель - МАУ «СК «Нейтрон»):

-СОК «Нейтрон» (ул.Курчатова,3) - монитор, видеорегистратор на 16 каналов, жёсткий диск для хранения видеозаписи на 4 ТБ, 8 камер наблюдения, из них 2 уличных (дополнительно дооснастили 4 уличными камерами);

-стадион «Старт» (ул.Курчатова,3) - 2 камеры (уличные);

-ФОК «Нейтрон» (ул.Курчатова,3б) - 2 камеры (уличные);

-СОЦ «ФиС» (пр.Ленин,17а) - видеорегистратор на 16 каналов, жёсткий диск для хранения видеозаписи на 4 ТБ, 8 камер наблюдения;

-ДС «Дельфин» (пр.Димитрова,14) - видеорегистратор на 16 каналов, жёсткий диск для хранения видеозаписи на 4 ТБ, 8 камер наблюдения, из них 1 уличная.

«Пожарная безопасность»

Приобретена печатная продукция для населения города, связанная с профилактикой пожаров (8,0 тыс. шт. , формата А5) на сумму 10,0 тыс. руб. (исполнитель - МКУ «УГЗ»)

Проведение конкурсных мероприятий в общеобразовательных организациях города на лучшую организацию работы на тему: «Профилактика наркомании, алкоголизма, правонарушений и преступлений» - в 4 квартале 2022 года будут заключены договора на приобретение грамот и блокнотов.

Издание буклетов, памяток и другой печатной продукции, связанной с безопасностью жизнедеятельности на тему профилактики наркомании - в 4 квартале 2022 года будут заключены договора.

Обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности - в 4 квартале 2022 года будут заключены договора на установку ограждения и монтаж системы видеонаблюдения.

Капитальный ремонт защитного сооружения по адресу: г.Димитровград, ул.Хмельницкого, 93 - 4 квартале 2022 года будет изготовлено ПСД. Ремонт перенесён на 2023 год. В муниципальную программу будут внесены изменения.

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Муниципальный | 7248,12246 | 742,37118 |
| ИТОГО | 7248,12246 | 742,37118 |

4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

В соответствии с бюджетом города на 2022 год предусмотрено проведение комплекса работ по очистке двух прудов в «Рыба-парке» (208,74907 тыс.руб.), по очистке водоема по ул.Масленникова (80,85357 тыс.руб.), обязательное страхование гражданской

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (72,384 тыс.руб.), акарицидная обработка ООПТ города (23,54838 тыс.руб.). Договоры будут заключены в 4 квартале 2022 года.

В соответствии с государственной программой Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области» в 2022 году предусмотрено предоставление субсидий в размере 5502,45002 тыс.руб. на реализацию мероприятия по расчистке водных объектов в рекреационной зоне «Рыба-парк», по расчистке водного объекта, расположенного на ул. Масленникова (между домами № 62 «А» и № 64).

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Муниципальный | 385,53502 | 0,0 |
| Областной | 7672,68 | 0,0 |
| ИТОГО | 8058,21502 | 0,0 |

5. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

02.06.2022 состоялось заседание рабочей группы, на котором технико-экономические задания на приобретение квартир по цене 48166,67 руб. за кв.м. не одобрили, считая цену завышенной.

23.06.2022 состоялось заседание рабочей группы по закупке 16 квартир по минимальному коммерческому предложению по цене 45000 руб. за 1 кв.м., на котором было рекомендовано размещение заявки в единой информационной системе.

13.07.2022 Агентство государственных закупок Ульяновской области разместило 16 заявок на приобретение в муниципальную собственность квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Аукционы по закупке 16 квартир признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

28.07.2022 состоялось заседание рабочей группы по закупке 40 квартир для приобретения в муниципальную собственность. Было получено положительное заключения комиссии.

В августе 2022 года Агентство государственных закупок Ульяновской области разместило 44 заявки на приобретение в муниципальную собственность квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Аукционы по закупке 44 квартир признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

28.09.2022 повторно направлены запросы по коммерческим предложениям о средней стоимости первичного и вторичного жилья на территории города Димитровграда.

05.10.2022 размещен запрос в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок по коммерческим предложениям (КП) о средней стоимости первичного и вторичного жилья на территории города Димитровграда. КП можно направить в адрес Комитета по управлению имуществом города до 14.10.2022 включительно.

Подготовлены технико-экономические задания на приобретение первичного жилья (41 квартира) по минимальному коммерческому предложению 72000 руб. за 1 кв.м. Заседание рабочей группы состоится 20.10.2022.

28 собственников согласились на компенсационную выплату. 09.06.2022 состоялось заседание рабочей группы на котором было одобрено заключение прямого договора на оценку квартир. 16.06.2022 подписан договор на оценку квартир. 24.06.2022 получена оценка выкупной стоимости 25 квартир, а 13.09.2022 получена оценка выкупной стоимости 3 квартир.

Подписано 16 соглашений. Выплачено 3 компенсации за жилые помещения. Двое граждан отказались от компенсационной выплаты в пользу квартир, у одного гражданина наложен запрет на регистрационные действия, решает вопрос о снятии ограничений с приставами. По остальным 9 соглашениям готовятся проекты постановления о выкупе за жилые помещения, также вносятся изменения в муниципальную программу по переселению граждан, это связано с уточнением сумм финансового обеспечения по мероприятию «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках выкупа жилых помещений.

01.07.2022 был подписан договор на снос аварийного дома, расположенного по ул.Ангарская д.1. 06.07.2022 договор зарегистрирован. 14.08.2022 дом снесен.

В рамках реализации программного этапа 2022 года расселению подлежит 85 квартир, к приобретению планируется 57 квартир, 28 собственников получают компенсационную выплату.

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <i>Муниципальный</i> | 26743,99154 | 722,10556 |
| <i>Областной</i> | 42752,7368 | 158,42226 |
| <i>Федеральный</i> | 115329,60089 | 7452,97218 |
| ИТОГО | 184826,32923 | 8333,5 |

6. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

В отчётном периоде проведено заседание конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) СО НКО на предоставление субсидий из бюджета. В 2022 году реализуются проекты, получившие поддержку в рамках муниципальной программы:

-«Уроки мужества, Дни воинской славы» (круглый стол, выставки, посещение родителей) - АНО комитет солдатский матерей «Сыновья»;

-«Лучики надежды нам 25» (социальная адаптация детей) - ДМОО инвалидов-опорников «Преодоление»;

-«Издание книги о Димитровградских спортсменах «Летопись славных побед» - Историко-культурный фонд «МЕЛЕКЕССЬ»;

-«Учебно – тренировочные сборы Слободская балка 2022 мотокросс» - АНО содействия развития физической культуры спорта и туризма «Наше дело»;

-«Нам песня общаться и жить помогает» (проведение концертов) - Ассоциация по социальной поддержке неработающих пенсионеров ДААЗ;

-«Развитие институтов гражданского общества» - Ассоциация ТОС;

-«Наше здоровье» - ДМОО «Попечительский совет ОГБОУ СПО ДТПТ им М.С. Чернова»;

-Праздники «От побед во дворе к победам в жизни» (День защиты детей, День победы, День семьи, День физкультурника, День знаний) - ТОС «Черемшан»;

-Праздник «От сердца к сердцу» - ОО Димитровградское городское отделение союза женщин России;

-«Сильна семья традициями» (конференция), опрос по качеству жизни, мастер-классы, проведение «Дня отца», «Мой папа самый лучший» - АНО содействия многодетным семьям г.Димитровграда «Все вместе».

Проведено 26 мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (число участников 2400).

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| <i>Муниципальный</i> | 700,0 | 670,0 |
| ИТОГО | 700,0 | 670,0 |

7. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»

Руководитель: руководитель аппарата – Малюгин А.А.

Разработчик: отдел безопасности Администрации города.

В 2022 году в 4 квартале планируется проведение антикоррупционных мероприятий с объёмом финансирования 40,0 тыс. руб. (исполнитель МКУ «Комитет по делам молодежи города Димитровграда»). По причине отсутствия финансирования из бюджета города на 2022 год не выполнены мероприятия «Проведение социологических исследований на территории города Димитровграда Ульяновской области, в целях оценки уровня коррупции в муниципальном образовании «Город Димитровград» Ульяновской области» и «Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции». Плановые значения индикаторов достигнуты в неполном объеме.

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <i>Муниципальный</i> | 40,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 40,0 | 0,0 |

8. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Ежемесячно выполняются работы по содержанию дренажной системы (прочистка 50 м.), автомобильных дорог (1698275,23 кв.м.), кладбищ (3 шт.), парков, скверов (673398,8 кв.м.), фонтанов (4 шт.). Проводятся работы по поддержанию в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города (254,0 км.), обеспечению бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города.

В отчётном периоде заключены договоры на ремонт 74210,0 кв.м. асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек (201 862,62711 тыс. руб.). В соглашениях и договорах подрядчика предусмотрен технический надзор за ремонтом асфальтобетонного покрытия. Заключены договоры на посадку 39156 шт. цветочных культур (589,88972 тыс.руб.). Заключен контракт по нанесению 13883,9 кв.м. горизонтальной разметки на основные магистральные улицы города (2200,50882 тыс.руб.). Выполнены работы по обработке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 1732 тоннами пескосоляной смеси (3669,2016 тыс.руб.). Заключены контракты на отлов безнадзорных домашних животных (902,80592 тыс.руб.).

Значения показателей «Количество муниципальных помещений, для которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт», «Количество муниципальных помещений, в которых проведено техническое обследование» и «Количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт» будут достигнуты до конца текущего года.

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <i>Муниципальный</i> | 210211,27708 | 147652,38482 |
| <i>Областной</i> | 168829,55195 | 47112,27979 |
| <i>Федеральный</i> | 50000 | 47184,07553 |
| ИТОГО | 429040,82903 | 241948,74014 |

9. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Строительство нового пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда» по мероприятию «Инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы» заключен муниципальный контракт от 04.05.2022 год №0168300013022000168/22 с ООО «Энергия Проект». На отчетную дату инженерные изыскания выполнены. С ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» согласовано конструктивное решение пешеходного моста.

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Муниципальный | 238,04765 | 0,0 |
| Областной | 4522,90535 | 0,0 |
| ИТОГО | 4760,953 | 0,0 |

10. Муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Управление по делам культуры и искусства.

В 2022 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс.человек для Димитровградского драматического театра выделены субсидии в сумме 2144,9 тыс.руб. Софинансирование из областного бюджета составляет 536,3 тыс.руб., софинансирование из бюджета города – 141,2 тыс.руб. По итогам 9 месяцев 2022 года субсидии освоены в полном объеме. Данные средства направлены на предоставление авторских прав, авторского вознаграждения, услуг режиссера на постановку спектаклей на сумму 2 184,551 тыс.руб. (оплачено). Заключены договоры на приобретение танцевальной обуви, поставку ткани, изготовление декораций, приобретение материалов на сумму 637,849 тыс.руб. (оплачено). По итогам отбора в 2022 году на создание модельных библиотек в рамках реализации Национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделены субсидии в сумме 5000,0 тыс.руб., софинансирование из бюджета города составляет 208,4 тыс.руб. Средства будут направлены на ремонт помещения, приобретения оборудования, мебели и пополнения книжного фонда для Библиотеки «Информационно-досуговый центр» (ул.Черемшанская,114). По итогам 9 месяцев 2022 года субсидии освоены в полном объеме. Данные средства были направлены на поставку 2,5 тыс. экз. книг для пополнения фонда библиотеки на сумму 800,0 тыс.руб. (оплачено), на оказание услуг по оформлению подписки на периодические издания для пополнения фонда библиотеки новыми изданиями на сумму 26,85576 тыс.руб.(оплачено), на ремонт помещения на сумму 2 977,53316 тыс.руб.(оплачено), приобретение мебели (мягкая, офисная, библиотечная) на сумму 652,96671 тыс.руб.(оплачено), поставку оборудования на сумму 751,04437 тыс.руб. (оплачено). 21 сентября 2022 года состоялось торжественное открытие новой модельной библиотеки «Информационно-досуговый центр». Благодаря реорганизации пространства в библиотеке появились комфортные зоны работы, отдыха и общения. Посетителей ждут краеведческий клуб «Мелекесьяни», клуб активных игр «КвизириУм», киноклуб «На Олимпе», женский хобби клуб «Библаб», «Библиотечный детсад выходного дня». Для жителей города будут проводиться различные курсы: образовательные курсы «Быстрочтение» для детей, курс «Личная эффективность» для взрослого населения, научно - образовательный курс «Увлекательная биология». Посетители пожилого возраста станут участниками программы по созданию условий для улучшения качества жизни и здоровья граждан «Третий возраст».

В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»), обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» выделены субсидии в сумме 6689,0 тыс.руб. на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов. Софинансирование из бюджета города составляет 278,7 тыс.руб. По итогам 9 месяцев 2022

года субсидии освоены на 92,8 %. Заключены контракты на поставку музыкальных инструментов (флейт, скрипок, баянов, щипковых музыкальных инструментов, гитар, саксофонов, цифрового пианино) на сумму 4750,96988 тыс.руб. (оплачено 4246,46988 тыс.руб.), на поставку кресел для зрительского зала на сумму 1 280,37412 тыс.руб. (оплачено), на поставку техники (проектор, экран, ноутбук, МФУ) на сумму 433,65 тыс.руб. (оплачено), на поставку учебно-методической литературы на сумму 255,606 тыс.руб. (оплачено), на поставку мебели на сумму 247,1 тыс.руб. (оплачено). В 2022 году в рамках государственной программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» были выделены субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в сумме 355,9 тыс.руб. Софинансирование из бюджета города составило 88,975 тыс.руб. По итогам 9 месяцев 2022 года субсидии освоены в полном объеме. Данные средства направлены на комплектование книжных фондов библиотек новыми изданиями на сумму 444,875 тыс.руб.- оплачено (1,24 тыс. экз). Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2022 год реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты в полном объеме.

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <i>Муниципальный</i> | 170785,17332 | 124182,27753 |
| <i>Областной</i> | 41686,474 | 32097,83531 |
| <i>Федеральный</i> | 12780,8 | 12393,35787 |
| ИТОГО | 225252,44732 | 168673,47071 |

11. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: руководитель аппарата - Малюгин А.А.

Разработчик: отдел муниципальной службы и кадров Администрации города.

За 9 месяцев 2022 года организовано обучение 16 муниципальных служащих Администрации города и её отраслевых (функциональных) органов по дополнительному профессиональному образованию в АНО ОДПО «Корпоративный университет Ульяновской области» по программе «Навыки эффективного управления».

В связи с отсутствием лимитов мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих и проведение мероприятий по развитию корпоративной культуры не проведены. При условии финансирования муниципальной программы мероприятия будут выполнены до конца 2022 года.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <i>Муниципальный</i> | 19,12 | 19,12 |
| ИТОГО | 19,12 | 19,12 |

12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Комитет по физической культуре и спорту.

Значение показателя «Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом» за 9 месяцев 2022 года составило 44,4%, что ниже планового показателя на 9,6 %. Значение показателя «Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания» в отчетном периоде составило 1209 человек, что больше планового показателя на 13,5 % (144 человека).

Доход от оказания платных услуг населению подведомственными учреждениями за 9 месяцев 2022 года составил 4041,4 тыс. руб., что на 4754,0 тыс. руб. ниже планового показателя 2022 года, но на 1001,9 тыс. руб. выше объёма дохода, полученного в аналогичном периоде 2021 года (3899,9 тыс. руб.). Количество потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта в отчетном периоде составило 11306 человек, что ниже плана 2022 года

на 5034 человек и на 2595 человек ниже соответствующего периода 2021 года (13901 человек). Снижение значений данных индикаторов обусловлено действующими в 1 квартале 2022 года противоэпидемическими ограничительными мерами. Количество воспитанников муниципальных спортивных школ города увеличилось с 2222 человек на 01.01.2021 года до 2356 человек – на 01.10.2022 года (+134 человека или 6,0%). За 9 месяцев 2022 года в городе проведено 95 спортивно-массовых мероприятий (-25 к уровню 2021 года), в том числе 81 муниципальных, 12 региональных, 2 всероссийских. Снижение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий обусловлено действием в феврале – марте 2022 года ограничительных противоэпидемических мер (муниципальные соревнования не проводились). Число участников спортивно-массовых мероприятий – свыше 10 тыс. чел. (соответствующий период 2021 года – свыше 13 тыс. чел.).

На территории города в рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт – норма жизни») в 2022 году осуществляется реализация мероприятия «Адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд». Для реализации регионального проекта в консолидированном бюджете на 2022 год предусмотрено 1052,63158 тыс. рублей (820,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 180,0 тыс. руб. – областной бюджет, 52,63158 тыс. руб. – муниципальный бюджет). Средства используются на мероприятия адресной финансовой поддержки МБУ СШ г. Димитровграда им. Ж.Б. Лобановой, осуществляющего подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Осуществлена закупка спортивного инвентаря и экипировки: ковер борцовский для отделения спортивной борьбы (греко-римская борьба), место приземления для прыжков в высоту для отделения легкой атлетики, скамейки гимнастические, станки хореографические, костюмы спортивные (дзюдоги), стенки гимнастические и хореографические, снаряды метательные, медболы, мячи волейбольные, футбольные, секундомеры электронные и другой спортивный инвентарь. За период с января по сентябрь 2022 года показатели регионального проекта «Спорт-норма жизни» проекта по городу Димитровграду составили следующие значения:

-«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет» - 44,4% (план – 49,1%);

-«Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» - 49,4% (план – 48,8 %).

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

В течение года все запланированные программные мероприятия и индикативные показатели будут выполнены.

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <i>Муниципальный</i> | 81083,71826 | 58510,29703 |
| <i>Областной</i> | 10373,13 | 7859,31147 |
| <i>Федеральный</i> | 3293,1 | 3289,82065 |
| ИТОГО | 94749,94826 | 69659,42915 |

13. Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Общественные территории.

Благоустройство парка «Рыба-парк» по ул.Строителей 21а, заключен муниципальный контракт с ООО «Солнечная долина» от 15.11.2021 №0168500000621004002 по установке МАФ, грибков, лежаков, устройство площадки для выгула собак. Работы выполнены полностью. Благоустройство общественной территории «Аллея журналистов» по ул. Западной - заключен муниципальный контракт с ИП Ибрагимов А.И. от 19.11.2021 №0168500000621004000 по замене асфальтового покрытия, установка столбов освещения, лавок и урн, парковка для велосипедов. Работы выполнены на 60%, установлены бортовые

камни, металлические ограждения, выполнены электромонтажные работы. Планируемое окончание работ 20 октября. Благоустройство парка «Прибрежный» по ул. Дрогобычской, 24а, заключен муниципальный контракт с ИП Шатских М.А. от 10.01.2022 №016850000621004950 по планировочным работам. Работы выполнены полностью.

Дворовые территории.

В 2022 году проведена работа по постановки на кадастровый учет, границ придомовых территорий, не имеющих границ. Заключены контракты по благоустройству 30 дворовых территорий: пр-т Димитрова 29,8,10, ул.Королева 9, ул.Курчатова 12,2, пр-т Ленина 13А, 41В,38,30, ул.Октябрьская 48,58, ул.Черемшанская 96, ул.Куйбышева 278,255А, 284А, ул. Лермонтова 18, ул.Западная 28, ул.Победы 10А, ул.Московская 48, ул.Баданова 79А, ул.Гвардейская 29,ул.М.Тереза 5Б, пр-т Автостроителей 50, 38, ул.Циолковского 5, ул.Гончарова 10, ул.Пронина 12, ул.Восточная 36, ул.Луговая 26. Работы выполнены и приняты МОК на 20 -ти территориях. На оставшихся 10-ти работы продолжаются.

Значения индикаторов будут достигнуты.

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <i>Муниципальный</i> | 4567,46384 | 2713,32189 |
| <i>Безвозмездные перечисления</i> | 1250,04355 | 846,23931 |
| <i>Областной</i> | 2146,61079 | 1348,21932 |
| <i>Федеральный</i> | 69407,08221 | 43592,42267 |
| ИТОГО | 77371,20039 | 48500,20319 |

14. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Капитальный ремонт стадиона «Старт» с укладкой искусственного покрытия и легкоатлетических беговых дорожек» по мероприятию «Капитальный ремонт по смете» заключен договор от 12.05.2022 № 7 с ООО «Экополис» на сумму 599,41914 тыс.руб. В рамках данного договора выполнены работы по устройству резинового покрытия с напылением. Работы выполнены в полном объеме.

Заключен договор с ООО «Наш Двор – Волга» от 11.07.2022 № 8 на сумму 402,91912 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству территории вокруг футбольного поля. Работы выполнены в полном объеме.

Согласно протоколу совещания по вопросу капитального ремонта стадиона «Старт» в г.Димитровграде от 28.07.2022 решено отказаться от нанесения горизонтальной разметки до окончания всех судебных разбирательств с ООО «Промвентиляция» и ООО «ТЭС».

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <i>Муниципальный</i> | 1693,14644 | 873,26558 |
| ИТОГО | 1693,14644 | 873,26558 |

15. Муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Новиков С.Н.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальная (от пр. Ленина до ул. Курчатова)» заключен муниципальный контракт от 12.05.2022 № 0168300013022000170 с ООО «ИНЖДОР» на сумму 4908,75 тыс.руб. Срок выполнения работ 180 календарных дней со дня заключения контракта. На сегодняшний день выполнены инженерные изыскания, согласованы вариант конструкции дорожной одежды и профили автомобильной дороги, план организации дорожного движения. Работы продолжаются.

По объекту «Устройство автомобильного проезда между ул. 2-ой Пятилетки и ул. Свирская в г. Димитровграде» по мероприятию «Разработка проектной документации с проведением экспертизы сметной документации» заключен договор с ООО «СпецСтройЭксперт» от 09.08.2022 № 10 на сумму 598,5 тыс.руб. Срок выполнения работ 60 календарных дней со дня заключения договора.

По объекту «Ремонт автомобильной дороги с восстановлением электроосвещения по ул.Куйбышева до ул. Шишкина» по мероприятию «Выполнение работ по ремонту» 12.07.2022 заключен муниципальный контракт № 016850000022002513 с ООО «Симбирская энергосервисная компания» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с восстановлением электроосвещения по ул.Куйбышева до ул.Шишкина. Цена настоящего контракта составляет 6 118 336,0 рублей. Срок окончания работ – 13.10.2022.

На данном этапе работ определено 2 участка восстановления электроосвещения: 1 участок – со стороны поселка Дачного от ул.Шишкина до автобусной остановки «Мясокомбинат» с освещением самой автобусной остановки, 2 участок – со стороны г. Димитровград по ул.Куйбышева до съезда на ул.Приозерную.

В настоящее время подготовлен сметный расчет, получено положительное заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости и начаты работы по восстановлению электроосвещения. Выполнен завоз опор освещения и начаты работы по бурению отверстий под установку 85 опор освещения. Выполнена санитарная вырубка деревьев и уборка поросли. На участке со стороны г. Димитровград по ул.Куйбышева до съезда на ул.Приозерную пробурены отверстия под установку новых опор освещения и установлены 26 новых опор.

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <i>Муниципальный</i> | 581,2793 | 76,6948 |
| <i>Областной</i> | 11044,3067 | 1457,2012 |
| ИТОГО | 11625,586 | 1533,896 |

16. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе Димитровграде, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и предоставлением выплат на заявительной основе, мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2022 год, выполнены не в полном объеме.

В целях привлечения работников муниципальных учреждений для участия в программе регулярно проводятся консультации по вопросу получения единовременной выплаты для приобретения жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов. Информация о реализации муниципальной программы размещается в СМИ, в сети интернете, на официальном сайте Администрации города. В отчетном периоде проконсультировано 38 работников муниципальных учреждений, заявления о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения не поступали.

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <i>Муниципальный</i> | 375,0 | 0,0 |
| <i>Областной</i> | 375,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 750,0 | 0,0 |

17. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Плановые показатели за январь - сентябрь 2022 год по курируемым и администрируемым Комитетом по управлению имуществом города доходным источникам составляют 115779,1 тыс. руб., фактическое поступление составило 113558,74 тыс. руб. (98,08% от плана).

Невыполнение либо перевыполнение плана выявлено по следующим доходным источникам:

«Доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена»

В отчётном периоде плановые показатели составляют 24 207,70 тыс. руб., фактически поступило 22 784,71 тыс. руб. (94,12%). Причинами невыполнения плановых показателей на 5,88% является наличие задолженности у арендаторов. Основные неплательщики за январь-сентябрь 2022 года это Насибов Э.Э. – 1036,71 тыс. руб. (ул. Свирская, д.1/9, 1/11,1), ООО «Век» - 455,95 тыс. руб. (пр.Ленина, 37г, 37ж), ООО «Аметист» - 885,34 руб. (ул.Промышленная, 5), ООО «ЖК СОЦГОРОД» - 384,44 тыс. руб. (пр.Ленина, 37и). В целях взыскания задолженности по арендной плате за земельные участки, с должниками проведена претензионно-исковая работа.

«Доходы от аренды муниципальных земельных участков»

За 9 месяцев 2022 года плановые показатели составляют 1895,1 тыс. руб., фактически поступило 2606,06 тыс. руб. Перевыполнение плана на 710,96 тыс. руб. (37,52%) связано с уточнением платежей поступивших в июле 2022 года. Платеж (взыскание задолженности по договору аренды муниципального земельного участка от службы судебных приставов) в размере 447 тыс. руб. был уточнен с КБК аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена. С целью поступления в бюджет города дополнительных доходов Комитетом проводятся мероприятия по реализации права аренды на земельные участки путем проведения торгов:

- объявлен аукцион на право заключения договоров аренды 7 земельных участков. Аукцион объявлен повторно, так ранее был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Начальный размер ежегодной арендной платы составляет 1403,24 тыс. руб. Проведение аукциона запланировано на 05.10.2022;

- 06.05.2022 состоялся аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков (ул. Куйбышева, 2/7, территория садоводческого товарищества «Прибрежный»). Размер ежегодной арендной платы составляет 1847,19 тыс. руб.;

- аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков по ул.Алтайская, 33, 33А, 35 признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок;

-проводятся мероприятия по подготовке повторного аукциона по продаже в собственность 10 земельных участков. Ориентировочный размер выкупа составит 6160,0 тыс. руб.

Комитетом проводится совместная работа с Отделом судебных приставов по городу Димитровграду. Ежемесячно направляются в адрес УФССП акты сверки исполнительных производств возбужденных в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также запросы о ходе исполнительных производств. Предоставленная от судебных приставов информация анализируется и оказывается содействие по скорейшему взысканию задолженности и окончанию исполнительных производств. Периодически осуществляются совместные рейды с приставами-исполнителями по адресам должников. Во время выездов должникам вручаются повестки о необходимости явиться в службу судебных приставов и в Комитет для составления актов передачи земельных участков, а также проводится беседа о необходимости скорейшей оплаты задолженности по исполнительным производствам. По результатам выезда удалось понудить арендатора, уклоняющегося от исполнения требований решения суда, к возврату земельного участка. Также необходимо отметить большое количество должников по адресам регистрации не проживают, либо не идут на контакт.

«Доходы от аренды муниципального имущества»

За январь-сентябрь 2022 года плановые показатели составляют 22625,9 тыс. руб., фактически поступило 23 818,18 тыс. руб. (105,27%). Перевыполнение плана на 1 192,28 тыс. руб. (5,27%) связано с поступлением задолженности от юридического лица (за период с 01.02.2021 по 31.07.2022) в размере 978,49 тыс. руб. По недопущению образования задолженности и её сокращению ведется претензионно-исковая работа, предоставляются акты сверки, проводится оповещение путем телефонной связи и посредством электронной почты арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате более одного месяца. За отчетный период была проведена работа с 1918 должниками, общая сумма поступлений составила 3 154,5 тыс. руб.

«Наем муниципального жилищного фонда, разрешение на использование»

В январе-сентября 2022 года плановые показатели 1 561,9 тыс. руб., фактически поступило 2 585,94 тыс. руб. Перевыполнение составило 1 024,04 тыс. руб. (65,56%) и связано с поступлением оплаты по разрешению на использование земельного участка.

«Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»

План на январь - сентябрь 2022 года – 3 445,4 тыс. руб., факт 4 307,81 тыс. руб. За девять месяцев 2022 года Комитетом был реализовано 105 земельных участков. Перевыполнение по данному доходному источнику связано с заключением соглашений о перераспределении земель на основании статей 39.28 и 39.29 Земельного кодекса РФ, постановления Правительства Ульяновской области от 10.04.2015 №156-П. Общая сумма поступлений в рамках заключенных соглашений составила 563,67 тыс. руб.

«Доходы от приватизации муниципального имущества»

План на 9 месяцев 2022 года – 15 193,10 тыс. руб., факт 5 132,17 тыс. руб. или 33,78%. Невыполнение плановых показателей по данному доходному источнику связано с тем, что аукцион по продаже объектов муниципального недвижимого имущества признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Объявленный повторно на 23.08.2022 года аукцион по продаже объектов, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (объекты: нежилое здание, кад.№ 73:23:011309:175, площадью 339,9 кв.м. с земельным участком площадью 1573 кв.м с кад.№ 73:23:011310:64, ул. Мелекесская, 34Б, 8666/10000 долей нежилых помещений (позиции №3-9, 16-18, 20, 23-26 согласно техническому паспорту от 26.12.2008), общей площадью 309,3 кв.м, с кад.№ 73:23:011601:727, что составляет 268,03 кв.м., ул. Гагарина, 141, незавершенный строительством склад, площадью 5388,50 кв.м, кад.№ 73:23:0126223:63, с земельным участком площадью 13464 кв.м с кад.№ 73:23:012622:109, пр. Автостроителей, 94, нежилое здание, кад.№ 73:23:011309:153, площадью 155,3 кв.м. с земельным участком площадью 470 кв.м. с кад.№ 73:23:011310:63, ул. Прониной, 21А).

«Доходы, получаемые в виде платы за размещение НТО, СНТО»

План на январь-сентябрь 2022 года – 644,4 тыс. руб., факт 466,95 тыс. руб. В постоянном режиме проводится обзвон арендаторов и предоставление актов сверки. Причинами невыполнения плановых показателей на 177,45 тыс.руб. (27,5%) является отсутствие поступлений по рекламе. В целях выполнения плановых показателей запланирован аукцион на 21.10.2022, начальный размер арендной платы составляет 101,66 тыс.руб.

«Пени за несвоевременную оплату арендных платежей, неосновательное обогащение»

План на 9 месяцев 2022 года составляет 1315,8 тыс. руб., факт поступлений 1402,86 тыс. руб. Перевыполнение по данному доходному источнику на 6,62% связано с поступлением задолженности от юридического лица (за период с 01.02.2021 по 31.08.2022) в размере 122,63 тыс. руб.

«Земельный налог»

План на январь-сентябрь 2022 года – 41189,8 тыс. руб., факт – 43365,7 тыс. руб. Перевыполнение составило 2 175,90 тыс. руб. (5,28%).

«Налог на имущество физических лиц»

План на январь-сентябрь 2022 года – 3700,0 тыс. руб., факт 7054,9 тыс. руб. В целях сокращения недоимки по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц Комитетом совместно с МИФНС №7 по Ульяновской области проводятся комиссии по работе с должниками, оповещение должников путем телефонной связи и посредством электронной почты.

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Муниципальный | 15436,67913 | 11813,09514 |
| ИТОГО | 15436,67913 | 11813,09514 |

18. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Управление финансов и муниципальных закупок.

С 01.01.2022 по 30.09.2022 года было выделено средств на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд на общую сумму 337186,99 тыс. руб., размещено 337186,99 тыс. руб. Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 302474,32 тыс. руб., в том числе:

-508 электронных аукционов, общая сумма выделенных средств 139250,4 тыс. руб., сумма муниципальных контрактов победителей 124855,93 тыс. руб., экономия составила 13 994,47 тыс. руб. или 10,0 %;

-18 открытых конкурсов в электронной форме, общая сумма выделенных средств 177618,39 тыс. руб., сумма муниципальных контрактов победителей 177618,39 тыс. руб.

Сумма экономии по всем проведенным процедурам с начала 2022 года (с учетом многолетних процедур) – 13994,47 тыс. руб. или 10,0 %. Доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств – 55,4%. По итогам проведенных процедур было составлено 526 протоколов заседаний Единой комиссии по осуществлению закупок за 2022 год.

Проведены 2166 предварительные экспертизы и подготовлено 2166 заключений на технико-экономические задания, проекты муниципальных контрактов, договоров (проектов договоров) заказчиков для рассмотрения на рабочей группе по рассмотрению обоснованности и эффективности использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области за 2022 год.

Проведен 1 семинар по теме муниципальных закупок в 3 квартале 2022 года.

За 9 месяцев 2022 года был привлечен бюджетный кредит УФК по Ульяновской области на сумму 52200,0 тыс.руб. по ставке 0,01% годовых, а также средства областного бюджета Ульяновской области на погашение долговых обязательств в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций в сумме 511039 224,13 руб.

Сумма муниципального долга по кредитам на 01.10.2022 года изменилась и составила 563 239 224,13 руб. Погашение обязательств по бюджетному кредиту УФК по Ульяновской области планируется в 4 квартале 2022 г. Бюджетный кредит Министерства финансов Ульяновской области планируется к погашению, начиная с 2023 года до 2029 года равномерно. Оплата процентов за пользование коммерческим кредитом за 9 месяцев 2022 года составила 15 364,78 тыс. руб.

Плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам 2022 года.

тыс.руб.

| Бюджет источника финансирования | План по бюджету | Факт исполнения на 01.10.2022 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Муниципальный | 36825,95778 | 29617,20627 |
| Областной | 14567,94092 | 0,0 |
| ИТОГО | 51393,8987 | 29617,20627 |

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

В январе-сентябре 2022 года финансировалось 18 муниципальных программ из 21 принятой на 2022 год.

На реализацию муниципальных программ в 2022 году предусмотрено 2733752,43099 тыс.руб., в том числе:

- 894275,24303 тыс.руб.- бюджет города;
- 1493827,8436 тыс.руб. - областной бюджет;
- 344399,30081 тыс.руб. – федеральный бюджет;
- 1250,04355 тыс.руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

Фактическое исполнение на 01.10.2022 составило 1693188,79408 тыс.руб., в том числе:

- 590 196 576,25 тыс.руб.- бюджет города;
- 928599,75526 тыс.руб.- областной бюджет;
- 173546,22326 тыс.руб. – федеральный бюджет;
- 846,23931 тыс.руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

В четыре муниципальных программы интегрированы мероприятия региональных проектов:

-«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)» (направлен на достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Демография», муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»)

-«Формирование комфортной городской среды» (направлен на достижение соответствующих результатов реализации национального проекта «Жильё и городская среда», муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»),

-«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)» (направлен на достижение целей, показателей и результатов национального «Культура» (муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»),

-«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской области» на территории муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области» (направлен на достижение соответствующих результатов реализации национального проекта «Жильё и городская среда» (муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»).

В отчётном периоде не финансировались следующие муниципальные программы:

-«Здоровый город» (постановление Администрации города от 17.09.2018 № 2001, срок реализации 2019-2023 годы);

-«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области» (постановление Администрации города от 30.09.2013 № 3158, срок реализации 2014-2023 годы);

-«Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области» (постановление Администрации города от 22.10.2019 № 2776, срок реализации 2020-2024 годы).

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ разработчикам муниципальных программ необходимо:

1.Обеспечить интеграцию мероприятий региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, в муниципальные программы города.

2.Обеспечить увеличение доли средств из вышестоящих бюджетов, привлекаемых для реализации муниципальных программ города.

3. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение изменений в муниципальные программы, касающиеся мероприятий текущего финансового 2022 года и планового периода 2023-2024 гг.

4. Обеспечить достижение плановых значений индикаторов эффективности реализации муниципальных программ.

5. Обеспечить своевременное размещение проектов муниципальных программ на общественное обсуждение в установленном Администрацией города порядке.

6. Обеспечить в 2022 году своевременную разработку проектов муниципальных программ на плановые периоды финансирования в случае завершения действующих муниципальных программ в 2022-2024 годах:

- муниципальная программа «Здоровый город» - сроки реализации 2019-2023 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – МКУ «Управление по реализации социальных программ»);

- муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – Управление образования);

- муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2019-2024 годы (руководитель – руководитель аппарата Малюгин А.А., разработчик – отдел муниципального контроля);

- муниципальная программа «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2020-2024 годы (руководитель - руководитель аппарата Малюгин А.А., разработчик – МКУ «Служба материально-технического обеспечения Администрации города Димитровграда»);

- муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2023 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик – МКУ «Служба охраны окружающей среды»);

- муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2020-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – МКУ «Управление по реализации социальных программ»);

- муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2022 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик – МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»);

- муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – Управление по делам культуры и искусства);

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П., разработчик – Комитет по физической культуре и спорту);

- муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2018-2024 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик – Комитет по жилищно-коммунальному комплексу);

- муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2024 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик - МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»);

-муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2016-2022 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик - МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»);

-муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области» - сроки реализации 2019-2024 годы (руководитель – Первый заместитель Главы города Цивилев Д.Ю., разработчик Комитет по управлению имуществом города);

-муниципальная программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области» - сроки реализации 2014-2023 годы (руководитель – заместитель Главы города Новиков С.Н., разработчик - МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»).

7. Привести муниципальные программы в соответствие приоритетам и положениям, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области до 2030 года.