

**Аналитическая информация о реализации муниципальных программ  
на территории города Дмитровграда Ульяновской области  
за январь-декабрь 2023 года**

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Дмитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Дмитровграда Ульяновской области от 29.12.2022 № 3762 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Дмитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок). Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом. На реализацию муниципальных программ в 2023 году предусмотрено 3122100219,79 руб., в том числе:

-942517503,71 руб.- муниципальный бюджет;

-2177942221,35 руб.- областной бюджет;

-1640494,73 руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

Фактическое исполнение на 01.01.2024 составило 3057426369,9 руб., в том числе:

-926327720,24 руб.- муниципальный бюджет;

-2129480 418,85 руб.- областной бюджет;

-1618230,81руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

Финансировалось 15 муниципальных программ из 20 действующих в 2023 году. В январе – декабре 2023 года не финансировались муниципальные программы «Здоровый город», «Обновление автопарка в городе Дмитровграде Ульяновской области», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Дмитровграда Ульяновской области», «Развитие муниципального управления в городе Дмитровграде Ульяновской области», «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Дмитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области». В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Дмитровграде Ульяновской области 10 муниципальных программ признаны высокоэффективными, 3 муниципальных программы признаны эффективными, 1 муниципальная программа признана низкоэффективной, 6 муниципальных программ признаны неэффективными.

**Реализация муниципальных программ**

**1. Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Дмитровграде Ульяновской области»**

Руководитель: Первый заместитель Главы города

Разработчик: Управление образования Администрации города.

Достижение значений показателей:

- «Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет (в том числе, доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет)» – 100% (план – 100%);

- «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций» - 0 % (план – 0%);

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию» - 79,9% (план – 82%). Учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту, в 2023 году реализуют программы спортивной подготовки вместо дополнительных общеобразовательных программ и поэтому не вносятся в АИС Навигатор;

- «Увеличение охвата детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет развития вариативных и альтернативных форм дошкольного образования» - 300 чел. (план – 300 чел.);

- «Качество общего образования» - 54,4% (план - 54,4%);

- «Обеспечение медицинского обслуживания в дошкольных образовательных организациях» - 50% (план – 50%);

- «Степень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях системы образования» - 66% (план – 66%);

- «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций на уровне

требований обязательных нормативов» - 100% (план – 100%);

- «Удельный вес образовательных организаций, принятых к началу учебного года» - 100% (план – 100%);

- «Общая площадь заменённых оконных блоков в дошкольных образовательных организациях - 11963,94 м<sup>2</sup> (план - 11963,94 м<sup>2</sup>);

- «Общая площадь заменённых оконных блоков в общеобразовательных организациях» - 5170,73 м<sup>2</sup> (план - 7750,25 м<sup>2</sup>);

- «Количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых улучшена материально-техническая база» - 6 ед. (план – 6 ед.);

- «Количество образовательных организаций, оснащенных современным оборудованием - 6 ед. (план – 6 ед.);

- «Количество зданий дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены работы по ремонту наружных эвакуационных лестниц» - 3 ед. (план – 3 ед.);

- «Количество победителей и лауреатов всероссийских педагогических профессиональных конкурсов» - 2 чел. (план – 1 чел.);

- «Количество обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня» - 293 чел. (план – 293 чел.);

- «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых модернизированы кнопки экстренного вызова - 100% (план – 100%);

- «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего и дополнительного образования детей» - 500 чел. (план-500 чел.);

- «Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды» - 100% (план – 100%);

- «Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием» - 100% (план – 100%);

- «Доля учителей общеобразовательных организаций города, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников» - 31 % (план – 31%);

- «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» - 10500 чел. (план – 10500 чел.);

- «Количество единиц положительной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта ремонта» - 2 ед. (план – 2 ед.);

- «Количество единиц благоустроенных спортивных сооружений (ежегодно)»- 4 ед. (план-4 ед.).

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» проведены следующие мероприятия:

1.«Ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях». Проведены ремонтные работы кровель зданий ДОУ №6 и №38 (ул. Королёва, 13а). Общий объём финансирования за счет средств муниципального бюджета составил 999,33 тыс. руб., в том числе:

-ДОУ №6. 17.04.2023 заключён договор на проведение частичного ремонта мягкой кровли в левом крыле здания (500,0 тыс. руб.). Работы завершены.

-ДОУ №38 (ул. Королёва, 13а). 17.04.2023 заключен договор на проведение частичного ремонта кровли здания (499,33 тыс. руб.). Работы завершены.

2.«Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях». Осуществлены ремонтные работы в одной из групп ДОУ №49 (пр. Ленина, 6). 17.05.2023 заключен договор на текущий ремонт помещений младенческой группы в здании (муниципальный бюджет - 399,57 тыс. руб.). Работы завершены.

3. «Благоустройство спортивного стадиона Лицея №25». В рамках реализации проекта «Реализация проектов развития муниципальных образований на основе местных инициатив» Лицей № 25 вошёл в число победителей с проектом по благоустройству спортивного стадиона. По результатам аукциона 01.04.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «ДОРСТРОЙ ПЛЮС» (город Димитровград) на сумму 1221,2244 тыс. руб. (средства областного бюджета – 871,91 тыс. руб., средства бюджета города- 216,114 тыс. руб., дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений-133,2004 тыс. руб.). Проведен ремонт покрытия спортивной площадки (выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков), установлен баскетбольный щит на металлических стационарных стойках. Работы по благоустройству спортивного стадиона выполнены.

4.«Модернизация развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций в рамках проекта «Школа Росатома». В целях обустройства многофункциональных развивающих пространств OpenSpace и внедрение инновационных российских развивающих технологий в дошкольном образовании (проект «Школы Росатома») проведены ремонтные работы в одной из групп ДОУ №49 (пр. Ленина, 31б). Объем финансирования за счет бюджета города составил 1000,0 тыс. руб. 02.06.2023 заключен договор на выполнение ремонтных работ по отделке стен и потолков помещений в здании (403,01 тыс. руб.), 28.06.2023 заключен договор на выполнение ремонтных работ по устройству полов и электромонтажных работ (596,99 тыс. руб.). Работы завершены.

5.«Приобретение строительных материалов». Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета составил 1066,52244 тыс. руб., в том числе 318420,06 тыс. руб. - ДОУ №34 (пр. Димитрова, 31а), 295651,04 тыс. руб. – ДОУ №38 (ул. Королева, 13а), 452 451,34 тыс. руб. – ДОУ №53 (ул. Алтайская, 53). Для проведения ремонтных работ на прогулочных верандах ДОУ №34, 38, 53 осуществлена закупка строительных материалов путём проведения открытых аукционов в электронной форме, по результатам которых заключены контракты:

-ДОУ №34 - контракты от 16.06.2023, от 21.08.2023, от 04.10.2023, от 21.08.2023 на поставку 14,22 м<sup>3</sup> доски, 2,16 м<sup>3</sup> бруса, 46 кг эмали, 21 л морилки, 5 меш. цемента, 11 кг огнебиозащиты, 36 кг саморезов, 4 рул. рубероида;

-ДОУ №38 – контракты от 16.06.2023, 28.07.2023, от 06.07.2023, от 14.08.2023, от 21.08.2023, от 04.10.2023, от 16.11.2023 на поставку 11,94 м<sup>3</sup> доски, 2,2 м<sup>3</sup> бруса, 53 л морилки, 45 кг краски, 4 меш. цемента, 56 кг гвоздей, 3 рул. толя, 572 шт. кирпича, 10 л олифы, 32 л эмали;

-ДОУ № 53 – контракты от 16.06.2023, от 18.07.2023, от 11.09.2023, от 30.06.2023, от 20.07.2023 на поставку 20,3 м<sup>3</sup> доски, 4 м<sup>3</sup> бруса, 68 кг эмали, 99 л морилки, 6 меш. цемента, 78 кг гвоздей, 90 м рубероида, 1000 шт. кирпичей.

6.«Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта». Для включения общеобразовательных организаций города в реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и в связи с проведением процедуры внесения изменений в наименование общеобразовательных организаций проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости проектной документации объектов капитального ремонта зданий СШ №23 (ул. Гончарова, 8), Университетский лицей (ул. Восточная, 32):

-СШ №23. 19.06.2023 заключен договор с ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» (225,298 тыс. руб.). Получено положительное заключение №73-1-1-2-035100-2023 от 22.06.2023.

-Университетский лицей. 19.06.2023 заключен договор с ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» (165,414 тыс. руб.). Получено положительное заключение №73-1-1-2-034816-2023 от 22.06.2023.

Бюджет источника финансирования	Исполнение на 01.01.2024, руб.
ИТОГО	1822140305,79
<i>муниципальный</i>	341790814,66
<i>безвозмездные перечисления</i>	133200,4
<i>областной</i>	1480216290,73

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области» признана высокоэффективной.

## 2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Руководитель: Первый заместитель Главы города

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Достижение значений показателей:

- «Общее количество семей-участниц муниципальной программы, нуждающихся в улучшении жилищных условий» - 52 ед. (план - 54 ед.);

- «Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» - 9 ед. (план - 5 ед.). Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, превысило плановое значение в связи с рассмотрением 9 заявлений молодых семей на участие в программе;

- «Количество семей, получивших свидетельство» - 1 ед. (план - 1 ед.);

- «Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» – 35 ед. (план - 57 ед.), согласно поданным заявлениям.

В отчетном периоде предоставлены консультации молодым семьям, рассмотрено 11 заявлений на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей (9 семей признаны участниками мероприятия, 2 семьям отказано в признании участниками мероприятия); отказано в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 1 семье; исключены из списка молодых семей – участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2024 год 26 семей (14 семей исключены по достижению одним из супругов возраста 36 лет до принятия Министерством решения о включении молодой семьи в список претендентов; 1 семья исключена в связи с непредставлением документов после включения семьи в список претендентов в указанный срок без уведомления органа местного самоуправления, включившего семью в список участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»); 1 семья исключена в связи с получением свидетельства на право получения социальной выплаты; 1 семья исключена в связи с расторжением брака в молодой семье, не имеющей детей; 9 семей исключены в связи с выявлением недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах; выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 1 семье).

На основании Постановлений Администрации города Димитровграда:

-исключены семьи (по достижению 36 лет): Гусаровых (от 16.01.2023 № 73), Юртаевых (от 09.02.2023 № 356), Ларионовых (от 14.03.2023 № 738); Купаевых (от 28.04.2023 № 1279); Кабанкиных (от 10.08.2023 № 2443); Готьван (от 14.09.2023 № 2869); Хусаиновых (от 05.10.2023 № 3144); Усановых (от 31.10.2023 № 3476); Демьяновых (от 02.11.2023 № 3502);

Номановых (от 14.11.2023 № 3604); Колистратовых (от 28.11.2023 № 3763); Паниных (от 28.11.2023 № 3764); Пудовых (от 18.12.2023 № 3989); Рябухиных (от 21.12.2023 № 4044);

-признаны участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей: семья Кайновских (от 27.02.2023 № 554), Гагиных (от 29.03.2023 № 955); Ахметовых (от 25.04.2023 № 1233); Сукоркиных (от 05.05.2023 № 1389); Ибяттовых (от 22.05.2023 № 1511); Семеновых (от 04.08.2023 № 2406); Туктаровых (от 19.10.2023 № 3331); Губановых (от 02.11.2023 № 3498); Шаймурзиных (от 20.12.2023 № 4023);

-отказано в признании участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей: семье Ибяттовых (от 05.05.2023 № 1388); семье Булычевых (от 04.12.2023);

-в связи с непредставлением или представлением не в полном объеме документов, указанных в пункте 15 Порядка формирования органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области списка молодых семей – участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений, утвержденного Постановлением Правительства Ульяновской области от 03.03.2020 № 84-П «Об утверждении порядка формирования списка молодых семей и порядков предоставления социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений», отказано в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства семье Болотовых (от 06.03.2023 № 633);

- в связи с непредставлением документов после включения семьи в список претендентов в указанный срок без уведомления органа местного самоуправления, включившего семью в список участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» исключена семья Болотовых (от 09.03.2023 № 680);

- выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства семье Ягафаровых (от 29.05.2023 № 1577);

- исключена из списка молодых семей - участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2024 год по городу Димитровграду Ульяновской области в связи с получением свидетельства на право получения социальной выплаты семья Ягафаровых (от 08.06.2023 № 1746);

- исключена из списка молодых семей - участников мероприятия по предоставлению социальных

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2024 год по городу Димитровграду Ульяновской области в связи с расторжением брака в молодой семье, не имеющей детей, семья Стычевых (от 24.08.2023 № 2639);

- исключены из списка молодых семей - участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2024 год по городу Димитровграду Ульяновской области в связи с выявлением недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах: семья Сало (от 26.09.2023 № 3036); семья Ибятых (от 29.09.2023 № 3082); семья Солдатовых (от 05.10.2023 № 3145); семья Васкевич (от 24.10.2023 № 3378); семья Зайнулловых (от 24.10.2023 № 3405); семья Кудиновых (от 25.10.2023 № 3428); семья Фадеевых (от 10.11.2023 № 3567); семья Горбачёвых (от 10.11.2023 № 3569); семья Мирзахаловых (от 21.11.2023 № 3667).

Значение индикаторов «Общее количество семей - участниц муниципальной программы, нуждающихся в улучшении жилищных условий (на начало года)» и «Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (на конец года)» не выполнено в полном объеме в связи с тем, что пакеты документов подаются молодыми семьями в течение календарного года.

Бюджет источника финансирования	Исполнение на 01.01.2024, руб.
ИТОГО	2260440,0
муниципальный	883820,94
областной	1376619,06

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» признана высокоэффективной.

### **3. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области»**

Руководитель: руководитель аппарата

Разработчик: отдел безопасности Администрации города.

Достижение значений показателей:

- «Количество уличных преступлений (не более)» - 310 ед. (план - 358 ед.);
- «Издание буклетов, памяток, сувенирной продукции и другой печатной продукции связанной с безопасностью жизнедеятельности» - 2596 ед. (план – 7000 ед.);
- «Оснащенность обмундированием, специальной одеждой и обувью поисково-спасательного отделения МКУ «УГЗ» - 100% (план -100%);
- «Доля оснащенности муниципальных учреждений физической культуры и спорта города автоматической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения и их обслуживание» - 79,4% (план - 79,4%);
- «Доля оснащенности муниципальных учреждений физической культуры и спорта города охранными инженерными средствами и их обслуживание» – 75,1% (план -75,1%);
- «Количество стадионов города с ограждениями, отвечающими требованиям безопасности» - 2 ед. (план – 2 ед.);

Выполнено техническое обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный город» на сумму 1344,51277 тыс. руб. Для проведения конкурсных мероприятий закуплено 200 грамот (10,65867 тыс. руб.), 174 ручки (9,309 тыс. руб.), изготовлены буклеты (19,998 тыс. руб.), 61 настенный календарь (20,0 тыс. руб.), 200 силиконовых браслетов (16,666 тыс. руб.), 200 канцелярских ручек (9,134 тыс. руб.), 86 печатных календарей (24,2 тыс. руб.). Проведен капитальный ремонт защитного сооружения (2934,7312 тыс. руб.). Проведены работы по монтажу системы оповещения мест массового пребывания людей (897,4698 тыс. руб.).

Бюджет источника финансирования	Исполнение на 01.01.2024, руб.
ИТОГО	5322675,18
муниципальный	5322675,18

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области» признана эффективной.

### **4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»**

Руководитель: заместитель Главы города

Разработчик: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

Достижение значений показателей:

- «Количество разработанной проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений» - 1 шт. (план – 1 шт.);

- «Наличие страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца особо опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ГТС) – 5 шт. (план – 5 шт.);

Заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ГТС – 5 шт.), разработана проектная документация с проведением проверки достоверности сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения по адресу: переулок Речной - улица Лермонтова города Димитровграда Ульяновской области». Для дальнейшей реализации природоохранных мероприятий на территории города (2024-2030 годы) разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории города Димитровграда Ульяновской области» (постановление Администрации города от 14.09.2022 №2460).

Бюджет источника финансирования	Исполнение на 01.01.2024, руб.
ИТОГО	707600,0
муниципальный	707600,0

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области» за 2023 год признана высокоэффективной.

### **5. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»**

Руководитель: Первый заместитель Главы города

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Достижение значений показателей:

- «Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде»- 419 чел. (план-419 чел.);
- «Количество человек, переселенных из аварийных многоквартирных домов» - 226 чел. (план - 226 чел.);
- «Доля граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» - 46% (план -46%);
- «Общая площадь расселенных жилых помещений аварийных многоквартирных домов» - 2458,48 м<sup>2</sup> (план – 2458,48 м<sup>2</sup>);
- «Ликвидация расселённого аварийного жилищного фонда» - 0 м<sup>2</sup> (план -1379,05 м<sup>2</sup>). Причина – отсутствие финансирования.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По программному этапу 2022-2023 годов расселено 84 квартиры, приобрели 57 квартир, 27 собственникам выплачены компенсационные выплаты.

Бюджет источника финансирования	Исполнение на 01.01.2024, руб.
ИТОГО	60357808,0
муниципальный	2643073,96
областной	57714734,04

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Переселение граждан города Димитровграда Ульяновской области из домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года» за 2023 год может быть признана эффективной.

### **6. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»**

Руководитель: руководитель аппарата

Разработчик: отдел безопасности Администрации города.

Достижение значений показателей:

- «Количество рекламных баннеров антикоррупционной направленности» - 0 шт. (план- 7 шт.). Значение показателя не достигнуто из-за отсутствия финансирования.
- «Количество печатной и сувенирной продукции (грамоты, благодарственные письма, призы), приобретенной в рамках проведения антикоррупционных мероприятий» - 0 шт. (план - 1045 шт.). Значение показателя не достигнуто из-за отсутствия финансирования.
- «Количество информационно-методического материала антикоррупционной направленности: - брошюр – памяток – 0 шт. (план - 800 шт.). Значение показателя не достигнуто из-за отсутствия финансирования.
- «Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих (в том числе впервые

поступивших на муниципальную службу) в должностные обязанности, которых, входит участие в противодействии коррупции – 0 чел. (план - 4 чел.). Значение показателя не достигнуто из-за отсутствия финансирования.

- «Доля жителей города Димитровграда Ульяновской области, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в городе Димитровграде Ульяновской области» - 28% (план - 28%).

В 3 квартале 2023 года проведено социологическое исследование на территории города Димитровграда в целях оценки уровня коррупции в муниципальном образовании «Город Димитровград» Ульяновской области (49,979 тыс. руб.). С учетом полученных результатов социологического опроса целесообразно продолжить реализацию мероприятий в сфере антикоррупционного просвещения, направленную на формирование законопослушного поведения граждан, повышение уровня доверия к органам власти, разъяснение порядка информирования о коррупционных действиях.

Бюджет источника финансирования	Исполнение на 01.01.2024, руб.
ИТОГО	49979,0
муниципальный	49979,0

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области» признана неэффективной.

### **7. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области»**

Руководитель: заместитель Главы города

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Достижение значений показателей:

- «Площадь асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велосипедных дорожек, отвечающих нормативным требованиям» - 37361,2 м<sup>2</sup> (план - 37361,2 м<sup>2</sup>);
- «Протяжённость нанесённой горизонтальной разметки» - 27172,1 м<sup>2</sup> (план – 27172,1 м<sup>2</sup>);
- «Площадь содержания автомобильных дорог» - 1698275,23 м<sup>2</sup> (план – 1698275,23 м<sup>2</sup>);
- «Обработка асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог песко-соляной смесью» - 2680,0 т (план – 2331,0 т);
- «Количество проектно-сметной документации, разработанной для выполнения капитального ремонта муниципальных помещений» - 1 ед. (план -2 ед.), недостаточное финансирование;
- «Количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт» - 11 ед. (план – 11 ед.);
- «Поддержание в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города» - 254 км (план – 254 км);
- «Обеспечение бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города» - 100% (план – 100%);
- «Количество отловленных на территории города безнадзорных домашних животных» - 130 ед. (план – 2151 ед.), недостаточное финансирование;
- «Количество устроенных контейнерных площадок» - 1 ед. (план – 1 ед.);
- «Прочистка дренажных перфорированных труб» - 50 м (план – 50 м);
- «Поддержание в надлежащем состоянии: кладбищ – 3 шт. (план – 3 шт.), парков, скверов - 673398,8 м<sup>2</sup> (план - 673398,8 м<sup>2</sup>), фонтанов – 4 шт. (план – 4 шт.);
- «Количество высаженной цветочной рассады – 24000 шт. (план – 44955 шт.), недостаточное финансирование;
- «Количество муниципальных услуг, предоставляемых Комитетом по ЖКК» - 6 ед. (план – 6 ед.);
- «Укомплектование автопарка спецтехникой» - 51 ед. (план – 51 ед.);
- «Приобретение техники» - 11 ед. (план – 11 ед.);
- «Освоение бюджетных средств по обеспечению функций органа местного самоуправления (Комитет по ЖКК и подведомственные учреждения) – 100% (план – 100%);
- «Устройство детской площадки по реализации проекта «Местные инициативы» - 1 ед. (план – 1 ед.);
- «Количество поездок по регулируемым тарифам муниципальных маршрутов (субсидируемых)» - 1460 ед. (план – 1460 ед.).

Ежемесячно выполняются работы по содержанию дренажной системы, прочистка 50 м, 1698275,23 м<sup>2</sup> автомобильных дорог, 3 кладбищ, 673398,8 м<sup>2</sup> парков и скверов, 4 фонтанов.

Проводятся работы по поддержанию в исправном состоянии 254,0 км сети уличного освещения на территории города. В отчётном периоде заключен контракт на выполнение работ по ремонту 97171 м<sup>2</sup> асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, внутриквартальных дорог, тротуаров, подъездного пути, велодорожек. Заключены контракты на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог ул. Промышленная (от проспекта Автостроителей до поворота на ул. Свирская) площадью 1000 м<sup>2</sup> в 2023 году и площадью 11000 м<sup>2</sup> в 2024 году, выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети (улицы Красноармейская, Прониной, Ульяновская, Октябрьская, Свирская, Жуковского, Юнг Северного Флота, Мулловское шоссе), этап 2.2 ул. Свирская (от пересечения с ул. Октябрьская до ул. Жуковского), ул. Жуковского (от ул. Свирской до ул. Юнг Северного Флота), ул. Юнг Северного Флота (от ул. Жуковского до кольцевой развязки) площадью 925 м<sup>2</sup> в 2023 году и площадью 7000 м<sup>2</sup> в 2024 году на общую сумму 267000,0 тыс. руб. В соглашениях и договорах подрядчика предусмотрен технический надзор за ремонтом асфальтобетонного покрытия. Заключено три контракта на ремонт 40695 м<sup>2</sup> дорог на средства федерального бюджета (50000,0 тыс. руб.). Заключен контракт на посадку 24000 шт. цветочных культур (518,36997 тыс. руб.). В 2023 году выполнены работы по обработке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 2680 т пескосольной смесью (4508,11118 тыс. руб.). Заключено два контракта на отлов безнадзорных домашних животных (960,5485 тыс. руб.). Выполнение работ, услуг по содержанию имущества (ремонт муниципального жилого фонда) освоено на 40,2 % (110,20261 тыс. руб.) Проведены работы по замене оконных блоков (ул. Комсомольская, 70-4, ул. Курчатова, 10А-86). Выполнение прочих работ, услуг (ПСД, обследование) в мероприятии содержание муниципального фонда реализованы на 46,53819 тыс.руб.:

- установка приборов учета ГВС и ХВС пр. Ленина, 29-170 (10,53819 тыс. руб.);
- техническое обследование жилого помещения на пригодность к проживанию ул. Донская, 82-1, ул. Хмельницкого, 63-1 (36,0 тыс. руб.).

В 2023 году заключены договора на автоперевозки:

- договор на февраль 2023 года (148,81104 тыс. руб.);
- контракт с ООО «АвтоПРОФИ» на год по маршруту № 108 (2053,49256 тыс. руб.);
- контракт по маршруту №105 (1212,83375 тыс. руб.);
- договор с ИП Лошкарев по маршруту №101 (277,86445 тыс. руб.).

В 2023 году в рамках проекта поддержки местных инициатив установлены две детские площадки на ул. Алтайская, 69Г (1248,3768 тыс. руб.), ул. Масленникова, 68 (307,08926 тыс. руб.)

Бюджет источника финансирования	Исполнение на 01.01.2024, руб.
ИТОГО	510253434,01
муниципальный	200924284,22
безвозмездные перечисления	301502,18
областной	309027647,61

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области» признана высокоэффективной.

## 8. Муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города

Разработчик: Управление по делам культуры и искусства.

Достижение значений показателей:

- «Удельный вес жителей города, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях» - 90% (план - 90%);
- «Количество участников творческих коллективов» - 536 чел. (план - 540 чел.);
- «Количество клубных формирований» - 27 ед. (план – 27 ед.);
- «Количество спектаклей для детей» - 85 ед. (план – 107 ед.);
- «Количество зрительских посещений» - 18 093 ед. (план - 32 660 ед.);
- «Количество спектаклей на стационаре» - 167 ед. (план – 196 ед.);
- «Количество зрительских посещений на выездных спектаклях в пределах области» - 2594 ед. (план - 6384 ед.);
- «Выездные спектакли в пределах области» - 36 ед. (план – 106 ед.);
- «Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и искусства» - 1 ед. (план – 1 ед.);

- «Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы» - 2 ед. (план – 2 ед.);

- «Количество учащихся ДШИ, ДХШ» - 1891 чел. (план - 1708 чел.). Увеличение показателя связано с увеличением количества потребителей муниципальной услуги ДХШ за счет востребованности данной услуги.

- «Количество учащихся ДШИ, ДХШ, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней» - 80 чел. (план – 80 чел.);

- «Количество творческих коллективов ДШИ» - 47 ед. (план – 47 ед.);

- «Количество проведенных концертов, выставок» - 390 ед. (план – 390 ед.);

- «Количество участников творческих коллективов» - 536 чел. (план – 540 чел.);

- «Количество посещений библиотек зарегистрированными пользователями» - 308344 ед. (план - 288370 ед.). Увеличение показателя связано с большим количеством зарегистрированных пользователей.

- «Темп роста посещения библиотек» - 1,2 (план – 1,2);

- «Количество документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача)» - 629528 ед. (план - 616000 ед.). В связи с увеличением количества зарегистрированных пользователей, увеличилось количество документов, выданных из фонда библиотек.

- «Выполнение информационных запросов пользователей библиотек» - 5280 ед. (план - 5850 ед.);

- «Количество посетителей ДКМ» - 31544 чел. (план - 30000 чел.);

- «Количество экскурсий» - 753 ед. (план - 572 ед.);

- «Количество выставок» - 69 ед. (план – 45 ед.);

- «Количество экспонируемых предметов и коллекций» - 1270 ед. (план – 1270 ед.);

- «Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» - 90% (план – 90%);

- «Увеличение посещаемости учреждений культуры» - 45% (план – 40%);

- «Количество пользователей архивной информацией» - 5385 чел. (план – 4500 чел.);

- «Количество архивных документов постоянного срока хранения» - 820 ед. (план – 820 ед.);

- «Количество выездных консультаций по формированию, описанию и обеспечения сохранности документов» - 15 ед. (план – 8 ед.).

В соответствии с постановлением Главы города Димитровграда Ульяновской области от 21.09.2023 №287 «О введении ограничительных мероприятий и проведении противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения кори на территории города Димитровграда Ульяновской области» проведение спектаклей и посещение мероприятий были приостановлены.

Для поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. чел. для Димитровградского драматического театра выделены субсидии из федерального бюджета в сумме 2602,5 тыс. руб., из областного бюджета в сумме 650,7 тыс. руб., из бюджета города в сумме 171,3 тыс. руб. Субсидии освоены в полном объеме. 2300,66212 тыс. руб. были направлены на предоставление авторских прав, авторского вознаграждения, услуг режиссера на постановку спектаклей, на право публичного использования произведения, подготовку сценария. На сумму 1123,83788 тыс. руб. заключены договоры на приобретение танцевальной обуви, поставку ткани, изготовление декораций, приобретение материалов и электрооборудования. Было поставлено 12 спектаклей: «№13», «Дракоша», «Мойдодыр», «Дача», «Пикник», «Лес», «Три мушкетера», «Манекены», «Она», «Кот и кролик», «Морозко», «Богатырь». Из областного бюджета в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» для ЦКиД «Восход» выделены субсидии в сумме 5544,3 тыс. руб., софинансирование из бюджета города составило 1386,075 тыс. руб. и 342,73294 тыс. руб. за счет средств от предпринимательской деятельности. Средства были направлены на проведение ремонтных работ помещений и лестничных клеток ЦКиД «Восход». В рамках государственной программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» были выделены субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в сумме 352,6 тыс. руб., софинансирование из бюджета города составило 88,15 тыс. руб. Заключены 23 контракта на поставку книг для пополнения фонда библиотек новыми изданиями. Товар получен.

Организованные в 2023 году дополнительные культурно-массовые мероприятия повысили количество посещений библиотек зарегистрированными пользователями по сравнению с 2022 годом. В школах искусств и художественной школе возросло количество учащихся и их активность

участия в конкурсах различного уровня. В Димитровградском краеведческом музее увеличилось количество проводимых экскурсий за счет большего числа привозных и передвижных выставок.

Бюджет источника финансирования	Исполнение на 01.01.2024, руб.
ИТОГО	240 525 999,13
муниципальный	202 898 599,13
областной	37 627 400,00

Вывод. По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области» программа признана высокоэффективной.

### **9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»**

Руководитель: Первый заместитель Главы города

Разработчик: Комитет по физической культуре и спорту.

Достижение значений показателей:

- «Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом» - 52% (план - 52%);

- «Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания» - 1035 чел. (план - 1095 чел.);

- «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья» - 13,4% (план - 8,8%);

- «Доля жителей города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов ГТО» - 44,9% (план - 25 %);

- «Число потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта» - 16422 чел. (план – 16369 чел.). На муниципальных спортивных объектах действовали противоэпидемические ограничительные меры.

- «Увеличение доли дохода бюджета города от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями физической культуры и спорта» - 9754,5 тыс. руб. (план – 10156,7 тыс. руб.). На муниципальных спортивных объектах действовали противоэпидемические ограничительные меры.

- «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» - 100 % (план – 100%);

- «Степень выполнения индикаторов муниципальной программы» - 100 % (план – 100%);

- «Доля оснащённости муниципальных учреждений физической культуры и спорта охранными инженерными средствами и их обслуживания: охранной телевизионной системой» -39,6% (план - 39,6%), стационарными металлообнаружителями и металлоискателями – 11,9% (план – 11,9%), контрольно-пропускными пунктами для граждан и оборудование их необходимыми техническими средствами – 6,9% (план – 6,9%), системой экстренной связи – 40,4% (план – 40,4%);

Значение показателя «Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом» на этапе реализации муниципальной программы за 2023 год составило 52%, при плановом значении показателя 52%. Показатель «Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания» в отчетном периоде составил 1035 человек, что меньше планового показателя на 5,5 % (60 человек). Причина: действующие на муниципальных спортивных объектах в 3-4 квартале 2023 противоэпидемические ограничительные меры в виде запрета на проведение спортивных мероприятий.

Доход от оказания платных услуг населению подведомственными учреждениями за 2023 год составил 9754,5 тыс. руб., что на 402,2 тыс. руб. ниже планового показателя отчетного года, но на 2258,9 тыс. руб. выше показателя 2022 года. Количество потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, в отчетном периоде составило 16422 чел. Количество воспитанников муниципальных спортивных школ города за отчетный год незначительно уменьшилось (0,2%) и составило 2162 человек, что обусловлено естественным отсевом воспитанников. В 2023 году в городе Димитровграде проведено 143 спортивно-массовых мероприятия (125 муниципальных, 13 региональных, 4 всероссийских, 1 межрегиональное). Число участников спортивных соревнований, организованных на территории муниципального образования, около 14000 чел. При спортивном клубе «Нейтрон» функционирует отдел по реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (далее - ГТО). В 2023 году в г. Димитровград в Автоматизированной информационной системе «ВФСК «ГТО» зарегистрировано 5987 чел. 881 чел. приняли участие в выполнении нормативов (+439 человек к уровню 2022 года). Из них по итогам года сдали нормативы ГТО 396 чел., что составляет 44,9 % от принявших участие в сдаче нормативов ГТО, при плане 25%, в том числе 116 чел. - золотой знак, 161 чел. - серебряный знак, 119 чел. - бронзовый знак. В отчетном году финансирование мероприятия «Региональный проект «Спорт-норма жизни» не осуществлялось. По итогам работы за 2023 год показатели регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» по городу Димитровграду выполнены и составили следующие значения:

- «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет» - 52,0% (план – 52,0%), 2022 год-50,1%;

- «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» - 87,9% (план – 55,8 %), 2022 год – 57,6%.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Бюджет источника финансирования	Исполнение на 01.01.2024, руб.
<b>ИТОГО</b>	<b>107987206,48</b>
<i>муниципальный</i>	99809606,48
<i>областной</i>	8177600,0

Вывод. В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации программ муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Димитровграда Ульяновской области» признана высокоэффективной.

#### **10. Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»**

Руководитель: заместитель Главы города

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Достижение значений показателей:

- «Количество благоустроенных дворовых территорий» - 318 ед. (план – 318 ед.);

- «Площадь благоустроенных дворовых территорий» - 250,329 тыс.кв.м (план – 250,329 тыс.кв.м);

- «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 21,979 % (план – 21,979 %);

«Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий» – 218,327 чел/час (план – 218,327 чел/час);

- «Софинансирование за счет безвозмездных перечислений заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня работ» - 5%, (план- не менее 2,5%);

- «Количество благоустроенных территорий общего пользования города – 60 ед. (план – 58 ед.);

- «Площадь благоустроенных территорий общего пользования города» - 942,132 тыс.м<sup>2</sup> (план – 864,812 тыс.м<sup>2</sup>);

- «Доля площади благоустроенных территорий общего пользования города к общей площади общественных территорий» - 34,148 % (план – 31,31%);

- «Количество благоустроенных территорий ТОС» - 8 ед. (план – 8 ед.);

- «Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» - 3 ед. (план – 9 ед.), недостаточное финансирование;

- «Количество объектов, подлежащих инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (включая объекты блокированной застройки), муниципального образования, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)» - 0 ед. (план – 100 ед.), недостаточное финансирование;

- «Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» - 0% (план - 0,86%);

- «Количество придомовых территорий многоквартирных домов, поставленных на кадастровый учет» - 0 ед. (план – 186 ед.), недостаточное финансирование;

- «Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями» - 25,8% (план – 25,8%);

- «Доля граждан, принявшим участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе» - 21,1% (план – 21,1%).

По благоустройству парка «Рыба-парк» (ул.Строителей,21а) 04.10.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «Солнечная долина» на установку МАФ, устройство освещения и детских игровых комплексов, 16.01.2023 с ИП Макеев на планировочные работы. Выполнены планировочные работы, работы по устройству резинового покрытия, пляжной зоны, работы по установке мангалов, игровых элементов, светильников и т.д. Работы по благоустройству территории Рыба-парка завершены. По благоустройству парка «Прибрежный» (ул. Дрогобычская,24а) 16.01.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Стройиндустрия ТАРА» на устройство асфальтобетонного покрытия дороги, установку малых архитектурных форм (скамей, лавок, урн), детской игровой площадки для детей младшей и старшей группы и детей с ограниченными возможностями здоровья. Выполнены планировочные работы, произведена установка столбов ограждения, бортового камня, асфальтирование проезжей части и тротуара, установлены малые архитектурные формы. Работы по благоустройству территории парка Прибрежный завершены.

Заключены контракты по благоустройству 30 дворовых территорий: пр. Ленина, 11 а, 14, 18, 42, 42 а, ул. Алтайская, 55, ул. Королева, 6, 6 а, ул. Осипенко, 5, ул. Московская, 77, 34, 46, 69, 79, 83 а, ул. Строителей, 38, пр. Автостроителей, 6, 40, ул. Курчатова, 30, ул. Мориса Тореза, 7 а, ул. Пугачева, 15, ул. Октябрьская, 60, ул. Победы, 8 а, 12, пр. Димитрова, 1, ул. Братская, 35, ул.9линия, 26, 28, ул. Циолковского, 6, ул. Дрогобычская, 49; Работы по благоустройству дворовых территорий выполнены и приняты муниципальной общественной комиссией. Проведен сбор заявок по благоустройству территорий на 2024-2030 годы.

По благоустройству Площади Советов 20.02.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Простор» на разработку дизайн проекта (2300,0 тыс. руб.). Проектом предусматривается полный объем по благоустройству территории: устройство площадок для отдыха, малых архитектурных форм, организация территорий для проведения массовых мероприятий, установка систем видеонаблюдения и оповещения при чрезвычайных ситуациях, освещение. 28.04.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «ДСК Стандарт» на выполнение работ по благоустройству Площади Советов (97235,0 тыс. руб.). 15.06.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Институт развития профессиональных компетенций» на выполнение работ по благоустройству (озеленение) Площади Советов (2963,47102 тыс. руб.). 25.08.2023 заключен договор на подключение (техническое присоединение) к централизованной системе водоотведения (28,512 тыс. руб.). 25.08.2023 заключен договор на подключение (техническое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (31,716 тыс. руб.). В рамках оставшихся лимитов дополнительно были заключены и исполнены контракты с ООО «КОНФ-АРТ» на поставку новогодних светящихся элементов на Площадь Советов (4663,0675 тыс. руб.), с ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» на поставку светодиодного экрана (3075,89549 тыс. руб.). Заключены 3 прямых договора с ИП Агемян А.С. на укладку бордюра (530,83442 тыс. руб.), установку гирлянды (557,73317 тыс.руб.), электромонтажные работы (269,11901 тыс. руб.). Работы по благоустройству Площади Советов в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды завершены. По факту приемки Площади Советов муниципальной общественной комиссией составлен акт, выявленные замечания будут исправлены подрядной организацией ООО «ДСК-Стандарт» в весенне-летний период 2024 года, после чего состоится повторная приемка. В адрес подрядной организации направлены претензии по оплате пеней за прострочку сроков выполнения работ.

Бюджет источника финансирования	Исполнение на 01.01.2024, руб.
<b>ИТОГО</b>	<b>188386022,85</b>
<i>муниципальный</i>	<i>7 953279,03</i>
<i>безвозмездные перечисления</i>	<i>1183528,23</i>
<i>областной</i>	<i>179249215,59</i>

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области» признана низкоэффективной.

#### **11. Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области»**

Руководитель: заместитель Главы города

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Достижение значений показателей:

- «Образование 1500 земельных участков для предоставления многодетным семьям» - 452 га

(план – 452 га).

04.05.2023 по объекту «Строительство пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской области» по мероприятию «Инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы» заключен муниципальный контракт с ООО «Энергия Проект». Получено положительное заключение государственной экспертизы от 10.04.2023 № 73-1-1-3-018033-2023. Работы оплачены в полном объеме. 06.12.2023 по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры и автомобильной дороги для земельных участков по ул. Курчатова» по мероприятию «Разработка проекта на временное технологическое присоединение к сетям электроснабжения» заключен договор с ИП Перфилов А.И. Проект разработан, оплата будет произведена в первом квартале 2024 года. 26.12.2022 по объекту «Земельный участок в кадастровом квартале 73:08:020501 г. Димитровграда Ульяновской области» по мероприятию «Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории» заключен муниципальный контракт с ООО «ГеоПроект». Мероприятие выполнено и оплачено в полном объеме. По объекту «Строительство инфраструктуры для объекта «Индивидуальная жилая застройка по улице Курчатова», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 73:08:020501:2178»:

-26.04.2023 заключен муниципальный контракт с АО «Институт Оргэнергострой» на выполнение работ по строительству сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения (99116,42938 тыс. руб.);

-20.10.2023 заключен муниципальный контракт с АО «Институт Оргэнергострой» на выполнение работ по строительству газораспределительного газопровода среднего и низкого давления (5000,0 тыс. руб.). Срок исполнения контракта до 30.03.2024;

-16.03.2023 заключен договор с АО «ГНЦ НИИАР» на технологическое присоединение (10,30968 тыс. руб.). Срок выполнения мероприятий 1 год со дня заключения настоящего договора.

- 22.09.2023 заключен договор с ООО «ОККО Архитектс» (318,0 тыс. руб.). Договор расторгнут. 17.11.2023 заключен новый договор с ИП Перфилов А.И. (318,0 тыс. руб.). Срок оказания услуг до окончания выполнения работ, предусмотренных контрактом.

Бюджет источника финансирования	Исполнение на 01.01.2024, руб.
ИТОГО	69676753,4
муниципальный	3638131,5
областной	66038621,9

Вывод. По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области» программа признается высокоэффективной.

## **12. Муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»**

Руководитель: заместитель Главы города

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Достижение значений показателей:

- «Изготовление технического плана» - 1 ед. (план – 1 ед.);
- «Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Западная» - 1047 м<sup>2</sup> (план – 1047 м<sup>2</sup>);
- «Государственная экспертиза проектной документации» - 1 ед. (план – 1 ед.);
- «Ввод в эксплуатацию электроосвещения» - 1,8 км (план – 1,8 км).

По объекту «Реконструкция части территории линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Западная в городе Димитровграде Ульяновской области»:

- по мероприятию «Выполнение работ по реконструкции, I очередь» 08.08.2023 заключен муниципальный контракт с ИП Кухарский В.А. (5077,78512 тыс. руб.). Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- по мероприятию «Изготовление технического плана» 26.12.2023 заключен договор с ООО «Кадастр 73» План изготовлен, оплата будет произведена в первом квартале 2024 года.

По объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальная (от пр. Ленина до ул. Курчатова)» 12.05.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «ИНЖДОР» (4908,75 тыс. руб.). Мероприятие выполнено и оплачено в полном объеме. По объекту «Ремонт автомобильной дороги с восстановлением электроосвещения по ул. Куйбышева до ул. Шишкина» 09.06.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Симбирская энергосервисная компания» (3762,95164 тыс. руб.). Работы по ремонту выполнены и оплачены в полном объеме.

Бюджет источника финансирования	Исполнение на 01.01.2024, руб.
ИТОГО	11044031,52

муниципальный	382835,62
областной	10661195,9

Вывод. По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Строительство улиц и автодорог в городе Дмитровграде Ульяновской области» программа признается высокоэффективной.

### **13. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Дмитровграда Ульяновской области»**

Руководитель: заместитель Главы города

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Достижение значений показателей:

- «Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы» - 1 ед. (план – 1 ед.).

По объекту «Капитальный ремонт здания Детской школы искусств № 2 по ул. М.Тореза, 4а в г. Дмитровграде» 21.11.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «Проектно-сметное бюро» на разработку проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 28.04.2023 № 73-1-1-2-022618-2023.

Бюджет источника финансирования	Исполнение на 01.01.2024, руб.
ИТОГО	565049,0
муниципальный	565049,0

Вывод. По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Дмитровграда Ульяновской области» программа признана высокоэффективной.

### **14. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Дмитровграда Ульяновской области»**

Руководитель: Первый заместитель Главы города

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Достижение значений показателей:

- «Выполнение годовых плановых назначений по администрируемым статьям доходов муниципального образования «Город Дмитровград» Ульяновской области от использования и распоряжения муниципальным имуществом» - 96,54% (план - 100%). Задолженность арендаторов и отмена торгов явились основными причинами невыполнения плана.

- «Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям в сфере представления и защиты имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования «Город Дмитровграда» Ульяновской области от общего количества предъявленных исковых заявлений в сфере имущественных отношений» - 65,82% (план – 100%). Проводится работа с неудовлетворенными исковыми требованиями. Все исковые заявления в части взыскания задолженности по арендным платежам удовлетворяются судом. После вступления в законную силу решения суда, Комитетом направляется исполнительный лист в службу судебных приставов, где проходит дальнейшая работа с арендаторами.

- «Доля объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны города Дмитровграда, учтенных в Реестре муниципального имущества города Дмитровграда, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества города Дмитровграда» - 39,4% (план - 30%);

- «Количество земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности» - 501 ед. (план – 430 ед.);

Плановые показатели за январь - декабрь 2023 года по курируемым и администрируемым Комитетом по управлению имуществом города (далее - Комитет) доходным источникам составляют 254111,0 тыс. руб., фактическое поступление составило 245316,59 тыс. руб., что составляет 96,54% от плана.

Невыполнение либо перевыполнение плана выявлено по следующим доходным источникам:

1. Доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена. Плановое значение показателя на 2023 год составляет 54719,7 тыс. руб., фактически поступило 48110,79 тыс. руб. Основной причиной невыполнения плана на 12,08 % является наличие задолженности у арендаторов. Арендаторами активно ведется уменьшение кадастровой стоимости арендуемых земельных участков через обращения в центр кадастровой оценки, что приводит к снижению арендных начислений и платежей. Например, по одному земельному участку в сравнении с 2021-2022 годов в 2023 году начисления и соответственно платежи уменьшились на 924,0 тыс. руб. Арендаторами проводится выкуп арендуемых земельных

участков. С одной стороны, это приводит к увеличению начислений налога на землю, но при этом уменьшаются начисления по арендной плате. Например, по 4 земельным участкам общей площадью 38201 м<sup>2</sup>, выкупленным в октябре 2023, начисления по налогу на землю в год составят 274,06 тыс. руб., а годовые начисления по арендной плате снизятся на 525,77 тыс. руб. В целях взыскания задолженности по арендной плате за земельные участки, с должниками проводится претензионно-исковая работа. В результате претензионно-исковой работы в бюджет поступило 16441,94 тыс. руб.

2. Доходы от аренды муниципальных земельных участков. Плановое значение показателя на 2023 год составляет 5800,0 тыс. руб., фактически поступило 9808,5 тыс. руб. Перевыполнение на 4008,5 тыс. руб. связано с изменением размера арендных платежей. В соответствии с приказом Министерства строительства Ульяновской области от 25.11.2022 № 263-пр «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости в отношении всех учтённых в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных в границах территории Ульяновской области» по некоторым земельным участкам, находящимся в аренде, была изменена кадастровая стоимость, соответственно изменился и размер арендной платы. В декабре 2023 службой судебных приставов по исполнительному листу было перечислено 2598,8 тыс. руб., в том числе пени на сумму 342,0 тыс. руб., на КБК доходов от аренды муниципальных земельных участков. Платеж на сумму 342,0 тыс. руб. будет уведомлен на КБК пени в январе 2024 года.

3. Доходы от аренды муниципального имущества. Плановое значение показателя составляет 31135,2 тыс. руб., фактически поступило 30233,56 тыс. руб. Причиной невыполнения плановых показателей на 2,9% является наличие задолженности у арендаторов и расторжение ранее действующих договоров. Для недопущения образования задолженности и её сокращению предоставляются акты сверки, проводится оповещение арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате более одного месяца, ведётся претензионно-исковая работа. В 2023 году была проведена работа с 637 должниками, общая сумма поступлений составила 5398,37 тыс. руб. Комитетом проводится совместная работа с Отделом судебных приставов по городу Димитровграду. Ежемесячно направляются в адрес УФССП акты сверки исполнительных производств возбужденных в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также запросы о ходе исполнительных производств. Предоставленная от судебных приставов информация анализируется и оказывает содействие по скорейшему взысканию задолженности и окончанию исполнительных производств.

4. Наем муниципального жилищного фонда, разрешение на использование. Плановое значение показателя на 2023 год составляет 6232,8 тыс. руб., фактически поступило 6977,91 тыс. руб. Перевыполнение на 11,95% связано с поступлением оплаты по разрешению на использование земельных участков. Постановлением Администрации города от 29.06.2023 № 1988 «Об индексации размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда» произведена индексация платы за наем. Планируемый размер поступлений от платы за наем в 2023 году увеличился на 210,84 тыс. руб. и составил 4943,62 тыс. руб.

5. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Плановое значение показателя на 2023 год составляет 7 612,6 тыс. руб., фактически поступило 6007,68 тыс. руб.

6. Доходы от продажи муниципальных земельных участков. Плановое значение показателя на 2023 год составляет 6105,9 тыс. руб., фактически поступило 5942,25 тыс. руб. Невыполнение плановых показателей по продаже земельных участков связано с тем, что планируемые к реализации земельные участки предоставлены безвозмездно льготной категории граждан (многодетным семьям).

7. Доходы от приватизации муниципального имущества. Плановое значение показателя на 2023 год составляет 13164,2 тыс. руб., фактически поступило 9107,33 тыс. руб. Невыполнение по данному доходному источнику 30,82%. В декабре 2023 года состоялся аукцион по продаже объекта недвижимого имущества, выкупная стоимость составила 2000,0 тыс. руб. Поступление денежных средств планируется в январе 2024 года. Конкурс по продаже 3 объектов муниципального недвижимого имущества признан несостоявшимся. Заключен договор продажи объекта недвижимого имущества в рамках реализации 159-ФЗ сроком на 5 лет, выкупная стоимость составляет 2500,0 тыс. руб. В декабре 2023 покупателем был внесен платеж по договору в размере 500,0 тыс. руб.

8. Доходы, получаемые в виде платы за размещение НТО, СНТО. Плановое значение показателя на 2023 год составляет 3169,8 тыс. руб., фактически поступило 3250,57 тыс. руб. Перевыполнение на

2,55% и связано с поступлением авансовых платежей за 2024 год и поступлением оплаты по ранее проведенным аукционам.

9. Пени за несвоевременную оплату арендных платежей, неосновательное обогащение. Плановое значение показателя на 2023 год составляет 4890,0 тыс. руб., фактически поступило 4514,2 тыс. руб. Невыполнение плана на 7,69% связано с тем, что службой судебных приставов по исполнительному листу были перечислены пени на сумму 342,0 тыс. руб. на КБК доходов от аренды муниципальных земельных участков. Данный платеж будет уведомлен на КБК пени в январе 2024 года.

10. Земельный налог. Плановое значение показателя на 2023 год составляет 80225,0 тыс. руб., фактически поступило 80847,7 тыс. руб. Перевыполнение составило 0,78%.

11. Налог на имущество физических лиц. Плановое значение показателя на 2023 год составляет 41053,0 тыс. руб., фактически поступило 40513,3 тыс. руб. Невыполнение составило 1,31%.

Бюджет источника финансирования	Исполнение на 01.01.2024, руб.
ИТОГО	16660512,01
муниципальный	16660512,01

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области» признана высокоэффективной.

### **15. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области»**

Руководитель: Первый заместитель Главы города

Разработчик: Управление финансов и муниципальных закупок.

Достижение значений показателей:

- «Отношение предельного объема муниципального долга города к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений» - 34,32% (план - 100%). Снижение оценивается положительно.

- «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города к утвержденному годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» - 0,02% (план - 10%). Снижение оценивается положительно.

- «Количество несостоявшихся конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (не подано ни одной заявки на участие в закупке) в общем количестве объявленных и размещенных процедур, не более, закупок в год» - 81 ед. (план – 97 ед.). Снижение оценивается положительно.

- «Количество муниципальных контрактов, заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (подана одна заявка на участие в закупке), не более, закупок в год» - 198 ед. (план - 205 ед.);

- «Количество обучающих семинаров с целью сокращения количества удовлетворенных жалоб, поступивших в контрольный орган в сфере закупок на действия заказчика, не менее, семинаров в год» - 9 ед. (план-11 ед.);

- «Доля бюджетных ассигнований консолидированного бюджета муниципального района (городского округа), представленных в программном виде в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и областного бюджета)» - 88,6% (план - 85,5%). Рост оценивается положительно.

В 2023 году на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд было выделено 1442845,27 тыс. руб., размещено на 1425217,75 тыс. руб. Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 1210994,5 тыс. руб., в том числе:

- 818 открытых аукционов в электронной форме, выделено 771280,31 тыс. руб., сумма контрактов победителей 681646,79 тыс. руб., экономия составила 89633,52 тыс. руб.;

- 32 открытых конкурса в электронной форме, выделено 529347,76 тыс. руб., сумма контрактов победителей 529 347,76 тыс. руб.;

- сумма контрактов по ст. 93 Федерального закона №44 (кроме п.4,5 ч.1 ст.93) 73372,55 тыс. руб.;

- сумма договоров по п.п.4,5 ч.1 ст.93 (договоры до 600,0 тыс. руб.) - 53795,76 тыс. руб.;

Сумма экономии по всем проведенным процедурам в 2023 году (с учетом многолетних процедур) – 89633,52 тыс. руб. (6,0%). Доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств (с учетом многолетних процедур) составляет 91,0 %. По итогам проведенных процедур было составлено 850 протоколов заседаний Единой комиссии по

осуществлению закупок за 2023 год. Проведено 2445 предварительных экспертиз и подготовлено 2445 заключений на технико-экономические задания, проекты муниципальных контрактов, договоров (проектов договоров) заказчиков для рассмотрения на рабочей группе по рассмотрению обоснованности и эффективности использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области за 2023 год. За 2023 год по теме муниципальных закупок проведено 9 семинаров. В апреле 2023 года был привлечен бюджетный кредит УФК по Ульяновской области в сумме 85292,509 тыс. руб. со сроком возврата в декабре 2023 года. Бюджетный кредит УФК по Ульяновской области был досрочно погашен 85292,509 тыс. руб. в ноябре 2023 года. Проценты за пользование данным кредитом составили 46,26827 тыс. руб. В 2023 году был частично погашен бюджетный кредит Министерства финансов Ульяновской области на сумму 102207,84483 тыс. руб., что повлекло снижение расходных обязательств по кредитам. Проценты за пользование данным кредитом составили 461,88051 тыс. руб. Впервые за последние 7 лет муниципальный долг города Димитровграда снижен на 20%. На 01.01.2024 он составил 408831,3793 тыс. руб. В 2024 году планируется продолжить работу по оздоровлению бюджетной политики и снижению долгов города Димитровграда.

Бюджет источника финансирования	Исполнение на 01.01.2024, руб.
ИТОГО	21488553,53
муниципальный	21488553,53

Вывод. По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области» программа признана эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

Руководителям муниципальных программ (заместители Главы города, руководитель аппарата) рекомендовать:

1. Организовать работу по разработке новой муниципальной программы социальной сферы на период с 2025 года, объединяющей муниципальные программы «Здоровый город», «Обеспечение жильем молодых семей», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области», «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области» (разработчик МКУ «Управление по реализации социальных программ») и направленной на:

- реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;
- организацию и проведение социально-значимых мероприятий и акций для различных категорий граждан;
- поддержку деятельности общественных объединений по защите прав и интересов семей с детьми, инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста;
- предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- формирование условий для повышения доступности жилых помещений для работников муниципальных учреждений города;
- обеспечение условий для реализации муниципальной программы и деятельности подведомственных учреждений.

2. Организовать работу по разработке и утверждению новых муниципальных программ на период с 2025 года, направленных на продолжение достижения целей муниципальных программ «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области» (разработчик отдел безопасности) и «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области» (разработчик Комитет по жилищно-коммунальному комплексу).

3. Продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области» (разработчик Отдел муниципальной службы и кадров), обеспечив достижение значений всех индикаторов эффективности реализации и приняв меры по обеспечению финансирования.

4. Рассмотреть необходимость разработки муниципальной программы на период с 2025 года «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области» (разработчик МКУ «Служба материально-технического обеспечения»).

5. Продолжить реализацию муниципальных программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области» (разработчик

Управление финансов и муниципальных закупок), «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области», «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области» (разработчик МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов), «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно - уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области» (разработчик Комитет по жилищно-коммунальному комплексу), «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области» (разработчик Отдел безопасности), «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года» (разработчик Комитет по управлению имуществом города) и обеспечить достижение значений всех индикаторов эффективности реализации.