

Отчёт за январь-июнь 2025 года
о реализации муниципальных проектов в составе региональных проектов,
обеспечивающих достижение значений показателей и результатов федеральных проектов,
входящих в состав национальных проектов

1. Муниципальный проект «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры» в составе регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», обеспечивающего достижение значений показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

В 2025 году в рамках реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» планируется капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Юнг Северного флота. На реализацию данного мероприятия в муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области» на 2025 год предусмотрено 45824,61576 тыс. руб. (4582,46158 тыс. руб. - муниципальный бюджет, 41242,15418 тыс. руб. - региональный бюджет). По состоянию на 01.07.2025 конкурсная документация для определения подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту канализационного коллектора повторно размещена на электронной площадке (09.06.2025). Начальная цена контракта 42508,15986 тыс. руб.

2. Муниципальный проект «Реализация программ формирования современной городской среды» в составе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», обеспечивающего достижение значений показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

В 2025 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» планируется благоустройство общественных территорий (парки «Западный» и «Прибрежный») и дворовой территории (ул. Октябрьская, 63). На реализацию данных мероприятий в муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области» на 2025 год предусмотрено 69023,44615 тыс. руб. (3451,17232 тыс. руб. - муниципальный бюджет, 65572,27383 тыс. руб. - региональный бюджет). На отчётную дату кассовое исполнение составило 17038,93052 тыс. руб. (851,94653 тыс. руб. - муниципальный бюджет, 16186,98399 тыс. руб. - региональный бюджет). В парке «Западный» работы ведутся подрядчиком ООО «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА», срок выполнения работ до 31.08.2025. В парке «Прибрежный» работы выполняет подрядчик ООО «Стройиндустрия ТАРА», срок выполнения работ до 31.08.2025. Благоустройство дворовой территории по ул. Октябрьская, д.63 выполняет ИП Ибрагимов А.А., срок выполнения работ до 31.08.2025.

Реализация регионального проекта «Жильё», обеспечивающего достижение значений показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В отчётном периоде обеспечен ввод жилья 18665,0 кв. м, из них 18480,0 кв. м – индивидуальное жилищное строительство, 185,0 кв. м – многоквартирные дома. План на январь-июнь 2025 года- 16000, кв. м.

3. Муниципальный проект «Создание модельных муниципальных библиотек» в составе регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», обеспечивающего достижение значений показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Семья»

В 2025 году в рамках реализации национального проекта «Семья» выделены субсидии из федерального бюджета в сумме 7760,0 тыс. руб. на создание модельной библиотеки «Информационно-экологический центр имени В.В.Бианки» МБУК «Централизованная библиотечная система г. Димитровграда», софинансирование из областного бюджета составило 240,0 тыс. руб., из бюджета города –888,889 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2025 года заключено 8 контрактов (3017,06842 тыс. руб.) на поставку интерактивного оборудования, телевизора, минитипографии, цифрового фортепиано, заключено 7 контрактов (1773,78443 тыс. руб.) на приобретение мебели, заключен контракт (799,35901 тыс. руб.) на пополнение фонда библиотеки новыми изданиями, заключено 2 контракта (3178,02741 тыс. руб.) на текущий ремонт библиотеки (процент выполнения составляет 75%), заключено 3 контракта (120,64973 тыс. руб.) на поставку рулонных штор.

4. Муниципальный проект «Реализация программы комплексного развития молодёжной политики в субъектах Российской Федерации» в составе регионального проекта «Россия - страна возможностей», обеспечивающего достижение значений показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Молодёжь и дети»

В 2025 году муниципальной программой «Развитие молодёжной политики в городе Димитровграде Ульяновской области» предусмотрено 96807,36853 тыс. руб. (областной бюджет – 95839,29485 тыс. руб., муниципальный бюджет – 968,07368 тыс. руб.) на выполнение работ по капитальному ремонту здания (ул. Курчатова, 24а) для размещения молодежного центра в городе. 29.05.2025 года заключен муниципальный контракт с ООО «КОНКОРТ АВТО» на выполнение работ по капитальному ремонту здания (81426,689 тыс. руб.). Срок выполнения работ 31.10.2025. По состоянию на 01.07.2025 выполнены демонтажные работы, ведутся работы по устройству системы водоотвода, идет закупка оборудования и материалов, проведен замер окон и заказ на заводе изготовителя. Ремонтные работы проходят в соответствии с графиком работ.

5. Муниципальный проект «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» в составе регионального проекта «Все лучшее детям», обеспечивающего достижение значений показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети»

На реализацию проекта в 2025 году муниципальной программой «Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области» предусмотрено 127397,66715 тыс. руб. (областной бюджет – 126123,69048 тыс. руб., муниципальный бюджет – 1273,97667 тыс. руб.). 24.03.2025 года заключен муниципальный контракт с ООО СЗ «СОЛКОМ» на капитальный ремонт средней школы № 23 (99237,30694 тыс. руб.). Работа по демонтажу началась 26.03.2025 года. На отчетную дату выполнен демонтаж напольного покрытия, витражных окон, дверей, системы отопления, туалетов, освещения спортивного зала, шифера и обрешётки на кровле, светильников, крыльца главного входа, системы вентиляции на пищеблоке и спортивном зале, потолка в столовой. Проведены частичный демонтаж плитки в пищеблоке, снятие краски на 3 этаже, смывка побелки потолка в спортивном зале, шпатлёвка ниш систем отопления в кабинетах. Нанесена штукатурка на стены в спортивном зале, проведено штробление стен для прокладки электрического кабеля, вырезаны новые проемы, монтаж новых перегородок, стояков системы отопления, коробов инженерной системы, проводов под АПС на 2 и 3 этаже. Нанесен бетон-контакт на стены помещений, ошлифованы стены (подготовка под покраску), восстановлена стяжка на полу, окрашены потолки спортивного зала. Проведена прокладка лежаков отопления в подвале, канализационных труб, труб ГВС и ХВС на 3 и 2 этаже и по коридору 2 этажа, выполнен запуск ХВС по новым трубам. На 01.07.2025 разыграно на торгах все планируемое учебное оборудование на сумму 10221,26022 тыс. руб. (учебно-демонстрационное оборудование для кабинета ОБЗР, учебно-демонстрационное оборудование для кабинета биологии, мягкая мебель, мебель для кабинетов, оборудование для кабинетов, учебно-демонстрационное оборудование для кабинетов, оборудование для обучения трудовым процессам, гардеробная система, столы и стулья в столовую, защитная сетка на окна спортивного зала).

6. Муниципальный проект «Педагоги и наставники» в составе регионального проекта «Педагоги и наставники», обеспечивающего достижение значений показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети»

На реализацию проекта в 2025 году муниципальной программой «Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области» из областного бюджета предусмотрено 45980,86 тыс. руб. В отчетном периоде проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (2290,32711 тыс. руб.). Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (545,30317 тыс. руб.). Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (22401,18164 тыс. руб.).

Реализация регионального проекта «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)», обеспечивающего достижение значений показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети».

21,17% молодых людей участвуют в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание (план на 2025 год 42,38%).

4,78% молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвуют в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и

программах, направленных на патриотическое воспитание, в добровольческой и общественной деятельности (план на 2025 год 6,35%).

Отчёт за январь-июнь 2025 года
о реализации муниципальных проектов в составе региональных проектов,
обеспечивающих достижение значений показателей и результатов федеральных проектов, не
входящих в состав национальных проектов

7. Муниципальный проект «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населённых пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек» в составе регионального проекта «Развитие искусства и творчества», обеспечивающего достижение значений показателей и результатов федерального проекта, не входящего в состав национального проекта

В 2025 году муниципальной программой «Развитие культуры и искусства в городе Димитровграде Ульяновской области» на реализацию проекта предусмотрено 3258,474 тыс. руб. (областной бюджет – 3096,5 тыс. руб., муниципальный бюджет – 162,974 тыс. руб.). В 2025 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. человек для Димитровградского драматического театра выделены субсидии в сумме 2601,1 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2025 года заключено 11 контрактов (1382,88262 тыс. руб.) на постановку спектаклей, создание произведения сценографического искусства в форме ПРОЕКТА художественного оформления спектаклей, музыкального оформления спектаклей и видеосъемку. Заключено 13 контрактов (1876,59138 тыс. руб.) на поставку генератора, услуг по печати на ткани, изготовления реквизитов и декораций, приобретения светильников и цифрового микшера, ткани и обуви. В рамках выделенных средств поставлены спектакли «Маугли», «А зори здесь тихие», «Чайка», «Дороги Победы», «Провинциальные анекдоты», «День «пионеров».

8. Муниципальный проект «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме городов Москвы и Санкт-Петербурга» в составе регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия», обеспечивающего достижение значений показателей и результатов федерального проекта, не входящего в состав национального проекта

В 2025 году в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» были выделены субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в сумме 276,80 тыс. руб. Софинансирование из бюджета города составило 69,20 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2025 года заключено 4 контракта на поставку книг для комплектования книжного фонда в количестве 675 экземпляров на сумму 346,0 тыс. руб. Субсидии освоены в полном объеме.

9. Муниципальный проект «Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей» в составе регионального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг», обеспечивающего достижение значений показателей и результатов федерального проекта, не входящего в состав национального проекта

В 2025 году муниципальной программой «Развитие социальной политики в городе Димитровграде Ульяновской области» на реализацию проекта предусмотрено 2881,6515 тыс. руб. (областной бюджет – 1846,32295 тыс. руб., муниципальный бюджет – 1035,32855 тыс. руб.). Заявления на участие в программе подаются молодыми семьями в течение календарного года. В отчетном периоде предоставлены консультации молодым семьям, рассмотрено 1 заявление на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей, исключены из списка молодых семей - участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2025 год 6 семей. 26.02.2025 выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (2881,6515 тыс. руб.). Срок реализации свидетельства до 26.09.2025. Исключена из списка молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильём 1 семья, изъявившая желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (семья включена в список на выплату).

Отчёт за январь-июнь 2025 года
о реализации муниципальных проектов в составе приоритетного регионального проекта
«Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»

10. Муниципальный проект «Текущий ремонт здания по ул. Дрогобычская, 30

(Димитровградская местная общественная организация инвалидов-опорников «Преодоление»)) в

В 2025 году муниципальной программой «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Димитровграда Ульяновской области» на реализацию проекта предусмотрено 1910,88791 тыс. руб. (областной бюджет – 1273,072 тыс. руб., муниципальный бюджет – 637,81591 тыс. руб.). В отчётном периоде заключен муниципальный контракт (1652,91803 тыс. руб.) на выполнение работ по текущему ремонту здания Димитровградской местной общественной организации инвалидов-опорников «Преодоление». Работы выполнены.

11. Муниципальный проект «Устройство спортивной площадки с размещением МАФ для людей с ОВЗ по адресу: Ульяновская обл., г. Димитровград, южнее МКД по ул. Восточная, 20»

В 2025 году муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области» на реализацию проекта предусмотрено 1476,63689 тыс. руб. (областной бюджет – 999,682 тыс. руб., муниципальный бюджет – 237,73889 тыс. руб.). Работы выполнены ООО «СПЕЦ ТОРГ». На отчётную дату ведется приёмка работ заказчиком.

12. Муниципальный проект «Устройство спортивной площадки для воркаута на территории зоны отдыха у воды в Первомайском районе г. Димитровграда»

В 2025 году муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области» на реализацию проекта предусмотрено 876,3 тыс. руб. (областной бюджет – 579,543 тыс. руб., муниципальный бюджет – 147,8564 тыс. руб.). Заключен контракт с ООО «Астра маркет» на выполнение работ по устройству спортивной площадки для воркаута. Работы выполнены. На отчётную дату ведется приёмка работ заказчиком.

13. Муниципальный проект «Устройство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по ул.Тараканова в городе Димитровграде»

В 2025 году муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области» на реализацию проекта предусмотрено 439,93009 тыс. руб. (областной бюджет – 286,041 тыс. руб., муниципальный бюджет – 76,636 тыс. руб.). По состоянию на 01.07.2025 работы по устройству очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по ул.Тараканова в городе Димитровграде выполнены подрядчиком ООО «Имидж Строй+», оплачены.

14. Муниципальный проект «Реконструкция летней эстрады (сцены и мест для зрителей) на набережной Верхнего пруда»

В 2025 году муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области» на реализацию проекта предусмотрено 1268,66503 тыс. руб. (областной бюджет – 832,322 тыс. руб., муниципальный бюджет – 204,25603 тыс. руб.). По состоянию на 01.07.2025 подрядчик ИП Паротькин П.С. закончил выполнение работ, ведется приёмка работ заказчиком.

15. Муниципальный проект «Счастливое детство. Благоустройство территории МБДОУ детский сад №34 «Теремок», расположенный по адресу: пр-т. Ленина, 26 Б, города Димитровграда Ульяновской области»

В 2025 году муниципальной программой «Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области» на реализацию проекта предусмотрено 4144,96494 тыс. руб. (областной бюджет – 1999,999 тыс. руб., муниципальный бюджет – 2144,96594 тыс. руб., безвозмездные перечисления - 739,55 тыс. руб.). В отчётном периоде с ИП Белоцкий В.В. заключен контракт (3585,3948 тыс. руб.) на строительство прогулочных веранд. 30 июня 2025 года состоялась приемка работ по устройству теневых навесов. Прогулочные веранды были установлены в срок и качественно.

16. Муниципальный проект «Ремонт крыши библиотеки, расположенной по адресу: г.Димитровград, ул. 9-Линия, д. 15)»

По итогам конкурсного отбора проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе проектов местных инициатив граждан в 2025 году выделены средства ремонт крыши библиотеки, расположенной по адресу: г. Димитровград, ул. 9-Линия, д. 15.в сумме 1762,10048 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2025 года по результатам конкурсных процедур заключен контракт №Ф.2025.077 от 24.03.2025 на сумму 1462,54314 тыс. руб. с ИП Кухарский В.А. Ремонт крыши выполнен в полном объеме. На экономию в сумме 299,55734 тыс. руб. готовится сметный расчет на ремонт фасада.

17. Муниципальный проект «Благоустройство территории МБУК «Димитровградский краеведческий музей»

По итогам конкурсного отбора проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе проектов местных инициатив граждан в 2025 году выделены средства на благоустройство территории МБУК «Димитровградский краеведческий музей» в сумме 1481,29829 тыс. руб. По итогам 1 полугодия 2025 года заключен контракт с ИП Грушевский А.П. №Ф.2025.107 от 14.04.2025 на сумму 1473,89179 тыс. руб. на благоустройство территории МБУК «Димитровградский краеведческий музей». Работы выполнены в полном объеме. На экономию от проведения торгов на сумму 7,4065 тыс. руб. планируется сделать ремонт крыльца.